

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 13.02.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत एकरारनामा-01 SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019 के तहत उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 (कि०मी० 14.72) से वि०दू० 120.18 (कि०मी० 36.63) तक एवं इससे निःसृत चार अदद उपवितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य हेतु समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्नांकित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री अक्षेश कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री अनिल कुमार मंडल, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा।

कार्य की विवरणी:-

(i)	कार्य का नाम	उग्रनाथ शाखा नहर के वि.दू. 48.28 से वि०दू० 120.18 तक एवं इससे निःसृत चार अदद उपवितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य।
(ii)	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	रु० 17920.00 लाख (एक सौ उन्नासी करोड़ बीस लाख), पत्रांक 1494 दिनांक 26.11.2013 (पश्चिमी कोशी, नहर परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के तहत)
(iii)	संवेदक का नाम	आर० के० कंस्ट्रक्शन एण्ड कंपनी, पटना
(iv)	एकरारनामा संख्या	01SBD/2019-20, Dt. 28.12.2019
(v)	एकरारित राशि	1957.39 लाख
(vi)	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	28.12.2019
(vii)	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि	27.06.2021
(viii)	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	30.09.2024
(ix)	समय वृद्धि हेतु प्रस्तावित तिथि	30.09.2024
(x)	समय वृद्धि का कारण	1. Land Acquisition/Public Hindrance 2. Electric Pole Shifting 3. Tree Translocation 4. कोविड-19 5. Unforeseen Rain, मौनसून अवधि
(xi)	कार्य की अद्यतन स्थिति	कार्य पूर्ण।

समीक्षा:-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा से प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न संवेदक के शपथ पत्र द्वारा प्रतिवेदित है कि समयवृद्धि के कारण संवेदक की ओर से कोई अतिरिक्त वित्तीय दावा नहीं किया जायेगा एवं प्राप्त समयवृद्धि प्रस्ताव के प्रपत्र पर अंकित है कि कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप किया गया है।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बाधित अवधि निम्नवत् है:-

एकरारनामा तिथि दिनांक 28.12.2019 से एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 27.06.2021 तक कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि (मॉनसून अवधि सहित)	548 दिन
एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.06.2021 के पश्चात् दिनांक 28.06.2021 से समयवृद्धि हेतु प्रस्तावित तिथि दिनांक 30.09.2024 तक कुल प्रार्थित अवधि	1191 दिन


बाधित अवधि :-

क्र० सं०	बाधा का कारण	बाधा की अवधि एवं कार्य दिवस
1.	Public Hindrance for Gap filling Work	दिनांक 01.01.2020 से 01.02.2020 तक दिनांक 26.02.2021 से 10.03.2021 तक दिनांक 01.04.2021 से 16.04.2021 तक : दिनांक 08.05.2022 से 31.05.2022 तक दिनांक 01.04.2023 से 30.04.2023 तक दिनांक 05.02.2024 से 04.03.2024 तक -147 दिन
2.	Tree Translocation	दिनांक 05.11.2021 से 12.04.2022 तक -159 दिन
3.	Electric Pole Shifting	दिनांक 05.01.2021 से 16.01.2021 तक : दिनांक 05.02.2021 से 09.02.2021 तक दिनांक 16.02.2021 से 19.02.2021 तक -21 दिन
4.	Covid-19	दिनांक 22.03.2020 से 05.05.2020 तक : दिनांक 05.05.2021 से 15.06.2021 तक -87 दिन
5.	मॉनसून अवधि	दिनांक 25.06.2020 से 25.10.2020 तक दिनांक 28.06.2021 से 25.10.2021 तक दिनांक 15.06.2022 से 25.10.2022 तक : दिनांक 15.06.2023 से 25.10.2023 तक दिनांक 15.06.2024 से 20.09.2024 तक - 607 दिन

6.	Unforeseen Rain	दिनांक 23.02.2020 से 26.02.2020 तक दिनांक 06.03.2020 से 08.03.2020 तक दिनांक 15.03.2020 से 15.03.2020 तक दिनांक 11.06.2020 से 17.06.2020 तक दिनांक 24.06.2020 से 24.06.2020 तक दिनांक 04.05.2021 से 04.05.2021 तक दिनांक 16.06.2021 से 27.06.2021 तक दिनांक 26.10.2021 से 04.11.2021 तक दिनांक 01.06.2022 से 10.06.2022 तक दिनांक 26.10.2022 से 15.12.2022 तक दिनांक 01.05.2023 से 06.05.2023 तक दिनांक 15.05.2023 से 20.05.2023 तक दिनांक 01.06.2023 से 06.06.2023 तक दिनांक 26.10.2023 से 15.12.2023 तक दिनांक 01.06.2024 से 04.06.2024 तक - 173 दिन
7.	कुल बाधित अवधि	: 1194 दिन
8.	कुल समयवृद्धि हेतु देय अवधि	: 1194 दिन (3 वर्ष 3 माह 9 दिन)
9.	समयवृद्धि हेतु अधियाचित अवधि	: 1191 दिन
10.	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	: 30.09.2024

विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत एकरारनामा-01 SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019 के तहत उग्रनाथ शाखा नहर के वि०दू० 48.28 (कि०मी० 14.72) से वि०दू० 120.18 (कि०मी० 36.63) तक एवं इससे निःसृत चार अदद उपवितरणियों सहित के अवशेष (नहर एवं संरचनाओं का निर्माण) एवं अतिरिक्त (पुलों का निर्माण) कार्य हेतु दिनांक 30.09.2024 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि समयवृद्धि के कारण विस्तारित अवधि में संवेदक को किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।


(अनिल कुमार मंडल)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग,
दरभंगा।


(अरविन्द कुमार बर्मा)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन विभाग,
पटना।



(अवघेश कुमार)
अभियंता प्रमुख,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग,
पटना।


(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग,
पटना।

ज्ञापांक:—मो02 दरभंगा (निविदा)—32/2019— 353

पटना/दिनांक:— 13-02-2026

प्रतिलिपि:—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)

अधीक्षण अभियंता

योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:—मो02 दरभंगा (निविदा)—32/2019— 353

पटना/दिनांक:— 13.02.2026

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(प्रशांत कुमार)

अधीक्षण अभियंता

योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2,
जल संसाधन विभाग, पटना।