

श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक- 18.02.2026
(बुधवार) को अपराह्न 03:00 बजे आहूत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लि०, पटना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना।
3. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।

कार्यवाही

I प्रगति यात्रा

सचिव, खेल विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त किया गया।

बि०रा०भ०नि०लि०, पटना के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि प्रगति यात्रा के दौरान कुल 14 घोषणाएं की गई है जिसमें 13 योजनाओं में कार्य आवांटित किया गया है, जिसमें नवगछिया में भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कृषि विभाग से अप्राप्त है।

इस संबंध में बि०रा०भ०नि०लि०, पटना के पदाधिकारियों को अविलम्ब निविदा निष्पादित कर कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया है। कतिपय जिलों में कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो रही है जिसका विवरण निम्न है-

क्र. सं.	जिला का नाम	निगम द्वारा परिलक्षित समस्या	सचिव द्वारा दिये गये निदेश
1.	जहानाबाद	चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। दूसरी चिन्हित भूमि पर फुटबॉल मैदान का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।	इस संबंध में मुख्यालय के समीप अन्य भूमि चिन्हित करने हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।
2.	बेतिया	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया है।	(i) जिला पदाधिकारी से इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग किया जाय। (ii) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा पूर्व से प्राप्त नक्शा से Recovery Pool को हटाने का निदेश दिया गया।

Pkn
20/02/2026

3.	सुपौल	चिन्हित भूमि पर पूर्व से निर्मित गैलरी एवं अन्य अवसंरचनाओं को हटाया जाना है। जिला खेल पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।	इस संबंध में जिला पदाधिकारी सुपौल को पत्र भेजा जाय तथा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त नक्शे पर बैडमिंडन कोर्ट को हटाकर अनुमोदन दिये जाने का निदेश दिया गया।
4.	अरवल	भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ है।	इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त संलेख प्रारूप पर माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापित किया गया। अनुमोदनोपरांत संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भेजने का निदेश दिया गया।

उक्त कार्य का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव एवं श्री अजय कुमार, अवर सचिव द्वारा किया जायेगा।

II खेल भवन-सह-व्यायामशाला

महाप्रबंधक, परियोजना, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना द्वारा बताया गया कि कुल 13 योजनाएं खेल भवन-सह-व्यायामशाला से संबंधित हैं, जिनमें से बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली, शेखपुरा एवं गोपालगंज में कार्य प्रगति पर है एवं वर्तमान में निम्नलिखित जिलों में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

क्र. सं.	जिला का नाम	समस्या	सचिव द्वारा दिये गये निदेश
1.	बक्सर	कार्यस्थल पर 10-12 पुरानी संरचना है, जिसे तोड़ा जाना है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।	इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन हेतु जिला पदाधिकारी, बक्सर को पत्र भेजा जाय।

➤ निर्मित 25 खेल भवन-सह-व्यायामशाला में RO, A.C, Generator Set, Signage एवं CCTV Camera के अधिष्ठापन के संबंध में निगम द्वारा सूचित किया गया है कि दक्षिण बिहार हेतु निविदा खोल दिया गया है तथा उत्तर बिहार हेतु निविदा प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा निगम को निदेश दिया गया कि अविलम्ब उक्त कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

III प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण

(क) उपर्युक्त के संबंध में बि०रा०भ०नि०नि०लि०, पटना द्वारा बताया गया कि कुल 93 नयी योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी जा चुकी है, जिसमें कतिपय कतिपय समस्याएँ निम्नांकित हैं:—

क्र० सं०	जिला का नाम	किये जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	कार्य की अद्यतन प्रगति
1.	सिवान	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखंड में 200 मी० ट्रेक युक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.0592 करोड़ ज्ञापांक-177 दिनांक-22.04.2025 पत्रांक-209 दिनांक-30.04.2025	कार्य आवंटित।। उपलब्ध कराया गया स्थल कम है।
2.	वैशाली	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत वैशाली जिला के प्रखंड- महुआ में 200 मी० ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.1020 करोड़ ज्ञापांक-300 दिनांक-03.06.2025	कार्य आवंटित।। प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, सिंघाड़ा द्वारा अंचलाधिकारी से सीमांकन कराने के उपरांत कार्य प्रारंभ।
3.	सीतामढ़ी	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत सीतामढ़ी जिला के प्रखंड- चौरौत में 200 मी० ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.0592 करोड़ ज्ञापांक-387 दिनांक-09.07.2025	कार्य आवंटित। अंचल अमीन द्वारा पूर्व में चिन्हित किये गये स्थल के बगल वाली जमीन का सीमांकन वर्तमान में कराया गया है। इस स्थल के कुछ भाग में 7-8 फीट तालाब है, जिसमें मछली पालन किया जाता है। साथ ही स्थल पर 3 बिजली का पोल/तार है।
4.	मुजफ्फरपुर	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंड- जैतपुर सरैया में 200 मी० ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.0592 करोड़ ज्ञापांक-184 दिनांक-22.04.2025 पत्रांक-208 दिनांक-30.04.2025	कार्य प्रगति पर। आंशिक समस्या। प्रधानाध्यापक, एस०के०एस०डी० उच्च विद्यालय द्वारा 420 मी० की जगह 560 मी० चहारदिवारी कार्य करने को कहा जा रहा है।
5.	पूर्णिया	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत पूर्णिया जिला के प्रखंड-डगरुआ में 200 मी० ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	1.9950 करोड़ ज्ञापांक-182 दिनांक-22.04.2025 पत्रांक-205 दिनांक-30.04.2025	कार्य आवंटित। समस्याग्रस्त। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कर्बला की जमीन बताते हुये कार्य बाधित किया गया है।
6.	सुपौल	मु०खे०वि०यो० अंतर्गत सुपौल जिला के प्रखंड-बसंतपुर में विद्यालय, भीमनगर के दक्षिण खाली मैदान में 200 मी० ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.1298 करोड़ ज्ञापांक-183 दिनांक-22.04.2025 पत्रांक-211 दिनांक-30.04.2025	नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। बी०एम०पी० कैंप के सदस्यों द्वारा कार्य बंद करा दिया गया है। उनके द्वारा अपनी जमीन बताई जा रही है।

7.	बेगूसराय	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत बेगूसराय जिला के प्रखंड-गढ़पुरा के दुन्ही में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	2.0592 करोड़ ज्ञापांक-282 दिनांक-21.05.2025	कार्य आवंटित। पूर्व चिन्हित स्थल पर ग्रामीणों द्वारा कार्य बाधित। रैयती जमीन। पुनः नये स्थल का सीमांकन किया गया जो लगभग 4 फीट गड़ढे में है, तथा पानी जमा है।
8.	लखीसराय	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत लखीसराय जिला के चानन प्रखंड के गोपालपुर में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.0752 करोड़ ज्ञापांक-217 दिनांक-07.05.2025	कार्य आवंटित। बाधित। स्थानीय व्यक्ति द्वारा निजी भूमि बताई जा रही है। उपमहाप्रबंधक, मुँगेर के पत्रांक-2578, दिनांक-25.09.2025, पत्रांक-2633, दिनांक-11.10.2025 एवं पत्रांक-2794, दिनांक-24.11.2025 द्वारा अंचलाधिकारी, चानन से समस्या के निराकरण का आग्रह किया गया है।
9.	भागलपुर	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत भागलपुर जिला के इस्माईलपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत-परबत्ता में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.1908 करोड़ ज्ञापांक-283 दिनांक-21.05.2025	कार्य आवंटित। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मैदान के अंतिम छोर जिसका खेसरा दुसरा है, से कार्य प्रारंभ करने का दवाब बनाया जा रहा है। जिला खेल पदा0, भागलपुर से समाधान का आग्रह किया गया है।
10.	भागलपुर	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत भागलपुर जिला के गौराडिह प्रखंड में बिरनौद्ध के मैदान में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.0752 करोड़ ज्ञापांक-236 दिनांक-07.05.2025	कार्य आवंटित। परिवर्तित स्थल का कुछ भाग 20 फीट गड़ढे में है, जो निर्माण हेतु अनुपयुक्त है। उपमहाप्रबंधक, भागलपुर के पत्रांक-696, दिनांक-27.11.2025 द्वारा जिला खेल पदा0, भागलपुर से नया स्थल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
11.	गया	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत गया जिला के मोहड़ा प्रखंड में जेटियन में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.1749 करोड़ ज्ञापांक-257 दिनांक-13.05.2025	कार्य आवंटित। ग्रामीणों का विरोध।
12.	गया	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत गया जिला के बोधगया प्रखंड के अतिया/432 में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.1749 करोड़ ज्ञापांक-255 दिनांक-13.05.2025	कार्य आवंटित। सीमांकन की प्रक्रिया में भूमि 100 मीटर कम पाया गया।
13.	गया	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा/480 में 200 मी0 ट्रैकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.0592 करोड़ ज्ञापांक-252 दिनांक-13.05.2025	तीन तरफ से कार्य प्रगति पर। एक तरफ से कार्य बाधित। ग्रामीणों द्वारा मॉडल प्लान से अधिक भूमि की चहारदिवारी कार्य करने को कहा जा रहा है।
14.	रोहतास	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत रोहतास जिला के स्वामी आत्मा विवेकानंद महाराज विद्यालय, रेडियो, चेनारी प्रखंड में 200 मी0 ट्रैकयुक्त	₹2.0592 करोड़ ज्ञापांक-229 दिनांक-07.05.2025	कार्य आवंटित। खेसरा संख्या में परिवर्तन होना है।

		फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।		
15.	रोहतास	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत रोहतास जिला के कोचस प्रखंड में 200 मी0 ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.0592 करोड़ ज्ञापांक-227 दिनांक-07.05.2025	कार्य बाधित। ग्रामीणों का विरोध। पहुँच पथ की समस्या।
16.	पटना	मु0खे0वि0यो0 अंतर्गत पटना जिला के बेलछी प्रखंड मुख्यालय में 200 मी0 ट्रेकयुक्त फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य।	₹2.0592 करोड़ ज्ञापांक-240 दिनांक-08.05.2025	कार्य आवंटित। अचलाधिकारी, बेलछी से सीमांकन करने का अनुरोध किया गया। शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त।

03 पुराने स्वीकृत आउटडोर स्टेडियम की भी समस्याएँ निम्नांकित हैं:-

क्र0 सं0	जिला का नाम	स्टेडियम का नाम	अद्यतन स्थिति
1.	प0 चम्पारण	पिपरासी प्रखंड के परसौनी पिपरासी में 200 मीटर ट्रेक युक्त फुटबॉल स्टेडियम निर्माण का कार्य।	नई चिन्हित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य आवंटित। प्रारंभ नहीं। उपमहाप्रबंधक, मुज0 के पत्रांक-607, दिनांक-31.05.2025 द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कार्य पर रोक लगाये जाने के संदर्भ में सूचित किया गया है।
2.	प0 चम्पारण	ठकराहॉ में 200 मीटर ट्रेक युक्त फुटबॉल स्टेडियम निर्माण का कार्य।	नई चिन्हित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त। कार्य आवंटित। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध। पुनः सीमांकन होना है।
3.	प0 चम्पारण	भितहॉ प्रखंड के खैरा रुपही में 200 मीटर ट्रेक युक्त फुटबॉल स्टेडियम निर्माण का कार्य।	कार्य आवंटित। अतिक्रमण के कारण सीमांकन नहीं हो पाया है। उपमहाप्रबंधक, मुज0 के पत्रांक-1095, दिनांक-06.10.2025 द्वारा सीमांकन का अनुरोध जिला खेल पदाधिकारी, प0 चंपारण से किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

IV माननीय मंत्री/सांसद/विधान सभा सदस्य से संबंधित मामले

माननीय मंत्री/सांसद/विधान सभा सदस्य से संबंधित मामलों तथा वैसे मामले जिसपर माननीया खेल मंत्री द्वारा निदेश अंकित गया है वैसे पत्रों की अलग-अलग सूची तैयार किये जाने का निदेश विभागीय सचिव द्वारा दिया गया।

V बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना का निर्माण

सचिव द्वारा बी0पी0 सिन्हा राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना का निर्माण हेतु डी.पी.आर के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

परियोजना प्रबंधक, बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना द्वारा बताया गया कि बी0पी0 सिन्हा राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना का निर्माण हेतु प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में उपस्थापित संचिका योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से विभाग को वापस प्राप्त हुआ। अगले वित्तीय वर्ष में राशि की स्वीकृति हेतु संचिका योजना एवं योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाएगा। इस कार्य का अनुश्रवण श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा) द्वारा किया जायेगा।

VI पाटलिपुत्र खेल परिसर अवस्थित रेनबो मैदान के जीर्णोद्धार

पाटलिपुत्र खेल परिसर से सटे रेनबो मैदान में वर्षा के कारण पूरा परिसर जलमग्न हो गया है।


सचिव द्वारा परियोजना प्रबंधक, बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना को रेनबो मैदान जल-जमाव का स्थाई समाधान करने के साथ ही स्वीकृत नक्शा के अनुरूप कार्य का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त कार्य का अनुश्रवण विभागीय सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

VII राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना में हॉकी प्रशिक्षण केन्द्र

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना में अभ्यास एस्ट्रोर्टर्फ बनाने हेतु प्राक्कलन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना एवं भवन निर्माण विभाग से प्राप्त हुआ है।

सचिव द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में राशि की व्यवस्था करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।


24/2/2016
(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक—.....१३१...

पटना, दिनांक 25.2 / 2026

प्रतिलिपि:— निदेशक, खेल विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना / संयुक्त सचिव, खेल विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / परियोजना प्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना / सहायक निदेशक (क्रीड़ा / युवा) / अवर सचिव संबंधित प्रशाखा (04&05) / संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / सभी जिला खेल पदाधिकारी / अधीक्षक शा० शिक्षा / उपाधीक्षक शा० शिक्षा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pkn
25/02/2026


24/2/2026
सचिव।