

दिनांक-10.07.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रक्षेत्र के विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2026 पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

दिनांक-10.07.2026 को सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रक्षेत्र के विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2026 पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक (Hybrid Mode) सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

- (i) ई0 वरुण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना।
- (ii) सभी मुख्य अभियंता बाढ़ प्रक्षेत्र (VC के माध्यम से)
- (iii) ई० विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
- (iv) सभी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र (VC के माध्यम से)
- (v) ई० अनुराग शर्मा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-15, पटना।
- (vi) ई० अभिनव आनन्द, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-16, पटना।
- (vii) ई० चन्दन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-17, पटना।
- (viii) ई० मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-18, पटना।
- (ix) बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यपालक अभियंता (VC के माध्यम से)
- (x) कार्यों से संबंधित संवेदक।

सर्वप्रथम सभी मुख्य अभियंता, बाढ़ परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2026 पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्यों की समेकित रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर परिक्षेत्राधीन 11 अदद कार्य, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन 05 अदद, मुख्य अभियंता, कटिहार परिक्षेत्राधीन 02 अदद, मुख्य अभियंता, पटना, गोपालगंज एवं वीरपुर परिक्षेत्राधीन 01 अदद कार्य प्रगति में है। मुख्य अभियंता, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर द्वारा सूचित किया गया कि माह जुलाई के अंत तक सभी कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे। मुख्य अभियंता, वीरपुर द्वारा परिक्षेत्राधीन 01 अदद कार्य जो एस०एल०आर० ब्रिज निर्माण से संबंधित है, में अधिक समय लगने की संभावना व्यक्त की गयी। सभी कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

तदोपरांत आपदा मद/आर.एम.बी.ए. मद के तहत बाढ़ 2026 पूर्व कराये जा रहे निम्नांकित 05 अदद कटाव निरोधक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है:-

1. इस्माइलपुर-बिन्दटोली तटबंध के स्पर-8 और स्पर-9 के बीच क्षतिग्रस्त तटबंध का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य एवं स्पर-9 का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य (एजेंडा सं०-242/135/2026) :-

- एकरारनामा के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.05.2026 है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 85 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-25.07.2026 तक का संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है। योजनान्तर्गत वर्तमान में 182 मीटर की लंबाई में शीट पाईल कार्य शेष है एवं 1072 मीटर लंबाई के विरुद्ध 682 मीटर की लंबाई में स्लोप पिचिंग कार्य प्रगति में है।
- मुख्य अभियंता, कटिहार द्वारा सूचित किया गया कि श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की कार्यस्थल पर कमी के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित है।
- इस संबंध में पृच्छा किये जाने पर संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि Sheet Pile Driving का कार्य 5-6 दिनों में पूर्ण कर लिया जायेगा एवं शेष स्लोप पिचिंग कार्य भी संशोधित तिथि तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

- श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हुए योजनान्तर्गत शेष कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया ताकि पूर्व में निष्पादित कार्यों की उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- मुख्य अभियंता, कटिहार को कार्य की अपने स्तर से सघन प्रबोधन करने एवं संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

**(अनुपालन-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कटिहार/
एन0एन0टी0 डेवलपर्स लिमिटेड)**

2. गंगा नदी के बाएं किनारे पर झल्लूदास और ज्ञानीदास टोला में कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0-244 / 34 / 2026) :-

- एकरारनामा के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.07.2026 है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 67 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 53.80 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-25.07.2026 तक का संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता, कटिहार द्वारा सूचित किया गया कि स्थल पर बोल्टर एवं जी0आई0 वायर क्रेट की उपलब्धता काफी कम होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्य के अपस्ट्रीम में 300 मी0 को छोड़कर शेष रीच में बोल्टर एप्रेन निर्माण कार्य 2-3 दिनों में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- संवेदनशील प्रभाग में कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हुए योजनान्तर्गत शेष कार्यों को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया ताकि पूर्व में निष्पादित कार्यों की उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- मुख्य अभियंता, कटिहार को कार्य की अपने स्तर से सघन प्रबोधन करने एवं संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

**(अनुपालन-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कटिहार/
मेसर्स बृजनन्दन सिंह)**

3. गंगा नदी के बाएं किनारे बल्ली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0-242 / 105 एवं 106 / 2026) :-

- एकरारनामा के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.07.2026 है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 41 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 35.72 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-30.07.2026 तक का संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा सूचित किया गया कि 1890 मीटर की लम्बाई के विरुद्ध 1810 मीटर की लंबाई में मेगा जियोबैग से बेस निर्माण का कार्य करा लिया गया है। कार्यस्थल पर मेगा जियोबैग की कमी के कारण शेष 80 मीटर की लंबाई में कार्य नहीं कराया जा सका है। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि श्रमबल में कमी के कारण बोल्टर रिभेटमेन्ट कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है एवं निर्माण सामग्रियों का प्रतिदिन आपूर्ति भी वांछित से कम है।
- इस संदर्भ में पृच्छा किये जाने पर कार्य के संवेदक द्वारा बताया गया कि अगले दो दिनों के अंदर मेगा जियोबैग से बेस निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं कार्य में पायी जा रही अन्य कमियों (श्रमबल में कमी/निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति) का निराकरण दो-तीन दिनों में कराते हुए समानुपातिक प्रगति प्राप्त कर लिया जायेगा।

- श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हुए योजनान्तर्गत शेष कार्यों को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया ताकि पूर्व में निष्पादित कार्यों की उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- मुख्य अभियंता, गोपालगंज को कार्य की अपने स्तर से सघन प्रबोधन करने एवं संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, गोपालगंज / पवन मिश्रा, संवेदक, एम.एस.ए. कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, कोलकाता)

4. बी.के.जी. तटबंध के 58.00 कि0मी0 से 59.20 कि0मी0 के बीच गंगापुर, भुसौला, नंदपुर और दामोदरपुर (जवईनिया) ग्राम के समीप, गंगा नदी के दायें तट पर कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0-244 / 38 / 2026) :-

- एकरारनामा के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.07.2026 है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 53 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-31.07.2026 तक का संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता, पटना द्वारा बताया गया कि कुल 25 अदद बेड बार के विरुद्ध 2 अदद बेड बार का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 22 अदद बेड बार का कार्य प्रगति में है। 825 मीटर एप्रॉन निर्माण के विरुद्ध 800 मीटर की लंबाई में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 25 मीटर में कार्य प्रगति में है। स्लोप में बोल्टर क्रेटिंग का कार्य तथा परकोपाईन लेइंग कार्य भी प्रगति में है।
- साथ ही मुख्य अभियंता, पटना द्वारा यह भी सूचित किया गया कि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है परन्तु श्रमबल में कमी के कारण बोल्टर कार्य की प्रगति प्रभावित है एवं निर्माण सामग्रियों का प्रतिदिन आपूर्ति भी वांछित से कम है।
- इस संदर्भ में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर सभी बेड बार का कार्य एप्रॉन की उंचाई तक शीघ्र पूर्ण करने एवं दिनांक-13.07.2026 तक पूरे लंबाई में एप्रॉन का कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हुए योजनान्तर्गत शेष कार्यों को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया ताकि पूर्व में निष्पादित कार्यों की उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- मुख्य अभियंता, पटना को कार्य की अपने स्तर से सघन प्रबोधन करने एवं संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना / सिंधुजा इंजिनियर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, गया)

5. जमला-रसलपुर ग्राम के समीप 1314 मी0 की लंबाई में एवं बैरगेनिया रिंग बाँध पर 900 मी0 की लंबाई में कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0-214 / 23 / 2024) :-

- एकरारनामा के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.05.2026 है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 52 प्रतिशत है। संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक-31.07.2026 तक का संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित किया गया है।
- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा सूचित किया गया कि श्रमबल में कमी के कारण बोल्टर रिभेटमेन्ट कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है एवं निर्माण सामग्रियों का प्रतिदिन आपूर्ति भी वांछित से कम है।

- योजनान्तर्गत प्रावधानित सभी बोलडर बेड बार(30 अदद) का निर्माण दिनांक 12.07.2022 तक हर हाल में सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, श्रमबल एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करते हुए योजनान्तर्गत शेष कार्यों को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया ताकि पूर्व में निष्पादित कार्यों की उपयोगिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को कार्य की अपने स्तर से सघन प्रबोधन करने एवं संवेदक द्वारा समर्पित संशोधित वर्क प्रोग्राम के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
मुजफ्फरपुर/अनन्या आशुतोष इन्फ्रा प्रा0लि0, पटना)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/-

(चन्द्रशेखर सिंह)


सचिव

जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो0)सिं0-36/2019- 2889

पटना, दिनांक-15-07-2026

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



(वरुण कुमार)


अभियंता प्रमुख,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक-बाढ़(मो0)सिं0-36/2019- 2889

पटना, दिनांक-15-07-2026

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, समस्तीपुर/पटना/वीरपुर/कटिहार/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। मुख्य अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



(वरुण कुमार)


अभियंता प्रमुख,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक-बाढ़(मो0)सिं0-36/2019- 2889

पटना, दिनांक-15-07-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।



(वरुण कुमार)

अभियंता प्रमुख,

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण