

दिनांक 06.05.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी परिक्षेत्राधीन रू० 50 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण:-

1. श्री अनवर जमील, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना।
3. श्री शम्स परवेज, मुख्य अभियंता, यॉत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना।
4. श्री प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना।
5. श्री नुतेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-6, पटना।
6. श्री शान्तनु कुमार सिंह, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना।
7. श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना।

V.C के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारी/संवेदक के प्रतिनिधि

1. श्री दीपक कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
2. श्री अजय कुमार, अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर।
3. श्री अमित कुमार, अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी।
4. श्री विनोद कुमार, अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया।
5. श्री राकेश भारती, कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा।
6. श्री महेन्द्र चौधरी, कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर।
7. श्री धर्मवीर कुमार, कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, ढाका।
8. संबंधित संवेदक के प्रतिनिधि।

1. तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 538.00 (164.02 कि०मी०) से वि०दू० 839.50 (255.94 कि०मी०) तक दायें नहर सेवापथ का कालीकरण कार्य:-

तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 538.00 (164.02 कि०मी०) से वि०दू० 839.50 (255.94 कि०मी०) तक दायें नहर सेवापथ के कालीकरण कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 82.90 प्रतिशत तथा कुल एकरारित राशि रू० 208.38 करोड़ के विरुद्ध अद्यतन व्यय रू० 140.42 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 15.03.2024 तथा कार्य समाप्ति तिथि 14.06.2025 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 6.00 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रू० 5.96 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि विद्युत पोल Shifting के कारण कार्य बाधित हो रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को विद्युत पोल Shifting का प्लान तैयार कर शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर)

2. तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 704.35 (214.68 कि०मी०) से वि०दू० 732.00 (223.11 कि०मी०) तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य:-

तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 704.35 (214.68 कि०मी०) से वि०दू० 732.00 (223.11 कि०मी०) तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 82.85 प्रतिशत तथा एकरारित राशि रू० 67.90 करोड़ के विरुद्ध अद्यतन व्यय

रु0 43.50 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 08.10.2024 तथा कार्य समाप्ति तिथि 07.02.2026 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 1.50 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया जिसके विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय प्रतिवेदित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा विद्युत पोल Shifting के कारण कार्य बाधित होने का कारण बताया गया। इस संबंध में निदेशित किया गया कि विद्युत पोल Shifting का कार्य कराते हुये 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया जाय। साथ ही लाईनिंग कार्य में आने वाले क्रैक को शीघ्र सुधार करने तथा इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रोपर क्यूरिंग, संपीडन कराते हुये गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर)

3. तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 कि०मी० (वि०दू० 732.00) से 240.85 कि०मी० (वि०दू० 790.00) तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य

तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 कि०मी० (वि०दू० 732.00) से 240.85 कि०मी० (वि०दू० 790.00) तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 72.00 प्रतिशत तथा एकरारित राशि रु0 148.38 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 17.04.2025 तथा कार्य समाप्ति तिथि 16.08.2026 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 5.00 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रु0 2.00 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मुख्य नहर विभिन्न खण्डों में लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है, परन्तु विद्युत पोल Shifting के कारण कार्य बाधित हो रहा है, जिसे 20-30 दिनों में Shifting करा लिया जायेगा। विद्युत पोल Shifting का कार्य कराते हुये अगले 14 दिनों का लक्ष्य 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा एक माह में शेष कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हेतु मानव बल/मशीनरी/मेटेरियल से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी को निदेशित किया गया। साथ ही लाईनिंग कार्य में आने वाले क्रैक को शीघ्र सुधार करने तथा इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा, मुजफ्फरपुर)

4. पुराने गोआवरी वीयर के स्थान पर नये गेटेड आर०सी०सी० वीयर का निर्माण कार्य

पुराने गोआवरी वीयर के स्थान पर नये गेटेड आर०सी०सी० वीयर का निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 22.90 प्रतिशत तथा एकरारित राशि रु0 86.92 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 24.09.2025 तथा कार्य समाप्ति तिथि 23.09.2027 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 2.00 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रु0 2.00 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वीयर के फाउन्डेशन का कार्य प्रगति पर है, परन्तु नदी में वर्षा के कारण जल स्तर बढ़ने से कार्य बाधित हो रहा है। इस संबंध में अगले 14 दिनों का लक्ष्य 14 प्रतिशत निर्धारित करते हुये मानव बल/मशीनरी/मेटेरियल से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी को निदेशित

किया गया। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, ढाका)

5. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत तथा एकरारित राशि रू० 64.50 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 25.06.2025 तथा कार्य समाप्ति तिथि 24.06.2026 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 5.80 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रू० 5.80 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सेवापथ के सोलडर में GSB का कार्य प्रगति पर है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि दोन शाखा नहर के 29.69 कि०मी० से 30.00 कि०मी० तक वन क्षेत्र के कारण कार्य बाधित है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी को आवश्यक कार्रवाई करते हुये शीघ्र कार्य को पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर)

6. दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य

दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 91 प्रतिशत तथा एकरारित राशि रू० 59.64 करोड़ है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 03.09.2025 तथा कार्य समाप्ति तिथि 02.10.2026 है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 2.50 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध रू० 2.50 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुये शीघ्र कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल, रामनगर)

(अनवर जमील)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
/पटना, दिनांक : 15-05-2026

ज्ञापांक:-(मो०) 2 दरभंगा-183/2023- 1017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनवर जमील)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक:-(मो0)2 दरभंगा-183/2023- 1017

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक : 18-05-2026

(अनवर जमील) 15.5.26

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक:-(मो0)2 दरभंगा-183/2023- 1017

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्यालय/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक : 18-05-2026

(अनवर जमील) 15.5.26

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक:-(मो0)2 दरभंगा-183/2023- 1017

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/मोतिहारी/बेतिया तथा कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, रतवारा/ढाका/दोन नहर प्रमंडल, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी अपने स्तर से संबंधित संवेदक को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

/पटना, दिनांक : 18-05-2026

(अनवर जमील) 15.5.26

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक:-(मो0)2 दरभंगा-183/2023- 1017

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक : 18-05-2026

(अनवर जमील) 15.5.26

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन