

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति

सहायक निदेशक

सेवा में,

श्री मनोज कुमार,

उप मिशन निदेशक,

मानव विकास उप मिशन,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 08.03.2021

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह फरवरी, 2021 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह फरवरी, 2021 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

08.03.21

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20 का लक्ष्य	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-	-
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	भौतिक लक्ष्य	4000	4000	6000	6000	-	-
	वित्तीय लक्ष्य	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	-	-

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थियों का लक्ष्य	स्वीकृत	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	4000	2079	6000	1871	10000	3240	32.40%

08.03.21

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना(कौशल विकास)

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20का लक्ष्य	2020-21का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)	भौतिक लक्ष्य	10000	12000	14000	14000	-
	वित्तीय लक्ष्य	800	700	800	800	-

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना(कौशल विकास)-प्रगति प्रतिवेदन

क्र०सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थियों का लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि ***	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)	12000	588	14000	0	500	57.16	11.43%

*इस वर्ष इस योजना मद में 500 लाख रुपये का बजट उपबंध है, व्यय पूर्व में कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध कराये गये बजट आवंटन के अवशेष राशि से की गई है।

** बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (कार्यकारी एजेन्सी) के पास लगभग 7.85 करोड़ की राशि शेष है।

*** दर्शायी गई व्यय विगत वर्षों की प्राप्त विपत्र भुगतान का है।

108.03.21

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य (मुफ्त) कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19	2019-20	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-	-
राज्य (मुफ्त) कोचिंग योजना	भौतिक लक्ष्य	1401	799	**10500	**10500	-	-
	वित्तीय लक्ष्य	406.71	*146.2	2100.00	2100.00	-	-

राज्य कोचिंग योजना-प्रगति प्रतिवेदन								
क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि(2019-20)		भौतिक उपलब्धि(2020-21)		वित्तीय उपलब्धि(2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	स्वीकृत	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	राज्य कोचिंग योजना	10500	799	10500	1386	500.00	98.6	19.72 %

*वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोचिंग कराने में की गई व्यय पिछले वर्षों की शेष उपलब्ध राशि से की गई है। इसके लिए ₹1,57,09,100/- की स्वीकृति दी गई है।

** मानव विकास मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य।

** वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोचिंग कराने हेतु कुल 2,48,87,000/- रुपये की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में कोचिंग कराने हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध 98.6 लाख रुपये आवंटित किया गया है।

08.03.21

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

92

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य ₹0 लाख में

योजना का नाम		कुल लक्ष्य		2018-19 का लक्ष्य	2019-20 का लक्ष्य	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना		भौतिक लक्ष्य		40876	44964	*49460	55506	-
		वित्तीय लक्ष्य		7901.00	8691.00	9560.00	10516.00	-
छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजना-प्रगति प्रतिवेदन								
क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	44964	14431**	49460	87903	10900.00	10865.54	99.68

* मानव विकास मिशन द्वारा निर्धारित ।

** 14431 छात्र/ छात्राओं को अबतक जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि आंतरित की गई है। मैट्रिक 2019 में अन्य विभागों द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/ छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन/ छात्रवृत्ति/ मेधावृत्ति योजनाएँ क्रियान्वित है, जिससे द्विरावृत्ति होने की संभावना बढ़ गई थी, ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने हेतु निर्णय हुआ कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं को शिक्षा विभाग के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा तथा आवंटन और व्यय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का ही होगा। मैट्रिक 2019 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अधिकांश छात्र/ छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि आंतरित की गई है । 2019 में उत्तीर्ण शेष वंचित छात्र/ छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाभान्वित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

108.03.21

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन - मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य		पूर्व से संचालित		निर्माणाधीन	2018-19	2019-20	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य
			सरकारी भवन	निजी भवन					
अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना	भौतिक लक्ष्य	84	36	—	9	1/5	5/10	10+8=18	14
	वित्तीय लक्ष्य					646.00	1666.08	5282.00	5500.00

वित्तीय उपलब्धि (2019-20)

कुल उपबंधित राशि (लाख में)	अब तक व्यय की गई राशि (लाख में)	प्रतिशत उपलब्धि
2950.00	2481.86	84.13

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना - प्रगति प्रतिवेदन

क्र०	जिला का नाम	कुल लक्ष्य	पूर्व से निर्मित सरकारी छात्रावास की संख्या	निर्माणाधीन भवन की स्थिति			2020-21 का लक्ष्य			संचालन की स्थिति (हाँ/नहीं)
				निर्माणाधीन भवन की संख्या	गत माह तक कार्य प्रारंभ (संख्या)	गत माह तक कार्य पूर्ण (संख्या)	2020-21 में लक्षित भवनों की संख्या	निर्माण कार्य प्रारंभ संख्या	गत माह तक कार्य पूर्ण (संख्या)	
1	पटना		5	1						
2	आरा (भोजपुर)		1							
3	रोहतास (सासाराम)		2							
4	कैमूर		1							
5	गया		4							
6	जहानाबाद		1							
7	सारण		1							
8	गोपालगंज		1							
9	वैशाली		1							
10	पूर्वी चम्पारण		2							

11	दरभंगा		2							
12	मधुबनी		1	2						
13	सहरसा		1							
14	सुपौल		1							
15	मधेपुरा 2		3							
16	कटिहार 1*		2							
17	नवादा		1							
18	भागलपुर		2							
19	खगड़िया		1							
20	बेगुसराय		1							
21	नालंदा 1*		2							
22	औरंगाबाद		1							
23	मुंगेर 1*		2							
24	शेखपुरा		1							
25	सिवान		1							
26	किशनगंज		2	1						
27	बांका 1*		1							
28	मुजफ्फरपुर 1*									
29	सीतामढ़ी			1						
30	बक्सर			1						
31	समस्तीपुर			1						

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बोध गया अवस्थित मगध विश्वविद्यालय कैम्पस में एक बालक एवं बालिका छात्रावास, मधेपुरा जिला में एक बालक एवं बालिका छात्रावास तथा दरभंगा जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण ।

वर्ष 2018-19 में मुजफ्फरपुर जिला में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण पूर्ण ।

* अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण लेकिन संचालित नहीं है ।

कुल लक्ष्य - 84

निर्माणोपरांत संचालित - 40

निर्मित-5

निर्माणाधिन -7

कुल - 52

शेष लक्षित छात्रावास जिसका निर्माण किया जाना है - 32

108.03.21
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना ।



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19 का लक्ष्य	2019-20 का लक्ष्य	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना	भौतिक लक्ष्य	1	10	10	10	-
	वित्तीय लक्ष्य	200	20000	20000	20000	-

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना	10	01 (दरभंगा जिला में एक आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है)	10	03 (किशनगंज, मधुबनी एवं पूरियाँ जिले में एक आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है)	25 करोड़	18 करोड़	72.00%

नोट:- भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य बिहार विकास मिशन द्वारा निर्धारित है।


 08.03.21
 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20का लक्ष्य	2020-21का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना	भौतिक लक्ष्य	10	50	100	100	-
	वित्तीय लक्ष्य	1000	5000	10000	10000	-

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र०सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना	50	0	100	0	6000	1877.88	31.298

नोट:- कुल 19 मदरसों की सुदृढीकरण की प्रक्रियाधीन है।

* वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1877.88 लाख रुपये विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को निर्गत किया गया है। परन्तु अभी तक शून्य मदरसों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

08.03.21

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021


वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20का लक्ष्य	2020-21का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
बिहार राज्य वक्फ विकास योजना	भौतिक लक्ष्य	5	20	20	20	-
	वित्तीय लक्ष्य	2500	10000	10000	10000	-

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि (लाख)	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	बिहार राज्य वक्फ विकास योजना	20	-	20	7 (स्वीकृत)	6500.00	680.44	4.61

नोट:- भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य बिहार विकास मिशन द्वारा निर्धारित है ।


 08.03.21
 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

अल्पसंख्यक विद्यालय योजना के तहत जिलों में भूमि की उपलब्धता एवं प्रगति प्रतिवेदन:-

क्र.स.	जिला का नाम	भूमि का प्रकार	अभ्युक्ति
1	समस्तीपुर	वक्फ की भूमि	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि पर हकियत वाद दायर होने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। सूचना अप्राप्त।
2	जमुई	वक्फ की भूमि	प्रस्तावित भूमि बिहार सरकार की है अथवा वक्फ की है अथवा रैयती है को स्पष्ट करने हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से मंतव्य की मांग की गयी है।
3	बेगुसराय	वक्फ की भूमि	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु 3.30 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई है। वर्तमान में खेल-परिसर की आवश्यकता को देखते हुए 5.00 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को पत्र लिखा गया है।
4	कैमूर	सरकारी भूमि	जिला द्वारा का प्रस्तावित भूमि (03.62 एकड़) वांछित भूमि से कम होने के कारण 04-05 एकड़ भूमि की मांग की गयी है। सूचना अप्राप्त।
5	मधेपुरा	सरकारी भूमि	प्रस्तावित भूमि जांच के उपरान्त आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त पायी गई है। भूमि का रकबा मात्र 03 एकड़ होने के कारण के खेल परिसर की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त 01 से 02 एकड़ भूमि की मांग जिला पदाधिकारी मधेपुरा से की गई है। जिला पदाधिकारी को स्मारित। सूचना अप्राप्त।
		वक्फ की भूमि	सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा वक्फ की भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला को पत्राचार किया गया है जिसकी प्रतिलिपि विभाग को दी गयी है। विभाग स्तर से भी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को स्मारित किया गया है। सूचना अप्राप्त।
6	कटिहार	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
7	सहरसा	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल विवादित पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
8	शेखपुरा	सरकारी भूमि	प्रस्तावित भूमि जांच के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त पायी गई है। उपलब्ध करायी गई 03 एकड़ भूमि के अतिरिक्त खेल परिसर हेतु 01 से 02 एकड़ भूमि की मांग जिला पदाधिकारी शेखपुरा से की गई है। सूचना अप्राप्त।
9	गोपालगंज	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
10	मुजफ्फरपुर	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
11	गया	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
12	वैशाली	सरकारी भूमि	जांच में स्थल (2.5 एकड़) उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी/वक्फ बोर्ड से स्मारित किया गया है। सूचना अप्राप्त।
13	अररिया	वक्फ की भूमि	सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना द्वारा वक्फ की भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला को पत्राचार किया गया है। विभाग से भी जिला का पत्र प्रेषित। सूचना अप्राप्त।
14	नालंदा	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
15	पूर्वी चम्पारण	वक्फ की भूमि	जांच में स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया है। अन्यत्र स्थल उपलब्ध कराने के लिए वक्फ बोर्ड/जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया है। सूचना अप्राप्त।
16	रोहतास	वक्फ की भूमि	श्री अखलाक अहमद, माननीय भूतपूर्व मंत्री, बिहार द्वारा सूचित वक्फ की भूमि के संबंध में सुन्नी वक्फ बोर्ड से मंतव्य हेतु पत्र प्रेषित।

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला तलाकशुदा/
परित्यक्ता सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2021
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2021

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20का लक्ष्य	2020-21का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य	-
मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता सहायता योजना	भौतिक लक्ष्य	2000	2000	2000	2000	-
	वित्तीय लक्ष्य	500	500	500	500	-

मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला तलाकशुदा/ परित्यक्ता सहायता योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र०सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि (2019-20)		भौतिक उपलब्धि (2020-21)		वित्तीय उपलब्धि (2020-21)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला तलाकशुदा/परित्यक्ता सहायता योजना	2000	352	2000	355	200.00	88.75	44.375

नोट:- भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य बिहार विकास मिशन द्वारा निर्धारित है।


०८.०३.२१

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

List of Schemes (above 50 Crores)

Sl. Nos.	Name of Departments	Name of Projects	Districts	State Project/ Central Project	Brief Description of Scheme 200 Words			Physical Progress	Financial Progress/ Expenditure Incurred	Overall Status/ Progress	Issues & Difficulties for Consideration. Name of the concerned Dept./ Authority/ Officer
					Approval Date	Project Cost	Completion Date				
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	पटना	राज्य परियोजना / बिहार राज्य वक्फ विकास योजना।	स्वीकृत्यादेश सं०-117 दिनांक-26.02.2019	राशि 41.40 करोड़	अप्रैल 2021	G+6 स्ट्रक्चर एवं ब्रीक वर्क कार्य पूर्ण। प्लास्टर कार्य प्रगति पर।	11.20 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
2		हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	पटना		स्वीकृत्यादेश सं०-124 दिनांक-26.02.2019	राशि 14.6786 करोड़	23.06.2021	भूतल का सेंट्रिंग कार्य प्रगति पर।	05.00 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
3		बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	पटना		स्वीकृत्यादेश सं०-319 दिनांक-12.07.2019	राशि 08.75786 करोड़	11.06.2021	प्रथम तल का कॉलम कार्य प्रगति पर।	03.00 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
4		हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	मुजफ्फरपुर		स्वीकृत्यादेश सं०-123 दिनांक-26.02.2019	राशि 9.9786 करोड़	02.01.2021	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।	04.00 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
5		नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	मेतीहारी,		स्वीकृत्यादेश सं०-126 दिनांक-27.02.2019	राशि 9.9786 करोड़	22.12.2020	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।	05.844 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
6		मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	दरभंगा		स्वीकृत्यादेश सं०-676 दिनांक-06.02.2020	राशि 09.9786 करोड़	---	प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत राशि की विमुक्ति की प्रक्रिया में है।	---	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।
7		अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	किशनगंज		स्वीकृत्यादेश सं०-675 दिनांक-06.02.2020	राशि 09.9786 करोड़	04.08.2021	टाई बीम कार्य प्रगति पर।	03.00 करोड़	---	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।