



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

Email-ee.hajipur1.bcd@gmail.com

पत्रांक-869.....

दिनांक-24/4...../2025

प्रेषक,

ई0 रंजीत कुमार
कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

सेवा में,

रंधीर पटेल
ग्राम+पोस्ट-गुड़मियाँ
थाना-करताहा, जिला-वैशाली।

विषय:- जन्दाहा प्रखंड अन्तर्गत खोपी पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग :- कायदेश पत्रांक-135 दिनांक-18.01.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-274 दिनांक-06.02.2025 तथा पत्रांक-425 दिनांक-21.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रसंगाधीन पत्र द्वारा आपको कायदेश निर्गत किया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक-274 दिनांक-06.02.2025 एवं पत्रांक-425 दिनांक-21.02.2025 द्वारा कार्य की गति बढ़ाने हेतु चेतावनी के बावजूद आपके द्वारा उक्त कार्य को ससमय पूर्ण करने में कोई सार्थक रुची नहीं ली जा रही है, जो कि काफी खेदजनक एवं रोष का विषय है। कायदेश निर्गत के तीन माह बीत जाने के बाद भी आदिनांक तक फाउण्डेशन ढलाई का कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया है जो विभागीय आदेश का अवहेलना है।

अतः आपके द्वारा उक्त योजना के निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने एवं समय के अनुपात में निर्माण की प्रगति धीमी किये जाने के कारण उक्त कार्य की समाप्ति तक आपको अगले निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्य की गति को बढ़ाते हुए निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर आपके विपत्र से 10% की राशि की कटौती की जायेगी।

विश्वासभाजन

(ई0 रंजीत कुमार)

कार्यपालक अभियंता,

वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

24/4/2025