

दिनांक 02.01.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Detailed Design and Installation of Exhibit in Newly Constructed "BAPU TOWER", Gardanibagh, Patna कार्य के तृतीय समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री कुमार रवि,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री ब्रजेश कुमार,
मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| 4. | श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आंतरिक विनीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |

कार्यवाही:-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | योजना का नाम एवं प्रस्ताव | - | Detailed Design and Installation of Exhibit in Newly Constructed "BAPU TOWER", Gardanibagh, Patna कार्य के समयवृद्धि के संबंध में। |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹44.86 करोड़ (भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 122(भ0) दिनांक 07.01.2022) |
| 3. | विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा की राशि | - | ₹34,29,43,132.00 |
| 4. | संवेदक का नाम | - | VAMA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED, 201-202, SHANAYA, OPP. B.M. ANSTITUTE, N.R. GANDHUGRAM RLY. STATION, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, DIST-AHMEDABAD, GUJARAT-380009 |
| 5. | एकरारनामा संख्या | - | SBD-10/2023-24 |
| 6. | एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि | - | 06.07.2023 |
| 7. | एकरारनामा के अनुसार पूर्ण करने की तिथि | - | 05.04.2024 (09 माह) |
| 8. | प्रथम समयवृद्धि की तिथि एवं प्रसंग | - | 30.09.2024 तक
(दिनांक 02.08.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में सशर्त स्वीकृत)। |
| 9. | द्वितीय समयवृद्धि की तिथि एवं प्रसंग | - | 31.03.2025 तक
(दिनांक 21.03.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में सशर्त स्वीकृत)। |
| 10. | तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:- | | |

Detailed Design and Installation of Exhibit in Newly Constructed "BAPU TOWER", Gardanibagh, Patna के निर्माण कार्य का एकरारनामा संवेदक VAMA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED, 201-202, SHANAYA, OPP. B.M. ANSTITUTE, N.R. GANDHUGRAM RLY. STATION, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, DIST-AHMEDABAD, GUJARAT-380009 से किया गया जिसका एकरारनामा संख्या-SBD-10/2023-24 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 06.07.2023 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 05.04.2024 है। दिनांक 02.08.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में दिनांक 30.09.2024 तक प्रथम सशर्त समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं दिनांक 21.03.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा

समिति की बैठक में दिनांक 31.03.2025 तक द्वितीय सशर्त समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 469 अनु0 दिनांक 21.10.2025 के द्वारा दिनांक 20.09.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है।

अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के द्वारा समयवृद्धि हेतु समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार स्थल निरीक्षण के दौरान उच्च स्तर से प्राप्त निदेश के आलोक में रैम्प एवं आयताकार प्रदर्श गैलरियों में कट-आउट के स्थान पर Mannequin अधिष्ठापन का निदेश दिया गया। तदनुसार दिनांक 21.03.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति में लिये गये निर्णय (बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-829(प) दिनांक 21.03.2025) के आलोक में मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 835(प0) अनु0 दिनांक 21.03.2025 द्वारा अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु परिमाण विपत्र अनुमोदित किया गया। उक्त अतिरिक्त कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 21.03.2025 से दिनांक 20.09.2025 तक अर्थात् कुल 183 दिनों का अतिरिक्त समय लगा।

11. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरात तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में सर्वसम्मति से विषयांकित विशेष प्रकृति के प्रदर्श कार्य हेतु दिनांक 20.09.2025 तक कुल 183 दिनों की समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा विभागीय निविदा समिति से इस शर्त के साथ की जाती है कि दिनांक 20.09.2025 तक के समयवृद्धि की अवधि में सवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/एस0बी0डी0 के कंडिका-10सी0सी0/10सी0ए0 के तहत सामग्रियों के दर में बढ़ोत्तरी का दावा मान्य नहीं होगा। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना इस संबंध में कार्यकारी एजेन्सी से सहमति पत्र प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।


12. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरात विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक 20.09.2025 तक स्वीकृत करने का निर्णय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में इस शर्त के साथ लिया गया कि दिनांक 20.09.2025 तक के समयवृद्धि की अवधि में सवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/एस0बी0डी0 के कंडिका-10सी0सी0/10सी0ए0 के तहत सामग्रियों के दर में बढ़ोत्तरी का दावा मान्य नहीं होगा। समयवृद्धि की स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत किया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विक्रम कुमार पाण्डेय)
आंतरिक द्वितीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापक- भवन/मु0अभि0(प0)यो0प्राक0-1-45/2018(अंश-2) -1569 पटना, दिनांक- 25/01/26
प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना