

दिनांक 17.06.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न कोशी में अंतःराज्यीय लिंक परियोजना अन्तर्गत टर्न-की के आधार पर पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.30 तक रिमोडलिंग कार्य (एकरारनामा सं० 01SBD/2025-26) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण:-

1. श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा।
2. श्री प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, पटना।
3. श्री अफजल आलम, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा।
4. श्री नवीन कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-05, पटना।
5. श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर।

बैठक में उपस्थित संवेदक (M/s Rithwik Project Pvt. Ltd) के प्रतिनिधि:-

1. Mr. V Ramanna, Project Manager

समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् है :

1. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा द्वारा बतलाया गया कि सिल्ट डिस्पोजल हेतु टीम का गठन कर दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को जिला पदाधिकारी सुपौल/अररिया एवं जिला खनन पदाधिकारी, सुपौल/अररिया से समन्वय स्थापित कर सिल्ट डिस्पोजल हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर)

2. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर द्वारा बतलाया गया कि सेटलिंग बेसिन का दिनांक 23.06.2026 से दिनांक 25.06.2026 तक सी०डब्लू०पी०आर०एस०, पूणे के एक टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

सी०डब्लू०पी०आर०एस०, पूणे से सेटलिंग बेसिन का मॉडल स्टडी करने से संबंधित Time Line प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर)

3. संरचनाओं का फाउन्डेशन तथा लाईनिंग कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं एवं संवेदक प्रतिनिधि को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर/संवेदक)

4. संवेदक प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 10.07.2026 तक सभी संरचनाओं का रूपांकण एवं आरेखण समर्पित करने का आश्वासन दिया गया।

Partial DPR शीघ्र एवं Final DPR दिनांक 15.08.2026 तक समर्पित करने हेतु संवेदक को निदेश दिया गया। साथ ही DPR समर्पित नहीं करने पर संवेदक का भुगतान रोकने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर/संवेदक)

5. दिनांक 30.06.2026 तक पूर्व कोशी मुख्य नहर एवं सभी स्केप का पोस्ट लेवल लेने के उपरान्त Earthwork की पूरी मात्रा से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर)


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक: मो02 सहरसा-159/2025- 1312

/ पटना, दिनांक- 30.06.2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों/ संवेदक को कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक: मो02 सहरसा-159/2025- 1312

/ पटना, दिनांक- 30.06.2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन