

महत्वपूर्ण
स्मार

पत्र सं०-2प/पं०सं०भ०-09-19/2024/...../पं०रा०
12746
बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,
उप सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 7/9/2026

विषय:- पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-9095 दिनांक 21.07.2025, पत्रांक-910 दिनांक-21.01.2026, पत्रांक-7745 दिनांक-19.05.2026 एवं पत्रांक-10425 दिनांक-14.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जाने वाले पंचायत सरकार भवन से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर किये जाने का निदेश संसूचित है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा User ID & Password उपलब्ध कराया गया है।

उक्त पोर्टल के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में दिये गये निदेश के बावजूद भी उक्त पोर्टल पर डाटा की नियमित प्रविष्टि नहीं की जा रही है, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा में विभाग को कठिनाई हो रही है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य एवं नियमित रूप से किये जाने हेतु सभी संबंधितों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय। साथ ही उक्त कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण अपने स्तर से भी किया जाय।

विश्वासभाजन

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापक-2प/पं०सं०भ०-09-19/2024/...../पं०रा०
12746

प्रतिलिपि:-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-2प/पं०स०भ०-09-19/2024/12746/पं०रा० पटना, दिनांक 21.9.24
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

Panchayati Raj Department, Patna

Panchayat Sarkar Bhawan consolidated report (Gram Panchayat)

Physical/Financial Status of Schemes

Main Block

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identification Completed	Land Disputed Completed	Land Resolution Completed	Stage-1 (20%) Plinth Level		Stage-2 (40%) First Floor		Stage-3 (54%) Second Floor		Stage-4 (80%) Finishing Work		Stage-5 (100%) Living Block					Total Stage Wise Expenditure	Total Updated Expenditure
						Total Completed Upto Pl	Total Completed Upto Pl Expenditure	Total Completed Upto First Floor	Total Completed Upto First Floor Expenditure	Total Completed Upto Second Floor	Total Completed Upto Second Floor Expenditure	Total F.E Work Completed	Total Completed Upto F.E Work Expenditure	Total Living Block with Elec. Work Completed	Total Completed Upto Living Block with Elec. Work Expenditure	Total Physically Completed	Total Handover Completed	Total Financially Completed		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ARARIA	13	10	1	2	4	9791942	3	17607596	4	27816200	3	23957210	0	0	0	0	0	79172948	29374161
2	ARWAL	8	8	0	2	2	4025127	1	3735280	1	526525	1	7818654	5	45512245	4	3	4	66354931	43461900
3	AURANGABAD	31	26	1	13	30	70924893	29	84842041	28	107233186	20	94371885	13	77189155	8	7	6	434561160	156176786
4	BANKA	25	22	1	5	20	55509005	19	80247846.48	18	118606718	12	97947599	4	26758206	10	7	3	379069374.5	153826373
5	BEGUSARAI	15	11	0	8	9	22221441.28	9	37197853	7	46933993	5	36306666	1	913327	3	2	1	14373280.3	74454723.28
6	BHAGALPUR	25	20	4	13	22	40185453.7	16	33057760	12	31604213	11	61567185	4	27480614	3	1	1	193895225.7	65960991
7	BHOJPUR	14	12	0	3	3	17840647	5	25774913	8	47608225	7	48762844	5	42677751	5	2	2	182664380	79845318
8	BUXAR	18	9	1	2	9	20437602	11	36705183	9	34935740	7	30769287	2	8345751	1	0	0	131193563	38743864
9	DARBHANGA	26	16	0	2	16	43817274	11	38095146	8	35981053	3	24386076	1	682323	1	1	1	142963872	22751498
10	GAYA	47	22	2	8	23	51133009	17	51597862	15	80174591	10	62610969	4	22286006	2	2	1	267802437	75323852
11	GOPALGANJ	40	10	1	3	19	54889015	16	74251172	16	168178245	15	131766609	9	105934489	8	7	8	535019530	123658774
12	JAMUI	26	8	0	1	24	55812750	19	48700969	18	44554327.36	13	65148867	1	1012106	1	0	0	215229019.4	120975391
13	JEHANABAD	10	10	0	1	9	20371869.19	9	3157492.39	8	33872563.79	8	40005955.4	4	35558248	4	6	3	161382728.8	84874595
14	KAIMUR	20	10	0	4	2	4425080	1	2108117	2	2995668	5	32943134	9	76542822.72	10	6	5	119014821.7	122812482
15	KATIHAR	30	11	0	6	22	67828902	18	60685863	12	60934995	9	51124407	3	11988930	1	1	1	252563037	75095916
16	KHAGARIA	13	3	0	1	9	43267466	9	2363812	8	28527925	7	28942314	3	19128794	2	0	1	143506311	41003556
17	KISHANGANGJ	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	52910676	5	55422261	5	5	5	108332937	55222762
18	LAKHISARAI	1	1	0	0	1	1032995	1	2717599	1	4779892	1	7451326	1	0	1	1	1	15981812	11752000
19	MADHEPURA	13	4	0	3	9	35826092	9	37479405	9	46953733	5	32558389	0	0	2	1	0	152817619	86175256
20	MUNGER	9	9	0	1	2	4570025	2	10697962	1	706067	3	24117379	2	16565910	1	0	0	63017343	33200610
21	MUZAFFARPUR	38	20	1	11	18	36151096	13	45721213	9	36480204	9	58607914	2	12281808	0	1	0	189242235	32065435
22	NALANDA	32	8	0	6	14	36448280	14	37117964	13	32786759	11	33661500	8	30250921	7	6	6	170264924	135032782
23	NAWADA	31	12	0	6	24	57584139	24	96786616	22	123091510	20	169294210	10	78750498	8	6	7	52506973	171058572
24	PASCHIMI CHAMPARAN	17	11	0	0	2	5495438	1	2080207	2	13484366	9	95328360	3	16445916.58	1	1	2	132834287.6	105226654.6
25	PATNA	11	1	0	1	5	10391012	3	11689487	2	11845964	1	7693527	0	0	0	0	0	41619990	0

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identification Completed	Land Disputed Completed	Land Resolution Completed	Total Completed Upto PL	Total Completed Upto PL Expenditure	Total Completed Upto First Floor	Total Completed Upto First Floor Expenditure	Total Completed Upto Second Floor	Total Completed Upto Second Floor Expenditure	Total F.E Work Completed	Total Completed Upto F.E Work Expenditure	Total Living block with Elec. Work Completed	Total Completed Upto Living block with Elec. Work Expenditure	Total Physically Completed	Total Handover Completed	Total Financially Completed	Total Stage Wise Expenditure	Total Updated Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26	PURBI CHAMPARAN	57	51	1	21	13	35452322.6	18	62131524.77	17	87287449.05	18	188362000.2	15	163176885.6	17	9	11	536410182.2	318168021.6
27	PURNIA	27	10	4	8	8	22627779.59	6	19522561	4	12318469	2	12045955	1	2898113	1	1	1	69412877.59	11244538
28	ROHTAS	43	13	0	9	14	37665403	10	34006993	6	19968179	4	18279290	0	0	0	0	0	109919865	0
29	SAHARSA	28	12	0	3	10	24192878	12	22278197	9	35148771	4	9565646	0	0	0	0	0	91185492	36938965
30	SAMASTIPUR	19	14	2	6	14	37268088	14	43349998	12	30607741	7	30029970	5	26842233	2	2	2	168098030	80136343
31	SARAN	35	30	0	2	20	46388242	11	37202039	9	49614801	3	20915089	2	23551490	1	1	1	177671661	60440127
32	SHEIKHPURA	6	5	0	4	5	10138877	4	13480164	4	17622281	4	21948416	3	29820364	2	1	2	93010102	51362542
33	SHEOHAR	3	3	0	3	3	7138100	3	8825997	3	13474926	2	15843352	1	13016421	1	1	1	58298796	27347921
34	SITAMARHI	36	25	0	13	13	47629139	9	43028841	7	29723176	8	42570384	1	0	1	0	1	162951540	108947685
35	SIWAN	34	26	0	7	26	50448786.42	19	55107212	9	26366255	4	16736618	3	14225292	3	3	3	162884163.4	84305966
36	SUPAUL	23	16	0	0	1	4441844.3	0	0	3	22649417	6	58537931	6	69293841	2	0	0	154923033.3	145648319.3
37	VAISHALI	13	3	0	1	6	11922507	5	14492478	3	16748336	1	623900	1	2658748	2	1	1	46445969	26061593
Total:-		854	482	19	179	431	1105294520	371	1247537964	319	1513239004	264	1755513494	137	1057211470	120	85	81	6678796451	2888675523