

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति

सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,

मानव विकास उप मिशन,

बिहार विकास मिशन,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अप्रैल, 2024 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अप्रैल, 2024 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा०-01/2016 (खण्ड-5) 1444 पटना, दिनांक-21.05.2024

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

21.05.24

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, चन्दनपट्टी, दरभंगा	919.64	11.05.2022	30.06.2024	प्रगति	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, चन्दनपट्टी, दरभंगा	919.64	23.12.2021	30.04.2024	कार्य पूर्ण।	—	

21.05.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	2900	0	3703	0	860.23765	

21.05-24
सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

212315

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	22232	0	1642.26	

21.05.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

4/2/24

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य रु0 लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0.00	937683	0.00	53718.94	

प्रतिवेदन

21.05.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	19.02.2020	05.06.2023	पूर्ण	—	
2	अल्पसंख्यक विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	14.09.2020	—	पूर्ण	—	
3	अल्पसंख्यक विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	22.09.2020	—	प्रारंभ नहीं	—	बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना द्वारा चयनित स्थल को यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।
4	अल्पसंख्यक विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	22.09.2020	—	प्रारंभ नहीं	—	नये स्थल की लीज संपादन की कार्रवाई की जा रही है।

✓

21.05.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 627.38/-	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 627.38/-	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी	₹ 606.49/-	—	—	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर।	₹ 606.49/-	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	₹ 424.20/-	—
5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	₹ 284.08/-	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	₹ 276.48/-	—	—	द्वितीय तल की छत ढलाई का कार्य	₹ 276.48/-	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	₹ 210.50/-	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	₹ 76.13/-	—
9	मदरसा इस्लामिया सईदिया, ग्राम- बरुआ	₹ 61.722/-	—	—	पूर्ण	₹ 61.722/-	—
10	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना	₹ 56.338/-	—	—	पूर्ण	₹ 56.338/-	—
11	मदरसा मिसबाहुल उलूम, अशरफपुर दानी	₹ 19.80/-	—	—	पूर्ण	₹ 19.80/-	—
12	मदरसा इस्लामिया सलफिया, पो०-सिसवा	₹ 324.12/-	—	—	निविदा आमंत्रित	₹ 324.12/-	—
13	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद	₹ 240.63/-	—	—	—	₹ 120.32/-	—
14	मदरसा गौसिया	₹ 367.37/-	—	—	—	₹ 183.685/-	भूमि विवाद के कारण विभागीय पत्रांक 3486 दिनांक-07.12.2022 द्वारा BCI को निर्माण कार्य स्थगित करने का निदेश।

1.

15	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही	₹ 519.14/-	—	—	—	₹ 259.57/-	—
16	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना	₹ 57.88/-	—	—	—	₹ 57.88/-	—
17	मदरसा करीमियाँ, ढाका	₹ 111.87/-	—	—	—	₹ 55.935/-	—
18	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया	₹91.19/-	—	—	—	₹91.19/-	—
19	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर,	₹2978.34/-	—	—	—	₹1000.00/-	—

21.05.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना

Rakesh

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024


वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4918.33969	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.20219	---	प्रगति	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बाधित है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन।

5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	—	प्रगति	800.00	सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन में अधिष्ठापित फर्निचर, विद्युत उपकरण एवं अन्य सामग्री का BOQ के अनुरूप तुलनात्मक मौक्तिक सत्यापन प्रतिवेदन उप महाप्रबंधक (पी०आई०यू०, पटना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन अधिष्ठापित फर्निचर, विद्युत उपकरण एवं अन्य सामग्री का BOQ के अनुरूप तुलनात्मक मौक्तिक सत्यापन प्रतिवेदन उप महाप्रबंधक (पी०आई०यू०, पटना), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है।
7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	—	प्रगति	650.00	—
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	—	प्रगति	600.00	—

Li

10	हजरत मखदुम जहाँ शफ़ुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	---	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08 12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाइटल सूट बाद माननीय न्यायालय में विचारधीन।
11	इमामबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	---	प्रारंभ नहीं	1500.00	---
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०-1903, मोहनियां, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	---	प्रारंभ नहीं	500	---


 21.05.24
 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण
-------	-------------------

माह	अप्रैल, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2024
वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)	

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	0.00	15296	0.00	1964.45	

21.05.24
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।
Rj