

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, डिहरी/दरभंगा/भागलपुर

मुख्य अभियंता
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, गोपालगंज/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/पटना/कटिहार

पटना, दिनांक- 04/8/2025

विषय :- दिनांक-08.08.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में RIDF से संबंधित विभागीय परियोजनाओं पर Hybrid Mode में विभागीय सभाकक्ष में आहूत समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक-31.07.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में RIDF से संबंधित विभागीय परियोजनाओं के लंबित PCC (Project Completion Certificate)/PCR (Project Completion Report) पर सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं के लंबित PCC/PCR को न्यूनतम किये जाने का निदेश दिया गया है।

इस क्रम में प्रधान सचिव महोदय से विमर्शोपरान्त दिनांक-08.08.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में उपर्युक्त विषय पर योजनाओं से संबंधित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित एजेन्सी/संवेदक सहित एवं मुख्यालय स्थित मोनिटरिंग कार्यालयाध्यक्षों के साथ Hybrid Mode में विभागीय सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक आहूत किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतएव निदेशानुसार नाबार्ड अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लंबित PCC/PCR की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दिनांक-08.08.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में RIDF से संबंधित विभागीय परियोजनाओं पर Hybrid Mode में विभागीय सभाकक्ष में प्रस्तावित समीक्षात्मक बैठक में ससमय वांछित प्रतिवेदन सहित भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही योजनाओं से संबंधित अपने अधीनस्थ सभी संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित एजेन्सी/संवेदक को भी उक्त बैठक में भाग लेने निमित्त अपने स्तर से निदेशित करेंगे।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- PMC-4 (नाबार्ड) 05-147 / 2021 पार्ट-V- 459 / पटना, दिनांक- 04/8/2021

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रस्तावित बैठक में ससमय वांछित प्रतिवेदन सहित भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:- यथोक्त।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- PMC-4 (नाबार्ड) 05-147 / 2021 पार्ट-V- 459 / पटना, दिनांक- 04/8/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- PMC-4 (नाबार्ड) 05-147 / 2021 पार्ट-V- 459 / पटना, दिनांक- 04/8/2021

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव महोदय के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०:- यथोक्त।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- PMC-4 (नाबार्ड) 05-147 / 2021 पार्ट-V- 459 / पटना, दिनांक- 04/8/2021

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय Website पर प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि बैठक हेतु V.C Link सृजित किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

STATUS OF Pending PCC/PCR FOR PROJECTS SANCTIONED UNDER NABARD
(As on Dt-04.08.2025)

Sl.	Trench	CE ZONE	Name of Project	Project Cost (in Cr.)	Physical Progress	PCC STATUS	PCR STATUS	Date of Completion	Maintenance Period (in Years)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	XXIII/ 2017-18	Gopalganj	Raising, Strengthening & Puccikaran of Mahi Left Embankment from Derni to Sisauni (Bishambharpur Fursatpur & Mahesiya Zamindari Bundh) and Mahi Right Embankment from Purdilpur to Sanjha (Sanjha Zamindari Bundh) in saran District	19.21 Cr	100%	SENT	NOT SENT	15.06.2018	Nil	The deviation proposal and time extension request for the said scheme were rejected by the Department, owing to which the contractor has filed CWJC No. 11989/2023 before the Hon'ble High Court, Patna.
2	XXIII/ 2017-18	Gopalganj	Raising, Strengthening & Puccikaran of Left bank from NH 102 (Maiki vill.) to Aloni Buhalpur Road (Awara vill.) and Right bank from NH 102 (Fursatpur vill.) to Motirajpur (Rasidpur vill.) of River Gandaki in Saran district.	26.36 Cr	100%	SENT	NOT SENT	31.05.2019	5	इस योजना में उड़नदस्ता जॉच की कार्रवाई की गई थी। जॉच का निष्पादन दिनांक-03.07.2025 को किया गया। इस क्रम में विभागीय पत्रांक-3376 दिनांक-29.08.2024 के द्वारा जिस संवेदक का निबंधन की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनको किसी भी प्रकार का लंबित भुगतान नहीं किए जाने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त संवेदक के निबंधन नवीकरण दिनांक-11.07.2025 को कराया गया। उक्त के आलोक में कार्य से संबंधित लंबित भुगतान करने हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-1705 दिनांक 28.07.2025 द्वारा अग्रसारित किया गया है।
5	XXX/ 2024-25	Samastipur	Strenthening and Puccikaran in b/w km 16 to km 20.05 of Bagmati Left Embankment	29.45Cr	100%	SENT	NOT SENT	04.02.2025	5	i) PCC has been sent recently to NABARD on 26.06.2025. ii) The said scheme has a maintenance period of 5yrs+2 Years of DLP (Defect Liability Period)
4	XXIV/ 2018-19	Samastipur	Raising & Strengthing of B.N embankment from km 17.50 to 35.615 km including puccikaran of the top of embankment	32.22Cr	99.12%	NOT SENT	NOT SENT			वर्धित योजना में 805 मी० की लम्बाई में भू-अर्जन समस्या के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-10.03.2025 एवं दिनांक-26.04.2022 को अनुमानित प्राक्कलन राशि एवं SIA कार्य हेतु कुल रू० 451.75 लाख की माँग की गई है। उक्त राशि से संबंधित आवंटन अधियाचना विभाग में समर्पित है। आवंटन प्राप्त होते ही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को वांछित राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

Sl.	Tranche	CE ZONE	Name of Project	Project Cost (in Cr.)	Physical Progress	PCC STATUS	PCR STATUS	Date of Completion	Maintenance Period (in Years)	Remarks
5	XXIII/ 2017-18	Dehri	Nikris Pump canal on river Karmanasha in Buxar district.	64.09 Cr	100%	SENT	NOT SENT	15.02.2025	Nil	1. समय वृद्धि के संबंध में दिनांक-22.07.2025 को सम्पन्न निविदा समिति की बैठक में विमर्श के आलोक में संवेदक से शपथ पत्र की मांग की गई है। 2. विचलन के अतिरिक्त मद में dewatering calculation संकरी प्रस्ताव में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण प्रस्ताव वापस किया जा रहा है।
6	XXIII/ 2017-18	Dehri	Restoration & Lining work of chausa branch canal from 0.00 to 12.924 km and restoration of Kochas and Indaur distributaries under Sone Canal system.	79.54Cr	96%	NOT SENT	NOT SENT	-	2	Review of the said scheme was done on 15.04.2025 (meeting on 50Cr and above costing schemes), in which it was instructed to complete the project by 31.05.2025, but due to Kharif season, the project is now expected to be completed by November, 2025
7	XXIII/ 2017-18	Patna	Strengthening & Puccikaran of Saidabad Maner Embankment from RD 0.00 to RD 88.20 (km. 26.89) in Patna district.	48.83Cr	100%	SENT	NOT SENT	31.03.2019	5	The said scheme has a maintenance period of 5yrs+2 Years of DLP (Defect Liability Period)
8	XXV/ 2019-20	Patna	Pukkikaran on top of left embankment of Punpun from Chain 764.00(Punpun) to chain 1245.00(Gopalpur) and khaguri embankment from chain 0.00 to chain 189.00 in a total length of 20.43 km	19.21Cr	100%	SENT	NOT SENT	31.07.2020	5	The said scheme has a maintenance period of 5yrs+ 2 Years of DLP (Defect Liability Period)
9	XXIII/ 2017-18	Katihar	Renovation of L.C.P. Mahananda right Embankment from Roshna (Singeshwar Chowk) to Govindpur (Gholamari) in length of 19.50 km. and on the top of embankment construction of pucca road work in Katihar district.	74.04Cr	99%	NOT SENT	NOT SENT	-	Nil	Balance work in length of 400m is still pending due to pending payment of Land Acquisition of 60 land owners. Payment of Rs.1.76 lakh for SIA (Social Impact Assessment) is made available to District LA Office, Katihar. After completion of SIA, the project will resume.
10	XXX/ 2024-25	Muzaffarpur	Strenthening and Puccikaran 0.0 km (Akharaghat) to 3.64 KM (Dadar Kolhua) & 0.0 km(Akharaghat) to 7.2 km (Badhi Kothia) in U/S Right Burhi Gandak Embankment	27.9214	100%	SENT	NOT SENT	05.03.2025	Nil	i) PCC has been sent recently to NABARD on 26.06.2025. ii) The said scheme has a maintenance period of 5yrs

51

Trefce

11

XXIII/ 2017-18

12

XX/ 2024-25

13

XX/ 2024-25

14

XXIX/ 2023-24

CE ZONE	Name of Project	Project Cost (in Cr.)	Physical Progress	PCC STATUS	PCR STATUS	Date of Completion	Maintenance Period (in Years)	Remarks
Bhagalpur	Restoration of Badua dam and its distribution systems under Badua Reservoir scheme in Banka district.	23.86Cr	87%	NOT SENT	NOT SENT	-	Nil	वर्णित कार्य में संवेदक द्वारा जून 2020 से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। संवेदक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध उड़नदस्ता जॉच की गई है। उक्त उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन के आधार पर एकरारनामा को बंद करने संबंधी मंतव्य निगरानी कोषांग के प्रभारी विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा दिया गया है। दिनांक 21.06.2025 को एकरारनामा को बंद करने (Foreclose) करने संबंधी प्रस्ताव तथा संवेदक पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है एवं संचिका उपस्थापित किया गया है।
Darbhanga	Black Topping and Lining of Service Road of Arariya Minor Canal on Right U/S of Sugarway Wier Dam	8.04Cr	100%	SENT	NOT SENT	28.02.2025	Nil	i) PCC has been sent recently to NABARD on 26.06.2025.
Darbhanga	Black Topping on Left Bank of Sakri Branch Canal from RD 119.00 to 145.44 & Shriampur Distributary from RD 0.00 to 26.5 & Laxmanpur Minor from RD 0.00 to 1.00	55.13Cr	100%	SENT	NOT SENT	28.02.2025	5	i) PCC has been sent recently to NABARD on 01.08.2025. ii) The said scheme has a maintenance period of 5yrs
Darbhanga	Construction of Gated Weir and Allied Structures in the Sugarway River at Madanpatti	49.02Cr	33%	NOT SENT	NOT SENT	-		Delay due to Land Acquisition (LA) issues. Notice issued to total 139 land owner under perpetual lease. Total area involved for LA is 37.99 acre which is under process.