

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या-14/अ0प्र0-14-82/2025 3019 /पटना, दिनांक- 10.3.26

संवेदक Om Shankar Construction Pvt. Ltd. (Reg No. 1150223) Add:- At-Nala Road Maula Bag, Near Shksham Sangh, P.o- Ara, P.S-Nawada, Dist Bhojpur को कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत PMGSY योजनान्तर्गत L021-T03 to Saini Tola (VRI), Construction of RCC Bridge over Musharia River (Package No. BR-29R-266) पुल का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.04.2018 तथा कार्य समाप्ति की तिथि:-05.04.2019 था।

उक्त पुल में निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई।


कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा एकरारनामा संख्या:- 02SBD/2018-19 को विखंडित करते हुए संवेदक के निबंधन को विभागीय कालीसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4501 अनु0 दिनांक 21.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

Empowered Standing Committee द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु मार्च 2025 तक संवेदक ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0 को समय दिया गया था।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक 355 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि Empowered Standing Committee द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु मार्च 2025 तक संवेदक ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0 को समय दिया गया था परन्तु संबंधित संवेदक द्वारा अभी तक संबंधित संवेदक द्वारा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Om Shankar Construction Pvt. Ltd. (Reg No. 1150223) Add:- At-Nala Road Maula Bag, Near Shksham Sangh, P.o- Ara, P.S-Nawada, Dist Bhojpur के निबंधन संख्या:-1150223, PAN No. AABCO2395L को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

  
09.03.2026

(जय किशोर ठाकुर)  
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 10.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-82/2025 3019

प्रतिलिपि- संवेदक Om Shankar Construction Pvt. Ltd. (Reg No. 1150223) Add:- At-Nala Road Maula Bag, Near Shksham Sangh, P.o- Ara, P.S-Nawada, Dist Bhojpur को सूचनार्थ प्रेषित।

  
09.03.2026

अभियंता प्रमुख


क०प०उ०

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-82/2025

3019

/पटना, दिनांक- 10.3.26

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 02.03.2026


अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक- 10.3.26

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-82/2025

3019

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 02.03.2026


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-14-82/2025

3019

/पटना, दिनांक- 10.3.26

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 02.03.2026

अभियंता प्रमुख

2026