

दिनांक 25.08.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पटना एवं नालन्दा जिले के छूटे हुए टोलों में किये गए कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है :-

Progress of Ongoing Water Supply Schemes (PHED-LOT)

पटना पूर्व:-कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व द्वारा बताया गया कि सभी योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं। इसका O&M दो महीने से शुरू हो गया है।

पटना पश्चिम:-कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि 64 योजनाओं में से एक को छोड़कर सभी पूरी हो चुकी है। एक O&M में है। 136 Trial Run में हैं और 24 पर काम शुरू नहीं हो पाया है, वहाँ पर जमीन का issue है। जिसे Resolve कर लिया गया है, जिस पर 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा।

बिहारशरीफ:-कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि कुल 86 योजनाएँ थी, जिनमें से 60 पूरी हो चुकी है और Trial Run में है हैंड ओवर अगले महीने तक O&M में जाने की उम्मीद है।

हिलसा:-कार्यपालक अभियंता, हिलसा द्वारा बताया गया कि 60 योजनाएँ थी सभी पूरी हो चुकी है।

निदेश:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) सभी जिलों को MIS पोर्टल पर योजना को Update करने संबंधित एक पत्र भेजें। कार्यपालक अभियंता, पश्चिम को फरवरी के बाद से MIS पोर्टल अपडेट न पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई तथा एक सप्ताह के भीतर समस्त सभी कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन-संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना

Progress of Ongoing Water Supply Schemes (PRD-LOT)

पटना पूर्व:-कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व द्वारा बताया गया कि कुल 246 योजनाओं में से 222 में बोरिंग का कार्य पूरा हो चुका है, 91 Trial Run में है 130 योजनाएँ सितम्बर के अंतिम माह तक पूर्ण हो जाएगी। जिसमें जमीन की issue है, उसको नवम्बर तक पूर्ण होने की संभावना है।

पटना पश्चिम:-कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि जमीन का issue है और Agreement भी देरी से हुआ है, जिसके कारण काम पूर्ण नहीं हो पाया है। अधिकांश योजनाएँ ट्रायल रन की स्थिति में है। 48 योजनाओं में भूमि उपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

बिहारशरीफ:-कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि मेरे यहाँ की जमीन का कोई issue नहीं है। इसमें 2 ग्रुप है जिसमें 92 योजना में अभी निविदा नहीं हुआ है। फिर से पुर्ननिविदा हुई है। अधिकांश योजनाएँ ट्रायल रन की स्थिति में है।

हिलसा:-कार्यपालक अभियंता, हिलसा द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जमीन का कोई issue नहीं है। सितम्बर तक Trial Run में चला जाएगा और नवम्बर तक O&M में चला जाएगा।

निदेश:—मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS पोर्टल Update रहे। संबंधित अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रमंडल एवं जिले का MIS पोर्टल Update करें।

कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा योजना का Update MIS पोर्टल पर 8-9 से नहीं किया गया है, जमीन उपलब्धता का भी issue है, योजना का कार्य भी बहुत Pending है। जिसके कारण कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम का एक महीने का वेतन रोकने का निदेश दिया गया।

कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ को निविदा से संबंधित, जो भी परिवाद है, उसका शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना

Site / Land Availability Status (PHED-LOT)

निदेश:—जिन योजनाओं में भूमि से संबंधित समस्याएँ हैं वहाँ के जिला पदाधिकारी से सहयोग प्राप्त कर भूमि संबंधी विवाद को अपने स्तर पर हल करें।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना

Site / Land Availability Status (PRD-LOT)

निदेश:—संबंधित कार्यपालक अभियंता अगली बैठक से पहले एक महीने के अन्दर जहाँ भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है वहाँ के संबंधित DM CO BDO और SDO से बात करके भूमि अधिग्रहण का कार्य को पूरा करें। किसी भी योजना को बिना ठोस आधार के ड्रॉप (DROP) नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी भूमि से संबंधित समस्या है तो वहाँ के जिलाधिकारी को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई करें। लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

श्रीमती पूजा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी हर सप्ताह भूमि विवाद से संबंधित मुद्दों की मॉनिटरिंग करके अपडेट रिपोर्ट देंगी। विशेष कर ,उस जिले का, जहाँ प्रगति नहीं हो रही है।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना/विशेष कार्य पदा

Electricity Bill dues and payment Status (PHED)

पटना पूर्व:—कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व ,द्वारा बताया गया कि 01.09.2025 के आधार पर Reconciliation के बाद 1065.91 लाख राशि के विरुद्ध 456.42 रुपये बकाया है।

पटना पश्चिम:—कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि 01.09.2025 के आधार पर Reconciliation के बाद 282.37 लाख राशि के विरुद्ध 41.74 रुपये बकाया है।

बिहारशरीफ:—कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ ,द्वारा बताया गया कि 01.09.2025 के आधार पर Reconciliation के बाद 1563.89 लाख राशि के विरुद्ध 1072.15 रुपये बकाया है।

विद्युत खपत और O&M दावों में गड़बड़ी पाये जाने पर तथा लापरवाही बरतने वाले 16 संवेदकों को चिन्हित कर डिबार किया गया है।

हिलसा:—कार्यपालक अभियंता, हिलसा, द्वारा बताया गया कि 01.09.2025 के आधार पर Reconciliation के बाद 1300.67 लाख राशि के विरुद्ध 959.51 रुपये बकाया है।

निदेश:—सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित पड़े बिजली बिलों का भुगतान तुरंत सुनिश्चित करें।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

Inspection of Commissioned Schemes & ATR Upload

पटना पूर्व:—कार्यपालक अभियंता, पटना पूर्व, द्वारा बताया गया कि MIS पोर्टल पर कुल योजना की संख्या 1652 है जिसमें दो दिनों में 105 योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी योजनाएँ चालू पाई गईं।

पटना पश्चिम:—कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम, द्वारा बताया गया कि MIS पोर्टल पर कुल योजना की संख्या 2740 है जिसमें दो दिनों में 38 योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी योजनाएँ चालू पाई गईं।

बिहारशरीफ:—कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ, द्वारा बताया गया कि MIS पोर्टल पर कुल योजना की संख्या 2143 है जिसमें दो दिनों में 53 योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी योजनाएँ चालू पाई गईं।

हिलसा:—कार्यपालक अभियंता, हिलसा, द्वारा बताया गया कि MIS पोर्टल पर कुल योजना की संख्या 1408 है जिसमें दो दिनों में 78 योजना का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी योजनाएँ चालू पाई गईं।

निदेश:—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय) संबंधित सभी जिलों को फर्जी फोटो अपलोड करने की घटना के बारे में एक पत्र भेजकर सूचित करें, ताकि ऐसी घटना भविष्य में फिर से न हो। सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता निरीक्षण कार्य का अनुश्रवण करें और अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई करें। बिहारशरीफ में निरीक्षण में एक ही फोटो को कई जगह अपलोड करने जैसी अनियमितताएँ पाई गई हैं। अगर ऐसी अनियमितताएँ कहीं भी होगी तो इसके लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार होंगे एवं उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान PWS की स्थिति में प्रत्येक वार्ड के लिए अलग-अलग फोटो अपलोड करें। निरीक्षण में यह भी स्पष्ट करें कि कितने घरों को पानी मिल रहा है।

सहायक अभियंता, बिहारशरीफ के खिलाफ स्पष्टीकरण मांगने और वेतन स्थगित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय)/संबंधित कार्यपालक अभियंता

CGRC-Grievance Pending & Disposal Status

पटना पूर्व:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व में पिछले एक माह में 2223 शिकायत दर्ज हुए हैं जिसमें 2118 शिकायत का निष्पादन किया गया तथा 105 शिकायत लंबित है।

पटना पश्चिम:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम में पिछले एक माह में 4622 शिकायत दर्ज हुए हैं जिसमें 4356 शिकायत का निष्पादन किया गया तथा 266 शिकायत लंबित है।

बिहारशरीफ:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में पिछले एक माह में 2946 शिकायत दर्ज हुए हैं जिसमें 2746 शिकायत का निष्पादन किया गया तथा 200 शिकायत लंबित है।

हिलसा:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा में पिछले एक माह में 2686 शिकायत दर्ज हुए हैं जिसमें 2580 शिकायत का निष्पादन किया गया तथा 106 शिकायत लंबित है।

निदेश—CGRC पोर्टल पर 30 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का निष्पादन अविलंब सुनिश्चित करेंगे। सभी लंबित शिकायतों को अगले एक सप्ताह तक सभी पुरानी शिकायतों का निष्पादन करें। भविष्य में किसी भी स्थिति में शिकायतें 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। पंचायती राज से हस्तांतरित योजनाओं तथा अन्य मोटर/बोरिंग संबंधी शिकायतों का समाधान अगली समीक्षा बैठक से पूर्व सुनिश्चित करें।

अनुपालन—अधीक्षण अभियंता (जल गुणवत्ता, दक्षिण बिहार)/संबंधित कार्यपालक अभियंता

Status of Payment Against Allotment

पटना पूर्व:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व में कुल आवंटन 8.34 करोड़ के विरुद्ध कुल खर्च 4.73 करोड़ खर्च हो चुका है तथा 3.61 करोड़ रुपया शेष है।

पटना पश्चिम:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम में कुल आवंटन 46.84 करोड़ के विरुद्ध कुल खर्च 37.34 करोड़ खर्च हो चुका है तथा 9.50 करोड़ रुपया शेष है।

बिहारशरीफ:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ में कुल आवंटन 6.63 करोड़ के विरुद्ध कुल खर्च 5.85 करोड़ खर्च हो चुका है तथा 0.78 करोड़ रुपया शेष है।

हिलसा:—लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व में कुल आवंटन 1.14 करोड़ के विरुद्ध कुल खर्च 0.83 करोड़ खर्च हो चुका है तथा 0.32 करोड़ रुपया शेष है।

निदेश—संबंधित सभी प्रमंडलों में अधियाचना के विरुद्ध प्राप्त आवंटन का अविलंब भुगतान कराने हेतु समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। हाल में जितना भी आवंटन प्राप्त हुआ है उसका उपयोग करते हुए कार्यों में तेजी लाएँ।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव

ज्ञापांक— 127

/ पटना, दिनांक 27/08/26

प्रतिलिपि:—कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व/पटना पश्चिम/बिहारशरीफ/
हिलसा/अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव,


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक— 127

/ पटना, दिनांक 27/08/26

प्रतिलिपि: विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य
अभियंता(अनुश्रवण/दक्षिण बिहार/उत्तर बिहार/रूपांकण/यांत्रिक)/अभियंता
प्रमुख—सह—विशेष सचिव के प्रा.स./अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/अधीक्षण अभियंता
(जल गुणवत्ता) उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/विशेष कार्य पदा०/आई०टी०मैनेजर/सभी
संबंधित पदाधिकारी/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना