

कम्प्यूटरीकृत निर्गत

पंजीयन सं०.....

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-.....

1537(E)

26/02/2026

दिनांक-26/2/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Construction of road from NH-30 (Mithapur Bus Stand Chauraha) to NH-83 (Sipara Matkhan) via Bhupati Nagar-Harishchandra Nagar-Badashahi Paeen and all link roads के कार्य समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4399(अनु०) दिनांक-19.12.2025 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं, प्रतिवेदन एवं विभागीय पत्रांक-341(ई०) दिनांक-17.01.2026 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक-619(अनु०) दिनांक-13.02.2026 एवं पत्रांक-631(अनु०) दिनांक-14.02.2026 द्वारा समर्पित अद्यतन वाँछित अभिलेखों के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Construction of road from NH-30 (Mithapur Bus Stand Chauraha) to NH-83 (Sipara Matkhan)] via Bhupati Nagar-Harishchandra Nagar-Badashahi Paeen and all link roads
- 2.2 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹4031.15 लाख।
:- संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5063(S) दिनांक-22.08.2023
- 2.3 मूल तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- : ₹3462.85 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2910(अनु०) दिनांक-20.09.2023
- 2.4 प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- : ₹2939.345 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-301(अनु०) दिनांक-27.01.2025
- 2.5 द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- : ₹3517.93 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2196(अनु०) दिनांक-27.06.2025

- 2.6 एकरारनामा संख्या : 02/SBD/2023-24
- 2.7 मूल एकरारनामा की राशि : ₹24,72,51,061.00
- (i) प्रथम पूरक एकरारनामा की राशि : ₹3,31,42,695.00 (08.02.2025)
- (ii) द्वितीय पूरक एकरारनामा की राशि : ₹5,45,69,226.00 (15.07.2025)
- 2.8 संवेदक का नाम : Rambrat Sharma Electric Works Pvt. Ltd.,
Jehanabad
- 2.9 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि : 11.03.2024
- 2.10 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 10.03.2025 12 (Twelve) Months
- 2.11 वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि : 30.10.2025
- 2.12 माँग की गई समयवृद्धि की तिथि : 10.03.2025 से दिनांक-30.10.2025 तक
(कुल-234 दिन)

3. समयवृद्धि का कारण :-

समयवृद्धि आवेदन में निम्नांकित कारणों का उल्लेख किया गया है:-

- (i) Due to Construction of Storm water drainage scheme by BUIDCo.
- (ii) Due to Delay in getting TS Estimate for Utility Shifting work by SBDPCL.
- (iii) Due to dispute in road land at many places.
- (iv) Due to Delay in getting permission/NOC for crossing of road & drain in ROW of IOCL.
- (v) Due to Add Additional Link Roads during road inspection by the higher officer's

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित कार्य जो दिनांक-30.10.2025 को पूर्ण हो चुका है, में दिनांक-10.03.2025 से दिनांक-30.10.2025 तक अर्थात् 234 (दो सौ चौतीस) दिनों के लिए Price Neutralization के साथ समयवृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

W

↓


↓

↓


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4399(अनु०) दिनांक-19.12.2025 एवं विभागीय पत्रांक-341(E) दिनांक-17.01.2026 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-619(अनु०) दिनांक-13.02.2026 एवं पत्रांक-631(अनु०) दिनांक-14.02.2026 से प्राप्त दिनांक-14.02.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं समर्पित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त एवं समीक्षोपरान्त समिति द्वारा नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Construction of road from NH-30 (Mithapur Bus Stand Chauraha) to NH-83 (Sipara Matkhan) via Bhupati Nagar-Harishchandra Nagar-Badashahi Paeen and all link roads (एकरारनामा संख्या-02/SBD/2023-24) कार्य हेतु दिनांक-30.10.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर डाली जाय।


(मजीद अहमद)


आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(राजकुमार)

मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)

सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-80/2025 1537(E) पटना, दिनांक... 26/02/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।