

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति

सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,

मानव विकास उप मिशन,

बिहार विकास मिशन,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह दिसम्बर, 2025 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह दिसम्बर, 2025

का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा0-01/2016 (खण्ड-5) 153 पटना, दिनांक- 09.01.2026

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

09.01.26

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	—	—	पूर्ण	—	संचालित
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	—	—	पूर्ण	—	संचालित
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	—	—	बालक एवं बालिका छात्रावास का प्लिंथ कार्य प्रगति में। स्टाफ क्वार्टर का भू-तल कॉलम कार्य प्रगति में।	3597.80 लाख	—
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	—	—	दूसरी भूमि का चयन किया जाना है।	—	—
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	—	—	स्कूल भवन का अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। बालक छात्रावास के अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। टीचर क्वार्टर का शटरिंग कार्य प्रगति में।	5000.00 लाख	—
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	—	—	विद्यालय/बालक एवं बालिका छात्रावास फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बाउंडरी वाल का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5250.00 लाख	—
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	—	—	स्कूल बिल्डिंग का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बालक छात्रावास के अंदर का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5138.00 लाख	—

2

8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	—	—	बालक छात्रावास के तृतीय तल के छत का छड़ बांधने का कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के भूतल का कार्य प्रगति पर। चहार दिवारी के प्लास्टर कार्य प्रगति पर।	5000.00 लाख	—
9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बेगूसराय	5067.60 लाख	—	—	कार्य प्रारंभ।	2500.00 लाख	—
10	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	—	—	एग्रीमेंट की प्रक्रिया में।	1000.00 लाख	—
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	—	—	बालक छात्रावास के टी०एफ० स्लैब सेटिंग कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के एस०एफ० स्लैब कार्य प्रगति पर। टीचर क्वार्टर का कार्य प्रगति में।	5555.89 लाख	—
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	—	—	एग्रीमेंट की प्रक्रिया में।	1000.00 लाख	—
13	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	5047.74 लाख	—	—	चहारदिवारी कार्य पूर्ण। स्टाफ बिल्डिंग में पायलिंग का कार्य हो रहा है।	2500.00 लाख	—
14	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पटना	5665.42 लाख	—	—	कार्य आवंटित।	1000.00 लाख	—
15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा	5041.70 लाख	—	—	रिटेंडर हो गया है।	1000.00 लाख	—
16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	—	—	बालक छात्रावास ग्रंड बीम का ढलाई कार्य प्रगति पर। बालक छात्रावास, फुटिंग में छड़ बंधाई कार्य प्रगति पर।	3500.00 लाख	—

2

17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीवान	5849.18 लाख	—	—	बालक छात्रवास का फाउंडेशन कार्य पूर्ण। बालिका छात्रवास का FF कॉलम कार्य प्रगति पर।	4100.00 लाख	—
18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी चम्पारण	5983.43 लाख	—	—	बालक छात्रवास फुटिंग कार्य प्रगति पर। विद्यालय भवन फुटिंग कार्य प्रगति पर।	3500.00 लाख	—
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	—	—	कार्य आवंटित।	2100.00 लाख	—
20	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भागलपुर	5632.60 लाख	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	2100.00 लाख	—
21	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अररिया	5697.46 लाख	—	—	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।	2100.00 लाख	—
22	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गोपालगंज	5600.74 लाख	—	—	कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।	2100.00 लाख	—
23	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रोहतास	5613.68 लाख	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	1200.00 लाख	—
24	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बक्सर	5337.65 लाख	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	2500.00 लाख	—

2

109.01.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	2000	43	5006	0	929.16	

07.01.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

(1155)

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	28	16160	7.00	2156.15	

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

स/ग

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य रू० लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	43723	1035396	1100.3 लाख	119445.67 लाख	

मजिद

10.01.26
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी समय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रतिष्ठा

10.01.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	33182	0.00	1885.14	



07.01.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4801.52	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	---	प्रारंभ नहीं	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बाधित है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	---	पूर्ण	800.00	---
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, रामरतीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	—	प्रगति	857.28	G+2 स्तर - कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	—	पूर्ण	923.38	—
10	हजरत मखदुम जहाँ शफुद्दीन यहिया मनेरी सं०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	—	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाइटल सूट बाद माननीय न्यायालय में विचारधीन।
11	इमामबादी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	—	प्रगति	3530.00	5th Floor Slab Shuttering Work and 2nd Floor Brick Work in Progress Shop-GF Column Work in Progress Boundary Wall work in Progress.
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०- 1903, मोहनिया, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	—	प्रगति	500.00	3rd Floor casting completed and GF& FF Brick Works Plaster was going on 55%.
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्पलेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	—	प्रगति	494.23	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में।
14	दरगाह मखदुमशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	—	पूर्ण	30.50	—
15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वैश्वक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	—	पूर्ण	135.82	—

०९

16	वक्फ इस्टेट संख्या- 2576 मिखनपुर, गुमटी नं०-02 जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	---	---	प्रारंभ नहीं	450.45	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में बाद संख्या- 6261 / 2025 दायर है। कार्य स्थगित करने का आदेश।
17	वक्फ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	---	---	प्रगति	1207.50	कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया में।
18	वक्फ इस्टेट संख्या- 215 जिला पूर्णियाँ की भूमि पर बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	571.00	द्वितीय तल के छत ढलाई कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल पर ईट बिनाई कार्य प्रगति में।
19	वक्फ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	500.00	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
20	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इस्लामपुर, जिला नालंदा की भूमि पर मजार/मकबरा का सुरक्षा एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	---	---	---	204.18	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
21	वक्फ इस्टेट संख्या- 2931 चिश्तीयाना, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा के सौंदर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य	39.36	---	---	---	20.00	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
22	वक्फ इस्टेट संख्या- 2793 कदवा जिला कटिहार की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण।	1233.84	---	---	---	600.00	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
23	वीथी नजीरन वक्फ इस्टेट संख्या- 524, बड़हरिया, जिला- सिवान की भूमि पर चहारदिवारी का निर्माण।	262.41	---	---	---	90.00	पुनः निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की प्रक्रिया में।
24	वक्फ इस्टेट संख्या- 246 मोहम्मदपुर परगना, फुलवारी शरीफ, जिला- पटना की दरगाह की चहारदिवारी निर्माण।	68.13	---	---	---	20.00	कार्य आवंटित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
25	वक्फ इस्टेट संख्या- 1182 कोईलवर, जिला- भोजपुर (आरा) की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन के निर्माण।	980.83	---	---	---	500.00	दिनांक- 05.01.2026 को वित्तीय ब्रीड हेतु निविदा समिति में जाना है।
26	वक्फ इस्टेट संख्या- 2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी आदि कार्य।	105.40	---	---	---	50.00	पुनः निविदा आमंत्रित। निविदा खोलने की तिथि- 27.01.2026 है।

27	वक्फ इस्टेट संख्या- 2279 बड़ी बलीया, जिला- बेगूसराय की भूमि पर G+3 मुसाफिरखान एवं लाईब्रेरी का निर्माण।	980.83	---	---	---	300.00	दिनांक- 05.01.2026 को वित्तीय ग्रीड हेतु निविदा समिति में जाना है।
28	नवाब मो० तकी खाँ वक्फ इस्टेट संख्या-62/मुज० चंदवारा जिला-मुजफ्फरपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन के निर्माण।	980.83	---	---	---	500.00	निरूपण की प्रक्रिया में।

08/

109.01.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर कक्ष-1, अतिरिक्त वर्ग कक्ष- 12, पुस्तकालय-1, शिक्षक कक्ष-1, प्रयोगशाला हॉल-1, प्रधानाध्यापक कक्ष- 1, कॉमन रुम- 1, सीढ़ी घर- 1 एवं बरामदा-1	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	—	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल, जिला- दरभंगा	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	—	—

34

5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, प्रखण्ड- विंदिपुर, जिला-दरभंगा	50 शय्या वाला छात्रावास, मेस (रसोई घर) रिडिंग रूम, कैम्पस विकास	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	—	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	50 शय्या का छात्रावास-01, डायनिंग हॉल-सह-पुस्तका लय केन्द्र-01, कम्प्यूटर लैब- 01	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	—	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	—	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	भू-तल भवनों का जीर्णोद्धार	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	—	—
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	G+1 भवन (06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹ 111.87 /--	—	—	निर्माणाधीन	—	—
10	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, प्रखण्ड- लालगंज, जिला-वैशाली	10 अतिरिक्त वर्ग कक्ष	₹ 240.63/-	—	—	पूर्ण	—	—

54

11	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	12 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 कम्प्यूटर लैब, 01 प्रयोगशाला, 01 मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, मेस एवं स्टोर रूम	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
12	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 04 शौचालय	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
13	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	G+1 (04 अतिरिक्त कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
14	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	नवीन भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत	₹2978.34/-	—	—	फरवरी, 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	—	—
15	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	मदरसा विद्यालय भवन एवं 150 शैय्या वाले छात्रावास का निर्माण।	₹2965.97/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
16	मदरसा दारुल हदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹89.88/-	—	—	दिनांक- 25.02. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	—	—

508

17	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना+प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	दिनांक- 07.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
18	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	दिनांक- 28.03. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
19	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कोंच, जिला-गया	05 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 हॉल, 02 शौचालय (छात्र/ छात्राओं के लिए अलग-अलग) एवं किचन शेड का भी निर्माण।	₹149.44/-	-	-	दिनांक- 22.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-

20	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 04 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग 02-02 शौचालय), 01 कार्यालय कक्ष एवं किचेन शेड का निर्माण।	₹156.65/-	-	-	दिनांक- 01.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
21	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम- बरुआ, प्रखंड-सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर।	अतिरिक्त वर्ग कक्ष-06, सीढ़ी रूम-01, शौचालय ब्लॉक-01	₹61.722/-	-	-	पूर्ण	-	-
22	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, प्रखंड- मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर लैब-01, अतिरिक्त वर्ग कक्ष-04, शौचालय-01, सीढ़ी घर-01, बरामदा-01	₹56.338/-	-	-	पूर्ण	-	-
23	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखंड- केवटी, जिला- दरभंगा।	G+1 भवन, मेस एवं शौचालय	₹19.80/-	-	-	पूर्ण	-	-

Jy

24	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी, सभा कक्ष, 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹286.59/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
25	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०- बिठनौली, थाना- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 04 शौचालय, कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, पुस्तकालय, चहारदीवारी, पानी बिजली का निर्माण।	₹246.57/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
26	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, रसोई घर, चहारदीवारी, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹187.22/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

50

27	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड- दिधलबैंक, जिला- किशनगंज।	05 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी 470 फीट, सीढ़ी, रसोई घर एवं 02 शौचालय का निर्माण।	₹146.29/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
28	मदरसा मिस्वाहुल उलूम, ग्राम-गोरहारी, पो-बरखरी, थाना+प्रखण्ड- परिहार, जिला- सीतामढ़ी	02 वर्ग कक्ष, 01 बरामदा, 02 शौचालय, चहारदीवारी 375 फीट का निर्माण।	₹61.83/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
29	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला-गोपालगंज	02 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 01 अदद बोरिंग का निर्माण।	₹33.503/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
30	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड-किशनपुर, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹175.44/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

507

31	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 रसोई घर लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹209.73/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
32	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के० नगर, जिला-पूर्णिया	08 कमरे का मकान, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, छात्रावास, चहारदीवारी, 04 शौचालय, 04 स्नान घर एवं सभा कक्ष का निर्माण।	₹253.60/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
33	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹175.44/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Jog

34	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बनबरैया, पो0-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, सीढ़ी एवं चहारदीवारी 292 फीट का निर्माण।	₹165.34/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
35	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	06 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष शौचालय सहित, चहारदीवारी का निर्माण।	₹168.26/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
36	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय भवन एवं 02 शौचालय का निर्माण।	₹156.92/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
37	मदरसा कादरिया, अनवारुल उलूम, सरबेला बनमां इटहरी, जिला- सहरसा	08 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, मिटिंग हॉल, कम्प्यूटर कमरा, शौचालय, भोजन कक्ष, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹229.55/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-

38	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹180.68/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
39	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ी कमरा, बरामदा, 06 अद्द शौचालय, 02 अद्द स्नान घर, सेप्टी टैंक एवं सोख्ता का निर्माण।	₹43.91/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
40	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	08 वर्ग कक्ष, मदरसा G+1 भवन का निर्माण।	₹402.56/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
41	मदरसा इस्लाहूल बनात जमिलिया निर्मली जिला- सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 01 रसोई घर, 03 वजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹325.85/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

50


42	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	09 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 02 वजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 खेल का मैदान, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹352.94/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
43	मदरसा अशरफिया रहमानियाँ, अमारी कुकरौन, जिला-पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 भण्डार गृह, 01 रसोई घर, 02 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹126.49/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
44	मदरसा रेफाहुल मुस्लेमीन रजवीनगर, इकडा कुम्हियाँ, पो०- लोहागढ़ा, हाट, जिला-किशनगंज।	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 01 शौचालय, 414 फीट चहारदीवारी, सीढ़ी का निर्माण।	₹177.93/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
45	मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखंड- टेढ़ागाछ, जिला किशनगंज।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, 310 फीट चहारदीवारी का निर्माण।	₹166.16/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

46	मदरसा आलिया सिद्दीकिया, दिघौच, प्रखण्ड - बैसा, जिला- पूर्णियाँ।	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
47	मदरसा इस्लामियाँ, चिरौटना, तलहाबुजुर्ग, जिला- समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, विद्युतीकरण, जलापूर्ति अधिष्ठापन, 04 शौचालय का निर्माण।	₹118.14/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
48	मदरसा मदर्सतुल बनात, सोनसा सिधिया, जिला-समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 रसोई घर, बोरिंग, टंकी, बिजली वायरिंग, बेंच टेबुल, खेल-कूद की सामग्री का निर्माण।	₹118.20/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
49	मदरसा इस्लामियाँ एकेडमी सिरसिया, प्रखण्ड- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर	10 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 शिक्षक रुम, 01 रसोई घर, शौचालय (बालक-बालिका हेतु अलग-अलग) का निर्माण।	₹181.04/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

50	मदरसा हिमायतुल इस्लाम, पो०-चोढ़दरगाह, प्रखण्ड-अररिया, जिला- शेखपुरा।	04 वर्ग कक्ष, बारामदा, 06 शौचालय, 01 चापाकल बोरिंग एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹96.55/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
51	मदरसा मेहरुल इस्लाम रहुआ, प्रखंड- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष, पक्का चहारदीवारी, बालिका शौचालय, बेंच-डेस्क, चापाकल का निर्माण।	₹130.95/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
52	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, रानीपत्रा, पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णियाँ	04 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹65.93/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
53	मदरसा रहमानियाँ खपड़ा, ग्राम खपड़ा, प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णियाँ	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
54	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला-बक्सर	04 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, बोरिंग पम्प तथा टंकी नल, बॉन्ड्री का निर्माण।	₹112.36/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

55	मदरसा सिद्दिकिया रिजाउल इस्लाम, कौआमारी, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण ।	₹45.564/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
56	मदरसा अशरफुल बनरत, माल छड़ी, जिला-अररिया ।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 कॉमन रूम, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹114.71/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
57	मदरसा इस्लामियाँ याकुबिया, मधुरा, राजपुर, जिला- सुपौल	02 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, 02 बरामदा का निर्माण ।	₹88.71/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में ।	-	-
58	मदरसा इस्लामियाँ मकासिदुल उलूम, जनेरवा, बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण ।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ मकरा, बरामदा 06 शौचालय, 02 स्नान घर, सेप्टी टैंक, एवं सोख्ता का निर्माण ।	₹43.91	-	-	निविदा की प्रक्रिया में ।	-	-
59	मदरसा नैरुल इस्लाम उलूम, ग्राम-चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
60	मदरसा इस्लामियाँ जफरुल उलूम, ग्राम- चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
61	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
62	मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण ।	₹45.564/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

63	मदरसा कामरुल उलूम, वदवाटोला, जगदीशपुर बरारी, जिला- कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹68.53/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
64	मदरसा हेशामियाँ फैजे आम बिजाली, डंडखोरा, जिला-कटिहार	4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय के निर्माण कार्य।	₹49.928/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
65	मदरसा समीनुल उलूम, शाहपुर, गनौन, धनश्यामपुर, जिला- दरभंगा।	4 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, टाटा शीटयुक्त कीचन शेड एवं शौचालय का निर्माण।	₹216.11/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
66	रहमानिया मदरसतुल बनात, जम्नघुटू, सिक्कट, बरारी, जिला-कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹69.33/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
67	मदरसा नूरुल इस्लाम, दखली, शाहनगर, जिला-कटिहार	4 कमरे, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय	₹49.928/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
68	मदरसा फलाहुल मुस्लेमीन, गोआपोखर, भौआड़ा, जिला- मधुबनी	50 शय्या वाले छात्रावास (G+2) एवं 06 वर्गकक्ष का निर्माण	₹69.33/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-


 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

Jy

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	दिसम्बर, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	जनवरी, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	—	फिनिशिंग कार्य प्रगति में।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	द्वितीय तल का सेटरिंग कार्य प्रगति में।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	ग्रेड बीम का कार्य प्रगति में।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	तृतीय तल का सेटरिंग कार्य प्रगति में।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	फाउंडेशन कार्य प्रगति में।	—	
6	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, सीतामढ़ी	885.04	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	—	
7	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, बेगूसराय	558.12	—	—	कार्य प्रारंभ।	—	

b-5

8	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, भोजपुर	575.48	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	—	
9	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मधुबनी	571.93	—	—	निविदा हो गया है।	—	
10	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अररिया	1063.55	—	—	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	—	

*निर्मित 50 अल्पसंख्यक छात्रावासों की कुल आवासन क्षमता— 5115 है, जिसमें 3274 छात्रों आवासित है।

*मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रों को अनुदान की राशि नवम्बर, 2025 में 1330 छात्रों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया है।

*मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 16 छात्रावासों में आवासित 1098 छात्रों को सितम्बर, 2025 में खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है।

6/11

10.01.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना