

दिनांक 16.01.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Proposed Pre-fab Structure on Terrace of State Consumer Disputes Redressal Commission, Patna. Including Civil, electrical, water supply & sanitary, fire fighting, furniture and furnishing etc. all complete job as per direction of E/I on TURNKEY Basis, Patna के निर्माण कार्य के वित्तीय बीड के निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री कुमार रवि,<br>सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।   | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य   |
| 3. | श्री ब्रजेश कुमार,<br>मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।  | - | सदस्य   |
| 4. | श्री विकास कुमार पाण्डेय,<br>आंतरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                      | - | सदस्य   |

**कार्यवाही:-**

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | योजना का नाम                                      | - | Construction of Proposed Pre-fab Structure on Terrace of State Consumer Disputes Redressal Commission, Patna. Including Civil, electrical, water supply & sanitary, fire fighting, furniture and furnishing etc. all complete job as per direction of E/I on TURNKEY Basis, Patna |
| 2.  | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि               | - | ₹146.76 लाख (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का ज्ञापक 535 दिनांक 16.03.2022)  |
| 3.  | योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि                  | - | ₹146.76 लाख   |
| 4.  | कोटेशन आमंत्रण कि तिथि                            | - | 06.08.2025  |
| 5.  | कोटेशन प्राप्त (डाउनलोड) करने की प्रारंभ तिथि     | - | 11.08.2025  |
| 6.  | कोटेशन जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि             | - | 03.09.2025  |
| 7.  | कार्य पूर्ण करने की अवधि                          | - | 06 (छः)माह  |
| 8.  | प्री-बीड बैठक की तिथि समय एवं स्थान               | - | दिनांक 27.08.2025 को अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना एवं दिनांक 29.08.2025 को मुख्य अभियंता (पटना) के कार्यालय कक्ष में।   |
| 9.  | निविदा प्रसारण का माध्यम                          | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र  |
| 10. | टेन्डर आईडी                                       | - | 107955  |
| 11. | कोटेशन में भाग लेनेवाले कोटेशनदाता का नाम एवं पता | - | SHASHI KANT SINGH INFRATECH PVT. LTD., Add- Veer Baswan Singh Nagar, Rupaspur, Rukanpura, B.V. College, Patna, Phulwari, Bihar.   |
| 12. | <b>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-</b>  |   |   |

विषयांकित कार्य की प्रथम कोटेशन के वित्तीय बीड का निष्पादन हेतु दिनांक 23.12.2022 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 1946 अनु0 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा कार्य आवंटित किया गया।

विषयांकित कार्य हेतु निर्माण स्थल उपलब्ध ना होने के कारण कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1679 अनु0 दिनांक 20.05.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 3427 अनु0 दिनांक 30.05.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के कोटेशन को रद्द करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 1525(प0) दिनांक 13.06.2025 के द्वारा विषयांकित कार्य के स्वीकृतिदेश को रद्द किया गया।

विषयांकित कार्य की यह द्वितीय आमंत्रित निविदा में एकमात्र कोटेशनदाता द्वारा भाग लिया गया है। एकमात्र कोटेशनदाता के तकनीकी बीड के अभिलेखों को अधीक्षण

अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक-4835 अनु0 दिनांक-09.09.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है।

दिनांक 02.01.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 09.01.2026 के पूर्वाहन 10.00 बजे तक किसी भी प्रकार आपत्ति/परिवाद प्राप्त नहीं रहने उपरान्त मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 101(प0) दिनांक 09.01.2026 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना का पत्रांक 225 अनु0 दिनांक 14.01.2026 द्वारा तकनीकी बीड में “रिस्पॉन्सिव” कोटेशनदाता का वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी खोलकर भेजा गया है, जो निम्नप्रकार से है:-

क्र० सं०	कोटेशनदाता के नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कोटेड राशि
1	SHASHI KANT SINGH INFRATECH PVT. LTD., Add- Veer Baswan Singh Nagar, Rupaspur, Rukanpura, B.V. College, Patna, Phulwari, Bihar.	₹146.76 लाख	₹1,42,48,925.00

मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 3406(प0) दिनांक 31.12.2025 द्वारा कोटेशनदाता SHASHI KANT SINGH INFRATECH PVT. LTD., Add- Veer Baswan Singh Nagar, Rupaspur, Rukanpura, B.V. College, Patna, Phulwari, Bihar. से बीड की वैधता अतिरिक्त 45 दिन अथवा निविदा निष्पादन, जो पहले हो पर सहमति/असहमति की मांग की गयी। कोटेशनदाता SHASHI KANT SINGH INFRATECH PVT. LTD के पत्रांक शून्य दिनांक 31.12.2025 द्वारा निविदा की वैधता बढ़ाये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।


### 13. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 15.01.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से द्वितीयवार आमंत्रित कोटेशन में एकमात्र सफल कोटेशनदाता SHASHI KANT SINGH INFRATECH PVT. LTD., Add- Veer Baswan Singh Nagar, Rupaspur, Rukanpura, B.V. College, Patna, Phulwari, Bihar को प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से लगभग 2.91%(दो दशमलव नौ एक प्रतिशत)कम दर पर अर्थात् कुल राशि ₹1,42,48,925.00(एक करोड़ ब्यालीस लाख अठतालीस हजार नौ सौ पचीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने तथा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


### 14. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

Construction of Proposed Pre-fab Structure on Terrace of State Consumer Disputes Redressal Commission, Patna. Including Civil, electrical, water supply & sanitary, fire fighting, furniture and furnishing etc. all complete job as per direction of E/I on TURNKEY Basis, Patna के निर्माण कार्य के वित्तीय बीड पर दिनांक 15.01.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को अनुमोदित किया जाता है।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय।  
अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
(विकास कुमार पाण्डेय)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

  
(ब्रिजेश कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना)  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

  
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भ0नि0वि0, पटना

  
(कुमार रवि)

सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-15/2022-2026 पटना, दिनांक-19/11/2026  
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19/11/2026

(ब्रजेश कुमार)  
मुख्य अभियंता(पटना),  
भवन निर्माण विभाग, पटना

  
19/11