

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

पत्रांक— 671/क-30

प्रेषक,

ई0 जीशान कादिर,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

Sri Vikram singh
Village-Bachcha Singh
Baijalpur, Kesho
Saran, Bihar
Pin Code-841101

दिनांक— 28/7/26

विषय:—

उपकारा उदाकिशुनगंज के परिसर में अधीक्षक आवास का निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:—

- (1) एकरारनामा संख्या—66F2/2024-25
- (2) कार्यादेश पत्रांक—1755 दिनांक—11.11.2025
- (3) अधीक्षक उपकारा उदाकिशुनगंज का पत्रांक—2065 दिनांक—14.06.2026
- (4) इस कार्यालय का पत्रांक—544 दिनांक—14.07.2026
- (5) इस कार्यालय का पत्रांक—612 दिनांक—20.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपकारा उदाकिशुनगंज के परिसर में अधीक्षक आवास का निर्माण कार्य का एकरारनामा सं0—66F2/2024-25 है, जिसका कार्य प्रारंभ की तिथि—11.11.2024 है एवं कार्य समाप्ति की तिथि—10.03.2025 है, जो समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में कार्य प्रगति अत्यंत असंतोषजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक—07.07.2026 को निरीक्षण भी किया गया जिसमें संरचना कार्य पूर्ण करके कार्य बंद पाया गया एवं दिनांक—28.07.2026 को सहायक अभियंता के द्वारा भी निरीक्षण किया गया जिसमें कार्य बंद पाया गया। आपसे इस कार्यालय द्वारा प्रासंगिक पत्र (4) एवं (5) द्वारा Revised work Plan Affidavit सहित मांग की गई जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। कार्य में तेजी लाने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा उक्त निर्माण कार्य में कोई सकारात्मक सुधार नहीं किया गया जो काफी खेदजनक एवं दंडात्मक कार्रवाई के पात्र हैं।

अतः आपके योजना के निर्माण कार्य एवं समय के अनुपात में निर्माण की प्रगति धीमी/बंद पाये जाने के कारण उक्त कार्य की समाप्ति तक आपको अगले निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। साथ ही आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्य को दिनांक 30.08.2026 तक पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर आपके एकरारनामा को विखंडित कर दण्डात्मक कार्रवाई एवं कालीकृत करने की अनुशंसा कर दी जाएगी।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

X. Adin
कार्यपालक अभियंता,

भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

Adin
28/7/26

ज्ञापक:- 67

दिनांक:- 28/7/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (उ०) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा/निदेशक-सह-मूल्यांकन-सह-कय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
28/7/26
कार्यप्रलोक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

Handwritten signature
28/7/26