

दिनांक 09.09.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान प्रक्षेत्राधीन कार्यान्वित पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) योजना के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं संवेदक की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न।

गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिलान्तर्गत 1.58 लाख हे० सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.47 लाख हे० सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) हेतु योजना का कार्यान्वयन 09 अर्द्ध ग्रुपों में विभक्त कर कराया जा रहा है।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम बताया गया कि वर्तमान में योजना का समेकित भौतिक प्रगति 70.8 प्रतिशत है एवं सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु निर्धारित लक्ष्य 1.47 लाख हे० के विरुद्ध 1.005 लाख हे० का पुनर्स्थापन एवं सिंचाई क्षमता के सृजन हेतु निर्धारित लक्ष्य 1.50 लाख हे० के विरुद्ध 0.753 लाख हे० का सृजन की उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है।

समीक्षा के क्रम क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा योजना के ग्रुपवार भौतिक प्रगति, वृक्ष पातन तथा विद्युत पोल के विस्थापन कार्य के संबंध में बताया गया, जिसकी स्थिति निम्नांकित है:-

(A) प्रगति की समीक्षा

भौतिक प्रगति

ग्रुप सं०	संवेदक	नोडल प्रमंडल का नाम	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की लागत राशि (करोड़ में)	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	कार्य की प्रगति में मुख्य व्यवधान	अभ्युक्ति
01	M/S RKS Engicon Pvt. Ltd	सारण नहर प्रमंडल, भोरे	13.02.2026	156.2	38.65	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	
02 (ग्रुप सं०-07 सहित)	M/S Baibhav Pvt. Ltd.	सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज	31.05.2026	349.09	49.80	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	
03	M/S Baibhav Pvt. Ltd.	सारण नहर प्रमंडल, मैरवा	31.05.2026	157.61	82.63	वृक्ष पातन	
04	M/S Sri Ram Enterprises	सारण नहर प्रमंडल, सिवान	15.05.2027	288.13	33.75	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	
05	M/S Kamladitya Const. Pvt. Ltd.	सारण नहर प्रमंडल, एकमा	31.05.2026	337.70	87.67	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	
06	M/S Kamladitya Const. Pvt. Ltd.	सारण नहर प्रमंडल, छपरा	31.05.2026	323.70	89.94	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	
08	M/S Patel Engg.	सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज	31.05.2026	245.42	92.28	वृक्ष पातन	
09	M/S Kamladitya Const. Pvt. Ltd.	सारण नहर प्रमंडल, मैरवा	31.03.2027	158.52	46.34	वृक्ष पातन एवं विद्युत पोल का विस्थापन	

वृक्षपातन की प्रगति

Name of Division	Groups	Tree req. to cut	Tree felled	Progress
Saran Canal Division, Chappra	5,6	2066	475	22.99%
Saran Canal Division, Siwan	4,8	1200	245	20.42%
Saran Canal Division, Mairwa	3,9	2550	609	23.88%
Saran Canal Division, Maharajganj	5,6	237	182	76.79%
Saran Canal Division, Marhaura	2	1730	410	23.70%
Saran Canal Division, Gopalganj	8	527	354	67.17%
Saran Canal Division, Bhore	1,2,4	4446	1715	38.57%
Total		12756	3990	31.28%

विद्युत पोल के विस्थापन की प्रगति

Name of Division	Groups	Pole to be shifted	Pole shifted	Progress
Saran Canal Division, Chappra	5,6	100	10	10.00%
Saran Canal Division, Siwan	4	302	40	13.25%
Saran Canal Division, Mairwa	9	37	0	0.00%
Saran Canal Division, Maharajganj	5,6	54	29	53.70%
Saran Canal Division, Marhaura	2	429	28	6.53%
Saran Canal Division, Bhore	1,2,4	595	0	0.00%
Total		1517	107	7.05%

Handwritten signature/initials

(B) समीक्षा के क्रम में उद्धृत बिन्दुएँ:-

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत बैठकों में दिये गये निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन कतिपय प्रमण्डलों द्वारा नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप वर्तमान खरीफ सिंचाई अवधि में विद्युत पोलों के विस्थापन तथा वृक्षपातन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रहा है, जिसपर अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया।
- सारण नहर प्रमंडल, भोरे एवं सारण नहर प्रमंडल, मैरवा अन्तर्गत विद्युत पोल के विस्थापन कार्य की प्रगति शून्य पाया गया।
- सारण नहर प्रमंडल, भोरे अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यों में बाधक बने विद्युत पोलों के विस्थापन की प्रगति के संबंध में कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के क्रम में पाया गया कि उनके द्वारा विगत बैठकों में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा शून्य प्रगति के संबंध में असंतोषपत्र एवं साक्ष्यहीन उत्तर दिया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्ति का निदेश दिया गया।
- ग्रुप सं०-01 के संवेदक द्वारा विद्युत पोल के विस्थापन कार्य हेतु शटडाउन के लिए विद्युत विभाग से वांछित सहयोग/अनुमति/कार्यों के भुगतान आदि के संबंध में स्पष्टता लाये जाने की मांग की गयी, जिसपर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान एवं अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान द्वारा स्पष्ट किया गया कि संवेदक को पूर्व में ही बैठक आहूत कर सभी कार्य 'कलाप' से अवगत कराया गया है, जिसके संबंध में लिखित रूप से अवगत कराये जाने की बात कही गयी।
- ग्रुप सं०-02 में सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यों के संबंध में मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य के संवेदक द्वारा कार्य कराने में अभिरुचि नहीं ली जा रही है तथा इस बैठक में संवेदक/संवेदक प्रतिनिधि द्वारा भी भाग नहीं लिया गया, जिसपर अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।
- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान द्वारा बताया गया कि सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज/छपरा अन्तर्गत विद्युत पोलों के विस्थापन का कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण/गोपालगंज द्वारा कतिपय शर्तों के साथ वृक्षपातन हेतु राशि की मांग की जा रही है, जिसकी व्याख्या क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अलग-अलग रूप से किया जा रहा है। फलस्वरूप परिक्षेत्राधीन वृक्षपातन कार्य के कार्यान्वयन में अनावश्यक रूप से विलंब हो रहा है, जिसमें एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता महसूस किया गया।

(C) बैठक में दिये गये निर्देश

1. अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा योजना के सभी ग्रुप के कार्यों को ससमय गुणवत्ता एवं विशिष्टि सहित समुचित प्रगति हेतु विगत बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे/गोपालगंज/मैरवा/सिवान/मढ़ौरा/छपरा/एकमा/महाराजगंज)

2. वर्तमान खरीफ अवधि में विद्युत पोल के विस्थापन एवं वृक्षपातन कार्य की अप्रत्याशित प्रगति लाने हेतु आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जाय, ताकि 31 अक्टूबर 2026 तक विद्युत पोल के विस्थापन एवं वृक्षपातन का कार्य पूर्ण किया जा सके।

(अनुपालन-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे/गोपालगंज/मैरवा/सिवान/मढ़ौरा/छपरा/एकमा/महाराजगंज)

3. विद्युत पोल के विस्थापन कार्य के साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन में Erection किये जा रहे पोलों की संख्या के साथ shifted पोलों की संख्या प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे/गोपालगंज/मैरवा/सिवान/मढ़ौरा/छपरा/एकमा /महाराजगंज)

4. योजना अन्तर्गत विद्युत पोल के विस्थापन हेतु विद्युत विभाग से वांछित सहयोग/अनुमति एवं कार्य के भुगतान आदि की स्पष्टता के संबंध में लिखित रूप से संवेदक को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान एवं अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान)

5. कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा/भोरे/सिवान को विद्युत पोल के विस्थापन कार्य में विशेष अभिरुचि लेते हुए कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे/सिवान/मढ़ौरा)

6. योजनान्तर्गत बाधक बने विद्युत पोलों के विस्थापन कार्य के संबंध में पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, भोरे द्वारा असंतोषपत्र एवं साक्ष्यहीन उत्तर दिए जाने के कारण उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना)

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी गोपालगंज/सारण द्वारा वृक्षपातन कार्य हेतु मांग की जा रही राशि तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये सशर्त प्रस्ताव की समीक्षा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन एवं अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान/सारण अपने स्तर से करते हुए समेकित प्रस्ताव/प्रतिवेदन अध्याचित राशि सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान एवं अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/सिवान)

/

Nikhil Kumar
28/09/2016

(निखिल कुमार)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- मो02 सिवान-40/2026- 1973

/पटना, दिनांक : 30-09-2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Nikhil Kumar
28/09/2026

(निखिल कुमार)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक :- मो02 सिवान-40/2026- 1973

/पटना, दिनांक : 30-09-2026

प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Nikhil Kumar
28/09/2026

(निखिल कुमार)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक :- मो02 सिवान-40/2026- 1973

/पटना, दिनांक : 30-09-2026

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, के आप्त सचिव को को सूचनार्थ प्रेषित।

Nikhil Kumar
28/09/2026

(निखिल कुमार)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक :- मो02 सिवान-40/2026- 1973

/पटना, दिनांक : 30-09-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Nikhil Kumar
28/09/2026

(निखिल कुमार)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन