

दिनांक-20.08.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत् हैं:-

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि राज्य स्कीम अन्तर्गत संयुक्त श्रम भवन, छपरा का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि शिवहर जिला में संयुक्त श्रम भवन (जी0+3) का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। भवन हस्तागत कराने हेतु पत्र दिया गया है।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि संयुक्त श्रम भवन (जी0+1), गोपालगंज का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि आई0टी0आई0, सीतामढ़ी के चहारदिवारी एवं परिसर विकास कार्य का एकरारनामा अभी नहीं हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया कि एकरारनामा शीघ्र करा लिया जाय।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी

- संयुक्त श्रम भवन, बेतिया (जी0+1) के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया कि मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-420 (वास्तु), दिनांक-30.06.2025 द्वारा प्रशासी विभाग को संशोधित वास्तुविद् नक्शा (जी0+2) एवं स्थल ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अनुमोदन अभी तक अप्राप्त है। मुख्य अभियंता (उत्तर) को इस संबंध में प्रशासी विभाग को स्मार पत्र देने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/मुख्य अभियंता (उ०)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेतिया

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान द्वारा बताया गया कि संयुक्त श्रम भवन, सिवान (G+3) का स्थल प्लान मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रशासी विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अनुमोदन अभी तक अप्राप्त है। इस संबंध में मुख्य अभियंता (उ०) को प्रशासी विभाग को स्मार पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/मुख्य अभियंता (उ०)/

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि संयुक्त श्रम भवन, लखीसराय (G+1) के लिए 2 वर्षों के बाद भी स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रशासी विभाग को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय

युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरा (औरंगाबाद) में प्राचार्य आवास एवं उप प्राचार्य आवास एवं स्टाफ आवास (जी0+1) का निर्माण कार्य माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कहलगँव में मुख्य भवन, स्टाफ हॉस्टल, वर्क शॉप प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य

आवास एवं कैंटिन भवन में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। संवेदक को डिवार किया गया है। निर्माण कार्य माह जनवरी, 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि योजना में अत्यधिक विलम्ब के लिए संवेदक को कालीकृत करने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि नव स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरेराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि संवेदक के चयन के उपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रक्सौल का निर्माण कार्य के क्रम में हॉस्टल का निर्माण कार्य के लिए नींव कार्य प्रगति पर है। अनुमोदित नक्शे के अनुसार प्रशासनिक भवन / शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य के लिए भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशासनिक भवन, प्राचार्य भवन एवं उप-प्राचार्य भवन के निर्माण के लिए चयनित भूमि पर जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया अपर समाहर्ता के न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार केवल छात्रावास भवन के लिए चयनित जमीन ही अभी विवाद रहित है, जिस पर नींव ढलाई की प्रक्रिया चल रही है।

प्रशासी विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए भूमि उपलब्ध कराया जाय। मुख्य अभियंता (उत्तर), प्रशासी विभाग को अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, वैशाली द्वारा बताया गया कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हाजीपुर के परिसर में 100 आसन वाले बालिका छात्रावास (जी0+3) का निर्माण कार्य निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है।

अनुपालन:-मुख्य अभियंता (उ०)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, वैशाली

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोघरडीहा, मधुबनी का तकनीकी बीड का मुल्यांकन जाँच की प्रक्रिया में है।

अनुपालन:-मुख्य अभियंता (उ०)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मीनापुर (LWE)के निर्माण कार्य का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को भेजा गया है।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान द्वारा बताया गया कि दरौंदा प्रखंड अन्तर्गत ग्राम ऊजाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शेष कार्य का अंतिम मापी ले लिया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं शेष कार्य का प्राक्कलन का गठन कर मुख्य अभियंता (उत्तर) को समर्पित किया गया है। निदेश दिया गया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाय।

अनुपालन:-मुख्य अभियंता (उत्तर)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान

सहकारिता विभाग

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय अरवल में सहकार भवन निर्माण हेतु पुराने भवन को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि पुराने भवन को ध्वस्त करने हेतु पुनः संवेदक को स्मार पत्र दिया जाय।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण हेतु सीमांकन कार्य अभी तक नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि सीमांकन कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण हेतुसंवैदक को एकरारनामा करने हेतु पत्र दिया गया है।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संवेदक को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाय। कार्य ससमय पूर्ण नहीं होने की स्थिति में समय वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शेखपुरा

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण का कार्य माह सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण कार्य हेतु पुराने भवन को खाली करा कर उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। कार्यपालक अभियंता को शीघ्र एकरारनामा करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण हेतुजबतक पुराने सहकार भवन को संपूर्ण रूप से तोड़ने का निदेश प्रशासी विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है तबतक नये भवन का ले-आउट करना संभव नहीं है।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि सहकार भवन निर्माण हेतु पुराने सहकार भवन को ध्वस्त करना है। परन्तु उसे अभीतक खाली नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता (दक्षिण) को निदेशित किया गया है कि प्रशासी विभाग को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/मुख्य अभियंता (दक्षिण)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय

- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जिला मुख्यालय मुंगेर में सहकार भवन निर्माण हेतु निविदा हो गया है। उपलब्ध कराये गये जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को भूमि विवाद के कारण रोक दिया गया है। मुख्य अभियंता (दक्षिण) को निदेशित किया गया है कि प्रशासी विभाग को पत्र के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

अनुपालन:-प्रशासी विभाग/मुख्य अभियंता (दक्षिण)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-डी0डी0-1-विविध-49/05/2025-26(पार्ट-VII) दिनांक-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/
सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-डी0डी0-1-विविध-49/05/2025-26(पार्ट-VII) 8265(1) दिनांक- 02/9/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर
अपलोड करने एवं सभी संबंधित को भेजने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव