

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति
सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,
मानव विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 02/09/26

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अगस्त, 2026 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अगस्त, 2026 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

02.09.26

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	—	पूर्ण	4801.52	—
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	—	पूर्ण	997.86	—
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	—	पूर्ण	1092.36211	—
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	—	प्रारंभ नहीं	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बाधित है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	—	पूर्ण	800.00	—
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—

०८ ✓

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	—	पूर्ण	857.28	—
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38 1048.23 (पुनरीक्षित)	31.08.2022	—	पूर्ण	1048.23	—
10	हजरत मखदुम जहाँ शफुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	—	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाइटल सूट वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन।
11	इमामबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	—	प्रगति	3530.00	बाहरी भाग का प्लास्टर चल रहा है।
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०- 1903, मोहनियां, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	—	प्रगति	500.00	फिनिशिंग कार्य, बाउंड्री वॉल एवं पलम्बरिंग कार्य प्रगति पर।
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	—	पूर्ण	494.23	—
14	दरगाह मखदुमशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	—	पूर्ण	30.50	—
15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वेशक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	—	पूर्ण	135.82	—

16	वक्फ इस्टेट संख्या- 2576 भिखनपुर, गुमटी नं०-02, जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	—	—	कार्य आवंटित	450.45	—
17	वक्फ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	—	—	पूर्ण	1207.50	—
18	वक्फ इस्टेट संख्या- 215 जिला पूर्णियाँ की भूमि पर बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	—	—	प्रगति	833.60	Finshing कार्य प्रगति पर।
19	वक्फ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	—	—	प्रगति	500.00	सेटिंग कार्य प्रगति पर।
20	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इस्लामपुर, जिला नालंदा की भूमि पर मजार/मकबरा का सुरक्षा एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	—	—	—	204.18	कॉलम कार्य प्रगति पर।
21	वक्फ इस्टेट संख्या- 2931 विश्नीयाना, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा के सौंदर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य	39.36	—	—	—	32.99	बाउंडरी वॉल कार्य प्रगति पर।
22	वक्फ इस्टेट संख्या- 2793 कदवा जिला कटिहार की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण।	1233.84	—	—	—	600.00	स्थानिय लोगो द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है।
23	बीबी नजीरन वक्फ इस्टेट संख्या- 524, बड़हरिया, जिला- सिवान की भूमि पर चहारदिवारी का निर्माण।	262.41	—	—	—	143.00	कार्य प्रारंभ।
24	वक्फ इस्टेट संख्या- 246 मोहम्मदपुर परगना, फुलवारी शरीफ, जिला- पटना की दरगाह की चहारदिवारी निर्माण।	68.13	—	—	—	20.00	कार्य आवंटित।
25	वक्फ इस्टेट संख्या- 1182 कोईलवर, जिला- भोजपुर (आरा) की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण।	980.83	—	—	—	500.00	सीमांकन की प्रक्रिया में।
26	वक्फ इस्टेट संख्या- 2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी आदि कार्य।	105.40	—	—	—	90.00	कार्य प्रारंभ।

27	वक्फ इस्टेट संख्या- 2279 बड़ी बलीया, जिला- बेगूसराय की भूमि पर G+3 मुसाफिरखान एवं लाईब्रेरी का निर्माण।	980.83	—	—	—	785.33	बाउंडरी वॉल कार्य प्रगति पर।
28	नवाब मो० तकी खाँ वक्फ इस्टेट संख्या-62/मुज० चंदवारा जिला-मुजफ्फरपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन के निर्माण।	980.83	—	—	—	500.00	ग्राउंड फ्लोर पर कॉलम डलाई कार्य प्रगति पर।

102.09.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

✓

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	—	पूर्ण।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	पूर्ण।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	बाहरी भाग में प्लास्टर का कार्य प्रगति पर चारदिवारी के ईंट जुड़ाई का कार्य प्रगति पर।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	पूर्ण।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	2nd Floor roof slab and beam shuttering work is in progress. First Floor Brick work is in progress. In boundary up to grade beam work completed. 45%	—	

July

6	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, सीतामढ़ी	885.04	—	—	कार्य आवंटित। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने दिया जा रहा है।	—	
7	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, बेगूसराय	558.12	—	—	ग्रेड बीम तक का कार्य पूर्ण एवं भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित में।	—	
8	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, भोजपुर	575.48	—	—	Boundary wall work in progres, main building foundation soil cutting work in progress. 5%	—	
9	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मधुबनी	571.93	—	—	भू-तल के कॉलम का कार्य प्रगति में।	—	
10	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अररिया	1063.55	—	—	Ground Floor Column work progress. 25%	—	

*निर्मित 53 अल्पसंख्यक छात्रावासों की कुल आवासन क्षमता— 5353 है, जिसमें 2311 छात्रों आवासित हैं।

*मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रों को अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 63.45 लाख रुपये छात्रों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया है।

02-09-26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग		अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		माह		सितम्बर, 2026	
				प्रतिवेदन की माह		अगस्त, 2026	
						वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)	
क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/ प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	—	—	पूर्ण	—	संचालित
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	—	—	पूर्ण	—	संचालित
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	—	—	बालक एवं बालिका छात्रावास का प्लिंथ कार्य प्रगति में। स्टाफ क्वार्टर का भू-तल कॉलम कार्य प्रगति में।	3798.00 लाख	—
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	—	—	बालक छात्रावास-ग्रेड बीम पे रीफोर्समेंट का कार्य प्रगति पर। एकेडेमिक भवन ग्रेड बीम का ढलाई प्रगति पर शिक्षक आवास-ग्रेड बीम पे रीफोर्समेंट का कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास राफ्ट फाउंडेशन रीफोर्समेंट का कार्य प्रगति पर।	1100.00 लाख	—
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	—	—	स्कूल भवन का अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। बालक छात्रावास के अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। टीचर क्वार्टर का शटरिंग कार्य प्रगति में।	5300.00 लाख	—

2

6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	—	—	विद्यालय/बालक एवं बालिका छात्रावास फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बाउंडरी वाल का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5250.00 लाख	—
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	—	—	स्कूल बिल्डिंग का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बालक छात्रावास के अंदर का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5438.00 लाख	—
8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	—	—	बालक छात्रावास के तृतीय तल के छत का छड़ बांधने का कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के भूतल का कार्य प्रगति पर। चहार दिवारी के प्लास्टर कार्य प्रगति पर।	5600.00 लाख	—
9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बेगूसराय	5067.60 लाख	—	—	पाईल कैपिंग कार्य प्रगति में।	3490.00 लाख	—



10	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- द्वितीय तल का सेटरिंग कार्य प्रगति में। बालिका छात्रावास- प्रथम तल का सेटरिंग कार्य प्रगति में। बालक छात्रावास - कॉलम कार्य प्रगति में।	4172.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	बालक छात्रावास के टी०एफ० स्लैब सेटरिंग कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के एस०एफ० स्लैब कार्य प्रगति पर। टीचर क्वार्टर का कार्य प्रगति में।	5555.89 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- पी०सी०सी० कार्य पूर्ण। बालक छात्रावास- प्लिंथ कार्य प्रगति में। नन टिचिंग क्वार्टर- प्लिंथ कार्य प्रगति में।	510.00 लाख	-
13	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	5047.74 लाख	-	-	चहारदिवारी कार्य पूर्ण। स्टाफ बिल्डिंग में पायलिंग का कार्य हो रहा है।	3490.00 लाख	-
14	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पटना	5665.42 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- फाउंडेशन कार्य प्रगति में। बालक एवं बालिका छात्रावास में फाउंडेशन कटिंग का कार्य प्रारंभ।	1010.00 लाख	-
15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा	5041.70 लाख	-	-	एकेडमिक भवन भूतल सेटरिंग कार्य प्रगति में। नन टिचिंग क्वार्टर- प्लिंथ कार्य प्रगति में।	1751.00 लाख	-



16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	-	-	बालक छात्रावास ग्रड बीम का ढलाई कार्य प्रगति पर। बालक छात्रावास, फुटिंग में छड़ बंधाई कार्य प्रगति पर।	4400.00 लाख	-
17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीवान	5849.18 लाख	-	-	बालक छात्रावास का फाउंडेशन कार्य पूर्ण। बालिका छात्रावास का FF कॉलम कार्य प्रगति पर।	5000.00 लाख	-
18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी चम्पारण	5983.43 लाख	-	-	बालक छात्रावास फुटिंग कार्य प्रगति पर। विद्यालय भवन फुटिंग कार्य प्रगति पर।	4790.00 लाख	-
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भागलपुर	5632.60 लाख	-	-	कार्य आवंटित।	2700.00 लाख	-
20	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अररिया	5697.46 लाख	-	-	सीमांकन की प्रक्रिया में।	2700.00 लाख	-
21	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गोपालगंज	5600.74 लाख	-	-	निष्पादन की प्रक्रिया में।	2700.00 लाख	-
22	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रोहतास	5613.68 लाख	-	-	कार्य प्रारंभ।	1800.00 लाख	-
23	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बक्सर	5337.65 लाख	-	-	चहारदिवारी का कार्य प्रगति में।	3490.00 लाख	-



10.09.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा का प्रतिवेदन

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	----------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	—	05.02.2027	कार्य आवंटित।	2700.00 लाख	एकेडमिक भवन— फाउंडेशन कार्य प्रगति में। बालक छात्रावास— हाई ब्रिज कार्य प्रगति में। बाउंडरी वाल कार्य प्रगति में। बालिका छात्रावास कार्य प्रारंभ।



10.09.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	2000	0	5186	0	954.59	

02.09.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

सह

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	200	31	16321	7.75	1296.40	

10.09.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

जय

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना


विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	143	34225	127.2 लाख	2220.66	



 02.09.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर कक्ष-1, अतिरिक्त वर्ग कक्ष- 12, पुस्तकालय-1, शिक्षक कक्ष-1, प्रयोगशाला हॉल-1, प्रधानाध्यापक कक्ष- 1, कॉमन रुम- 1, सीढ़ी घर- 1 एवं बरामदा-1	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	—	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल, जिला- दरभंगा	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	—	—

Secretary

5	मदरसा जामिया जम्हुरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, प्रखण्ड- विंदिपुर, जिला-दरभंगा	50 शय्या वाला छात्रावास, मेस (रसोई घर) रिडिंग रूम, कैम्पस विकास	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	—	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	50 शय्या का छात्रावास-01, डायनिंग हॉल-सह-पुस्तका लय केन्द्र-01, कम्प्यूटर लैब- 01	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	—	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	—	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	भू-तल भवनों का जीर्णोद्धार	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	—	—
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	G+1 भवन (06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹ 111.87/-	—	—	पूर्ण	—	—
10	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, प्रखण्ड- लालगंज, जिला-वैशाली	10 अतिरिक्त वर्ग कक्ष	₹ 240.63/-	—	—	पूर्ण	—	—

Handwritten signature

13	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	G+1 (04 अतिरिक्त कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹91.19/-	—	—	पूर्ण	—	—
14	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	नवीन भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मत	₹2978.34/-	—	—	Boys hostel- Finishing work in progress faculty Quarter finishing work in progress. School Block- Internal finishing work and external plaster work in progress campus development work in progress Madarsa repaing work in progress 85%	—	—
15	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	मदरसा विद्यालय भवन एवं 150 शैय्या वाले छात्रावास का निर्माण।	₹2965.97/-	—	—	Outer Putty work and tiles flooring work in progress Hostel building 2nd floor brick work and ground floor tiles flooring work in progress and 3rd floor roof casting work completed boundry wall column and brick work in progress 75%	—	—
16	मदरसा दारुल हदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹89.88/-	—	—	कार्य पूर्ण।	—	—

Signature

17	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना+प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचेन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	पूर्ण	-	-
18	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचेन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	Finishing work in progress	-	-
19	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कौंच, जिला-गया	05 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 हॉल, 02 शौचालय (छात्र/ छात्राओं के लिए अलग-अलग) एवं किचेन शेड का भी निर्माण।	₹149.44/-	-	-	Finishing work in progress	-	-

Pratima Kumar

20	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 04 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग 02-02 शौचालय), 01 कार्यालय कक्ष एवं किचेन शेड का निर्माण।	₹156.65/-	—	—	Tie beam work in progress	—	—
21	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम- बरुआ, प्रखंड-सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर।	अतिरिक्त वर्ग कक्ष-06, सीढ़ी रूम-01, शौचालय ब्लॉक-01	₹61.722/-	—	—	पूर्ण	—	—
22	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, प्रखंड- मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर लैब-01, अतिरिक्त वर्ग कक्ष-04, शौचालय-01, सीढ़ी घर-01, बरामदा-01	₹56.338/-	—	—	पूर्ण	—	—
23	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखंड- केवटी, जिला- दरभंगा।	G+1 भवन, मेस एवं शौचालय	₹19.80/-	—	—	पूर्ण	—	—

Bachchan kumar

24	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी, सभा कक्ष, 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹286.59/-	—	—	Parivad Stage	—	—
25	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०- बिठनौली, थाना- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 04 शौचालय, कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, पुस्तकालय, चहारदीवारी, पानी बिजली का निर्माण।	₹246.57/-	—	—	Parivad Stage	—	—
26	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, रसोई घर, चहारदीवारी, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹187.22/-	—	—	Agreement Process	—	—

Accepted

27	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड— दिधलबैंक, जिला— किशनगंज ।	05 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी 470 फीट, सीढ़ी, रसोई घर एवं 02 शौचालय का निर्माण ।	₹146.29/-	—	—	पूर्ण	—	—
28	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, ग्राम—गोरहारी, पो०—बखरी, थाना+प्रखण्ड— परिहार, जिला— सीतामढ़ी	02 वर्ग कक्ष, 01 बरामदा, 02 शौचालय, चहारदीवारी 375 फीट का निर्माण ।	₹61.83/-	—	—	Finishing work in progress	—	—
29	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला—गोपालगंज	02 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 01 अदद बोरिंग का निर्माण ।	₹33.503/-	—	—	पूर्ण	—	—
30	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड—किशनपुर, जिला—सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण ।	₹175.44/-	—	—	3rd Floor Roof Casting in Progress	—	—

Praveen Kumar

31	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 रसोई घर लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹209.73/-	—	—	3rd Floor Roof Casting in Progress	—	—
32	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के0 नगर, जिला-पूर्णिया	08 कमरे का मकान, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, छात्रावास, चहारदीवारी, 04 शौचालय, 04 स्नान घर एवं सभा कक्ष का निर्माण।	₹253.60/-	—	—	Agreement Process	—	—
33	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹175.44/-	—	—	Finishing work in progress	—	—

Signature

34	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बनबरेया, पो0-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, सीढ़ी एवं चहारदीवारी 292 फीट का निर्माण।	₹165.34/-	—	—	पूर्ण	—	—
35	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	06 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष शौचालय सहित, चहारदीवारी का निर्माण।	₹168.26/-	—	—	Roof Re- inforcement work in progress	—	—
36	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय भवन एवं 02 शौचालय का निर्माण।	₹156.92/-	—	—	Finishing work in progress	—	—
37	मदरसा कादरिया, अनवारुल उलूम, सरबेला बनमां इटहरी, जिला- सहरसा	08 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, मिटिंग हॉल, कम्प्यूटर कमरा, शौचालय, भोजन कक्ष, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹229.55/-	—	—	Agreement Process Final on Date 10.08.2026	—	—

Subodh Kumar

38	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹180.68/-	—	—	Foundation work in progress	—	—
39	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ी कमरा, बरामदा, 06 अद्द शौचालय, 02 अद्द स्नान घर, सेपटी टैंक एवं सोख्ता का निर्माण।	₹43.91/-	—	—	Lintel level work in progress	—	—
40	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	08 वर्ग कक्ष, मदरसा G+1 भवन का निर्माण।	₹402.56/-	—	—	plinth level work in progress	—	—
41	मदरसा इस्लाहूल बनात जमिलिया निर्मली जिला- सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 01 रसोई घर, 03 वजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹325.85/-	—	—	एकरारनामा हेतु प्रक्रियाधीन।	—	—

Signature

42	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	09 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 02 वजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 खेल का मैदान, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹352.94/-	—	—	plinth level work in progress	—	—
43	मदरसा अशरफिया रहमानियाँ, अमारी कुकरौन, जिला-पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 भण्डार गृह, 01 रसोई घर, 02 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹126.49/-	—	—	2nd floor Roof level work in progress	—	—
44	मदरसा रेफाहुल मुस्लेमीन रजवीनगर, इकडा कुम्हियाँ, पो०- लोहागढ़ा, हाट, जिला-किशनगंज।	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 01 शौचालय, 414 फीट चहारदीवारी, सीढ़ी का निर्माण।	₹177.93/-	—	—	पूर्ण	—	—
45	मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखंड- टेढ़ागाछ, जिला किशनगंज।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, 310 फीट चहारदीवारी का निर्माण।	₹166.16/-	—	—	पूर्ण	—	—

Signature

46	मदरसा आलिया सिद्दीकिया, दिघौच, प्रखण्ड - बैसा, जिला- पूर्णियाँ।	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	—	—	Finishing work in progress	—	—
47	मदरसा इस्लामियाँ, चिरौटना, तलहाबुजुर्ग, जिला- समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, विद्युतीकरण, जलापूर्ति अधिष्ठापन, 04 शौचालय का निर्माण।	₹118.14/-	—	—	Roof casting complete and remaining work in progress	—	—
48	मदरसा मदर्सतुल बनात, सोनसा सिधिया, जिला-समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 रसोई घर, बोरिंग, टंकी, बिजली वायरिंग, बेंच टेबुल, खेल-कूद की सामग्री का निर्माण।	₹118.20/-	—	—	Plinth level complete remaining work in progress	—	—
49	मदरसा इस्लामियाँ एकेडमी सिरसिया, प्रखंड- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर	10 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 शिक्षक रुम, 01 रसोई घर, शौचालय (बालक-बालिका हेतु अलग-अलग) का निर्माण।	₹181.04/-	—	—	Roof casting in progress	—	—

Dr. Arun Kumar

50	मदरसा हिमायतुल इस्लाम, पो०-चोढ़दरगाह, प्रखण्ड-अररिया, जिला- शेखपुरा।	04 वर्ग कक्ष, बारामदा, 06 शौचालय, 01 चापाकल बोरिंग एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹96.55/-	—	—	Plinth level complete remaining work in progress	—	—
51	मदरसा मेहरुल इस्लाम रहुआ, प्रखंड- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष, पक्का चहारदीवारी, बालिका शौचालय, बेंच-डेस्क, चापाकल का निर्माण।	₹130.95/-	—	—	Finishing work in progress	—	—
52	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, रानीपत्रा, पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णियाँ	04 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹65.93/-	—	—	First floor Roof casting in progress	—	—
53	मदरसा रहमानियाँ खपड़ा, ग्राम खपड़ा, प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णियाँ	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	—	—	Lintel level work in progress	—	—
54	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला-बक्सर	04 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, बोरिंग पम्प तथा टंकी नल, बॉन्ड्री का निर्माण।	₹112.36/-	—	—	पूर्ण	—	—

Handwritten signature

55	मदरसा सिद्दिकिया रिजाउल इस्लाम, कौआमारी, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण ।	₹45.564/-	—	—	Handover in process	—	—
56	मदरसा अशरफुल बनरत, माल छड़ी, जिला-अररिया ।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 कॉमन रूम, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹114.71/-	—	—	2nd floor column casting work in progress	—	—
57	मदरसा इस्लामियाँ याकुबिया, मधुरा, राजपुर, जिला- सुपौल	02 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, 02 बरामदा का निर्माण ।	₹88.71/-	—	—	पूर्ण	—	—
58	मदरसा इस्लामियाँ मकासिदुल उलूम, जनेरवा, बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण ।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ मकरा, बरामदा 06 शौचालय, 02 स्नान घर, सेप्टी टैंक, एवं सोख्ता का निर्माण ।	₹43.91	—	—	Tender Published	—	—
59	मदरसा नैरुल इस्लाम उलूम, ग्राम-चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	—	—	Finshing work in progress	—	—
60	मदरसा इस्लामियाँ जफरुल उलूम, ग्राम- चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	—	—	First floor Roof casting in progress	—	—
61	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ बलरामपुर, जिला- कटिहार ।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण ।	₹49.998/-	—	—	Finshing work in progress	—	—
62	मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण ।	₹45.564/-	—	—	पूर्ण	—	—

Handover in process

63	मदरसा कामरुल उलूम, वदवाटोला, जगदीशपुर बरारी, जिला- कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹68.53/-	—	—	Ground Floor work in progress	—	—
64	मदरसा हेशामियाँ फैजे आम बिजाली, डंडखोरा, जिला-कटिहार	4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय के निर्माण कार्य।	₹49.928/-	—	—	First floor Brick work in progress	—	—
65	मदरसा समीनुल उलूम, शाहपुर, गनौन, धनश्यामपुर, जिला- दरभंगा।	4 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, टाटा शीटयुक्त कीचन शेड एवं शौचालय का निर्माण।	₹216.11/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
66	रहमानिया मदरसतुल बनात, जम्नघुटू सिक्कट, बरारी, जिला-कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹69.33/-	—	—	Ground Floor work in progress	—	—
67	मदरसा नूरुल इस्लाम, दखली, शाहनगर, जिला-कटिहार	4 कमरे, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय	₹49.928/-	—	—	पूर्ण	—	—
68	मदरसा फलाहुल मुस्लेमीन, गोआपोखर, भौआड़ा, जिला- मधुबनी	50 शय्या वाले छात्रावास (G+2) एवं 06 वर्गकक्ष का निर्माण	₹556.00/-	—	—	Foundation work in progress	—	—

10.09.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

Subhash Kumar

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य रू0 लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0	1206955	0	134358.89 लाख	



102.07.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासेक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2026
प्रतिवेदन की माह	अगस्त, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी समय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

10.07.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

प्रतिष्ठा