

दिनांक-16.08.2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से ई० कुमार शैलेन्द्र, माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उक्त बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष-सह-माननीय विधायक, श्री संजय सरावगी, दरभंगा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उपस्थिति :-

1. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना।
3. अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन/मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4. मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना।
5. मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
6. मुख्य अभियंता, रा०उ०प०, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना।
7. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
8. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।
9. क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना।
10. क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पटना।
11. अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा, प०नि०वि०।
12. अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), प०नि०वि०, पटना।
13. अधीक्षण अभियंता, रा०उ०प० अंचल, दरभंगा, प०नि०वि०।
14. उप महाप्रबंधक (तकनीकी), परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, मुजफ्फरपुर।
15. वरीय परियोजना अभियंता, BRPNL, दरभंगा।
16. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा, प०नि०वि०।
17. कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल, समस्तीपुर।
18. कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल, जयनगर, प०नि०वि०।
19. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, मुजफ्फरपुर।
20. परियोजना निदेशक, MoRTH, दरभंगा।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष-सह-माननीय विधायक, श्री संजय सरावगी की उपस्थिति में माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा दरभंगा जिला क्षेत्र में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश दिये गये :-

1. दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वें वाया दोनार चौक, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमी चौक भाया लहेरियासराय व लोहिया चौक तक 2 लेन/4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर:-

परियोजना के उप महाप्रबंधक(तकनीकी) द्वारा कार्य के प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया।

ROB (दरभंगा एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-25Spl.) एवं एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के Overlapping Portion का Design and Drawing संबंधी Issues को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL)

2. दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा एवं लहेरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-25Spl. (रेलवे कि०मी० 36/0-1) के बदले ROB एवं पहुँच पथ के निर्माण कार्य:-दोनार

चौक के पास ROB का कार्य की प्रगति धीमी होने की बात कही गई है। तद्अलोक में परियोजना के उप महाप्रबंधक(तकनीकी) द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति धीमी होने के संदर्भ में संवेदक को नोटिस दिया जा चुका है एवं Debar करने हेतु अनुशंसा भी की गई है। दोनार चौक के पास ROB का कार्य काफी समय से बंद है, जबकि कार्य 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है। उक्त पथ में Elevated corridor के Design/Drawing में कई समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस संबंध में निम्न निदेश दिये गये:-

- दोनार चौक और रेलवे लाईन के बीच रोड लंबे समय से खराब है। निदेश दिया गया कि 7 दिनों के अन्दर स्थल व पथ का सतत निरीक्षण कर मानक के अनुरूप पथों की सतत मरम्मत करते हुए कार्य को शुरू कराया जाय।
- निर्माण का कार्य कर रही Agency में कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं होने पर Agency को नोटिस दिया जाय तथा Debar किया जाय।
- पथ/ROB निर्माण में आ रही समस्याओं को point to point जाँच की जाय एवं उन समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराया जाय।
- दोनार चौक से बहेरा side पथ के PQC कार्य में तीव्रता लायी जाय।
- पंडासराय ROB के एक साईड का approach BSRDCL को करना है। अतः BRPNL से समन्वय कर कार्य त्रुटिरहित करने का निदेश दिया गया।
- ROB के भटियार सराय की तरफ के पहुँच पथ के Design and Drawing के Finalization हेतु अग्रतर कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL/प्रबंध निदेशक, BRPNL)

3. दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-75 पर मुहममदपुर-कमतौल रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-10 (रेलवे कि०मी० 49/07-08) के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण:- परियोजना के उप महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा कथित कार्य की प्रगति के संबंध में निम्नवत बिन्दुओं से अवगत कराया गया:-

- भूमि अधिग्रहण हेतु Section-21A का प्रकाशन किया जा चुका है।
- परियोजना अंतर्गत Tree Cutting/Translocation हेतु परिवेश पोर्टल पर Stage-I Clearance हेतु प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है।
- परियोजना के संवेदक द्वारा साईट पर Material procurement किया जा चुका है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन:-मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL)

4. **SH-75 में कमतौल से दरभंगा पथ पर दरभंगा मुहम्मदपुर स्टेशन के ROB & its approaches:-**
उक्त पथांश में LC No-01 एवं LC No-28 पर ROB का निर्माण किया जा रहा है। कार्य की प्रगति धीमी है। इस कार्य में भू-अर्जन के कारण कार्य में काफी धीमी गति होने की बात बतायी गयी। निदेश दिया गया कि कार्य में तीव्रता लायी जाय।

(अनुपालन:-मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL)

5. **भटियार सराय में ROB का पहुँच पथ culvert से पहले खत्म हो रहा है, इसके slope आदि को IRC के मानक के अनुरूप निर्माण करने का निदेश दिया गया।**

(अनुपालन:-मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL)

6. **दरभंगा जिलान्तर्गत हराही-दिघी-गंगा सागर तालाब को मिलाकर Tourist spot बनाने का कार्य:-**दिघी-गंगासागर के बीच Cross drainage का Bed slope तालाब के Bed slope से 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ है जिससे दोनो तरफ जल जमाव की समस्या बनी रहती है। साथ ही पहले हराही-दिघी का कार्य पूर्ण करने एवं उसके बाद दिघी-गंगासागर का कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निम्न निदेश दिये गये:-

- BRPNNL एवं BSRDCL के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर approach road को ध्यान में रखते हुए मानक के अनुरूप जल्द कार्य शुरू किया जाय।
- Existing road का निर्माण कार्य Modern एवं Ashthetic design के साथ कराया जाय।
- Cross drainages के Bed slope के level को check करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाय।
- यह भी ध्यान रखा जाय कि कार्य हेतु कम से कम Building अतिक्रमित हो।
- तीन तालाब में तकनीकी feasibility के अनुसार शीघ्र कार्य कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-प्रबंध निदेशक, BRPNNL/मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL)

7. **थलवारा-लहेरियासराय ROB & its approaches:-** LC shifting के कार्य हेतु रेलवे के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। (अनुपालन:-प्रबंध निदेशक, BRPNNL)
8. **FCI गोदाम पथ:-**इस पथ की दयनीय स्थिति से अवगत कराया गया। निदेश दिया गया कि पथ की स्थिति का निरीक्षण करें एवं भू-अर्जन की समस्या को खत्म कर पथ की स्थिति ठीक करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-प्रबंध निदेशक, BRPNNL)

9. **शास्त्री चौक के पास ROB & its approaches:-**ROB के slope में समस्या होने की बात बतायी गयी। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर Final Design बनाने एवं उस पर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-प्रबंध निदेशक, BRPNNL)

10. **East-West corridor (NH-27) से दरभंगा एयरपोर्ट के प्रस्तावित New Civil Enclave तक जानेवाली पहुँच पथ:-**इस पथ में पथ निर्माण विभाग के पथ से connectivity देने एवं निर्माण कार्य हेतु NHAI को सहमति देने की अनुशंसा की गयी है। दरभंगा एयरपोर्ट के पहुँच पथ कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाय एवं शीघ्र कार्य शुरू करवाया जाय।

(अनुपालन-क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा, प०नि०वि०)

11. दरभंगा जिलान्तर्गत शिवधारा से मोहम्मदपुर पथ के शिवधारा से हरपुर तक की पथांश (कि०मी० 0.00-4.40) तक:-इस पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर मोहम्मदपुर तक कुल लम्बाई-8.70 कि०मी० में विस्तार कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा)

12. दरभंगा अन्तर्गत पंथों/पुल-पुलियों में ROB एवं उसके पहुँच पथ के निर्माण कार्यों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं की समेकित सूची बनाकर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन:-प्रबंध निदेशक, BRPNL)

13. दरभंगा जिलान्तर्गत सभी क्रियान्वित परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को दूर करने एवं कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने साथ ही कार्यों में तीव्रता लाने हेतु Work Plan तैयार कर तदनुसार कार्य समय सीमा के अन्दर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, BRPNL/मुख्यमहप्रबंधक, BSRDCL/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI/क्षेत्रीय पदाधिकारी, MoRTH)

14. सभी संधारित पथों को मानक के अनुरूप संधारित रखने तथा कार्यों को विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन:-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, BRPNL/मुख्यमहप्रबंधक, BSRDCL/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI/क्षेत्रीय पदाधिकारी, MoRTH)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई!

ह०/-

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक-मु०अ०(अनु०) मा० उप मुख्यमंत्री/मंत्री बैठक-11/2023 (Part-II)- पटना, दिनांक 31/8/26
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, उत्तर/मुख्य अभियंता, रा०उ०प०, उत्तर/प्रबंध निदेशक, BRPNL/मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL/क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI/क्षेत्रीय पदाधिकारी, MoRTH/नोडल पदाधिकारी, भू-अर्जन/मुख्य भू-अर्जन विशेषज्ञ/संयुक्त सचिव (प्रबंधन कोषांग)-सह-नोडल पदाधिकारी, इण्डो नेपाल/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/अधीक्षण अभियंता, रा०उ०प० अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, रा०उ०प० प्रमंडल, समस्तीपुर/जयनगर, पथ निर्माण विभाग/वरीय परियोजना अभियंता, दरभंगा, BRPNL/परियोजना निदेशक, PIU, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, PIU MoRTH, दरभंगा/ उप महाप्रबंधक, PIU, मुजफ्फरपुर/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

27/08/26