

दिनांक-07.09.2026 को Provision of Audio Conference System for Bihar Legislative Assembly with five years Operation & Maintenance at Patna कार्य के एकरारनामा अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री प्रणव कुमार,
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना । | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री असीम कुमार,
अभियंता प्रमुख (विद्युत),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| (iii) | श्री असीम कुमार,
मुख्य विद्युत अभियंता-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना । | - | सदस्य |
| (iv) | श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना । | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|---|------------|---|
| 1. | कार्य का नाम | - | Provision of Audio Conference System for Bihar Legislative Assembly with five years Operation & Maintenance at Patna. |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | रु0 12,13,97,710/- |
| 3. | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | - | भवन निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक-277 (भ), दिनांक-29.01.2025 |
| 4. | मूल तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | रु0 12,13,06,990/- |
| 5. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि- | - | रु0 13,97,28,001/- |
| 6. | एकरारनामा की राशि | - | रु0 11,70,34,109/- |
| 7. | एकरारनामा की संख्या | - | SBD No.-03 of 2025-26 |
| 8. | सम्बेदक का नाम | - | मेसर्स ग्राफिक ट्रेडर्स प्रा0 लि0, पटना । |
| 9. | एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि- | 22.05.2025 | |
| 10. | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि- | 21.09.2025 | |
| 11. | एकरारनामा अवधि विस्तार का प्रस्तावित तिथि- | 28.02.2026 | |
| 12. | दिनांक-11.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही - | | |

विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना ने पत्रांक-1149, दिनांक-09.07.2026 के द्वारा Provision of Audio Conference System for Bihar Legislative Assembly with five years Operation & Maintenance at Patna कार्य के एकरारनामा अवधि विस्तार दिनांक-28.02.2026 तक करने का अनुरोध किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि सम्बेदक मेसर्स ग्राफिक ट्रेडर्स प्रा0 लि0, पटना ने अपने पत्रांक-GTPL/2025-26/BCD/Legislative/1315/05A, दिनांक-10.09.2025 के द्वारा उक्त कार्य हेतु दिनांक-28.02.2026 तक अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है । उक्त के आलोक में संबंधित कनीय विद्युत अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के द्वारा दिनांक-28.02.2026 (कुल 05 माह 07 दिन) तक एकरारनामा अवधि के विस्तार हेतु अनुशांसा किया गया है ।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना के पत्रांक-1342, दिनांक-02.07.2026 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं बैठक के क्रम में बताया गया कि संबंधित एजेंसी मेसर्स ग्राफिक ट्रेडर्स प्रा0 लि0, पटना के द्वारा समयवृद्धि का कारण एवं औचित्य निम्न प्रकार से है-

- (i) संबंधित एजेंसी M/S Graphics Trades Pvt. Ltd. को कार्यादेश मिलने के पश्चात बिहार विधानसभा के द्वारा डेमो प्रदर्शित करने का निदेश प्राप्त हुआ । विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना के पत्रांक-1493 दिनांक-20.06.2025 एवं पत्रांक-1601 दिनांक-01.07.2025 के द्वारा ऑडियो विडियो से संबंधित कंपनियों के डेमो हेतु बिहार विधान सभा से पत्राचार किया गया । दूरभाष पर डेमो का समय निर्धारित होने के उपरान्त विधान सभा में डेमो का प्रदर्शन किया गया । डेमो के उपरांत उप सचिव, बिहार विधान सभा के पत्रांक-764 दिनांक-31.07.2025 के द्वारा

सहमति प्रदान की गई। विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना के पत्रांक-1769 दिनांक-11.08.2025 के आलोक में एजेंसी M/S Graphics Trades Pvt. Ltd. को कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। तदोपरान्त पुराने ऑडियो विडियो सिस्टम को Dismantaling कर संबंधित कार्य को प्रारंभ किया गया।

(ii) Dismantaling कार्य के पश्चात केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-1, पटना के द्वारा ट्रेच इत्यादि का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें करीब 2 माह का समय लगा। उक्त के दौरान पुराने speaker cable एवं data cable इत्यादि को बाहर निकालकर cable tray के माध्यम से नये cable का अधिष्ठापन किया गया।

(iii) उक्त एजेंसी के पत्रांक-1315/03 दिनांक-21.08.2025 एवं पत्रांक-1315/04 दिनांक-25.08.2025 के माध्यम से (12x15 sqf) आकार के एक Control Room की आवश्यकता बतायी गयी। पूर्व में विद्युत भवन प्रमंडल संख्या-3, पटना के पत्रांक-1728 दिनांक-04.08.2025 के द्वारा कंट्रोल रूम के स्थल चयन हेतु बिहार विधान सभा से अनुरोध किया गया। फलस्वरूप, अवर सचिव, बिहार विधान सभा के पत्रांक-808 दिनांक-19.08.2025 के द्वारा पुराने कैंटीन से सटे कमरे के आधे भाग में Control Room के निर्माण के संबंध में सहमति प्रदान की गई, किन्तु यह स्थल उपयुक्त नहीं होने के कारण पुराने Control Room में ही Console एवं नये स्थल पर UPS लगाने हेतु एजेंसी को निदेशित किया गया।

(iv) माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश के आलोक में उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के पत्रांक-936 दिनांक-21.11.2025 के द्वारा सभी आसनों पर माईक सिस्टम के अधिष्ठापन हेतु आदेश प्राप्त हुआ। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि नेवा परियोजना के अंतर्गत सभा वेश्म में टेबलेट लगाने वाली एजेंसी (एस0वी0एन0 नॉलेज सर्विसेज) के द्वारा सामूहिक रूप से संरचनात्मक बदलाव किया जाय। तदोपरान्त एजेंसी के द्वारा अतिरिक्त उपकरणों के आपूर्ति हेतु ऑर्डर दिया गया एवं आपूर्ति के पश्चात दिनांक-28.02.2026 को अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि संबंधित एजेंसी के द्वारा ऑडियो विडियो उपकरण से संबंधित कंपनियों के चयन किये जाने, असैनिक कार्य में विलम्ब होने, कंट्रोल रूम के स्थल निर्धारण होने, टेबलेट अधिष्ठापित करने वाली एजेंसी (एस0वी0एन0 नॉलेज सर्विसेज) के साथ समन्वय कर कार्य करने तथा सदन के सभी आसनों पर अतिरिक्त उपकरणों (माईक सिस्टम) के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करने में विलम्ब होने के फलस्वरूप दिनांक-28.02.2026 को संबंधित कार्य पूर्ण किया गया है। तदनुसार, उक्त कार्य को पूर्ण करने में निर्धारित अवधि से 5 माह 7 दिन का अतिरिक्त समय लगा है।


13. दिनांक-11.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के बैठक का निर्णय -


सम्यक विचारोपरान्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संबंधित संवेदक को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होने के शर्त के साथ विषयांकित योजना के एकरारनामा का अवधि विस्तार दिनांक-28.02.2026 (कुल 05 माह 07 दिन) तक करने की अनुशंसा के साथ विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया।


14. विभागीय निविदा समिति का निर्णय -

सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर सहमति व्यक्त करते हुए संबंधित संवेदक को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होने के शर्त के साथ विषयांकित योजना के एकरारनामा का अवधि विस्तार दिनांक-28.02.2026 (कुल 05 माह 07 दिन) तक करने का निर्णय लिया गया। एकरारनामा के अवधि विस्तार की सशर्त स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य विद्युत अभियंता-1 को प्राधिकृत किया गया। इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।


(विकास कुमार पाण्डेय)
आंतरिक विभागीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, पटना।


(असीम कुमार)
मुख्य विद्युत अभियंता-1,
भवन निर्माण विभाग, पटना।


(असीम कुमार)
अभियंता प्रमुख (विद्युत),
भवन निर्माण विभाग, पटना।


(प्रकाश कुमार)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक-प्र021/भ0वि0प्राक0-47/23-

561 (100)

दिनांक- 8/9/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार)

मुख्य विद्युत अभियंता-1,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।