

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:-ल0सि0(मो0)समयवृद्धि-348/25 -1185(मो0) /पटना,दिनांक:-10.9.2026  
प्रेषक,

ई0 राजेन्द्र कुमार  
अधीक्षण अभियंता (मु0),  
अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

विषय:-दिनांक 09.09.2026 को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता  
में विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

दिनांक 09.09.2026 को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में आहूत  
विभागीय निविदा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त  
समय वृद्धि की समीक्षा की गई-

| क्र0<br>सं0 | प्रमंडल का नाम | योजना का नाम                        | एकरारनामा<br>संख्या | अभियुक्ति                            |
|-------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1           | मधुबनी         | ओरही वीयर योजना के निर्माण<br>कार्य | 1-SBD/2019-20       | समय वृद्धि<br>स्वीकृति से<br>संबंधित |

विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-कार्यवाही की प्रति।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता (मु0)  
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1185(मो0)

/पटना, दिनांक-10.9.2026

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय Website पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ  
प्रेषित।

अनु0-कार्यवाही की प्रति।

अधीक्षण अभियंता (मु0)  
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1185 (मौ)

/पटना, दिनांक-10.9.2026

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-कार्यवाही की प्रति।

अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1185 (मौ)

/पटना, दिनांक-10.9.2026

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0-कार्यवाही की प्रति।

अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

9/


**बिहार सरकार**  
**लघु जल संसाधन विभाग**


**दिनांक 09.09.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।**


लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी अन्तर्गत (ओरही वीयर योजना के निर्माण कार्य) में समयवृद्धि पर मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1776, दिनांक-14.10.2025 एवं पत्रांक-1387 दिनांक-14.08.2026 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जो निम्नवत् हैं-


|    |                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | प्रमण्डल का नाम                                                                                                                                                   | लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी।                                            |
| 2  | कार्य का नाम                                                                                                                                                      | ओरही वीयर योजना के निर्माण कार्य                                        |
| 3  | प्राक्कलन एवं नक्शा की तकनीकी स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम/पदनाम/राशि                                                                                      | 903.889 (लाख) मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।          |
| 4  | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग                                                                                                                             | 729.812 लाख विभागीय पत्रांक 5608 दिनांक 03.12.2018                      |
| 5  | एकरारनामा संख्या एवं राशि                                                                                                                                         | 1-SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019, 808.57249 लाख                          |
| 6  | संवेदक का नाम                                                                                                                                                     | जय शंकर कुमार                                                           |
| 7  | मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि                                                                                                                     | 28.12.2019                                                              |
| 8  | मूल एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि                                                                                                                     | 31.03.2020                                                              |
| 9  | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि                                                                                                                                 | 10.06.2022                                                              |
| 10 | कार्य पूर्ण की स्थिति प्रतिशत में                                                                                                                                 | 95 प्रतिशत (पूर्ण)                                                      |
| 11 | प्रथम समय वृद्धि की स्वीकृति की तिथि एवं प्रसंग                                                                                                                   | 10.06.2022                                                              |
| 12 | यदि अनुदान की स्कीम है तब अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था की वैधिक स्थिति यथा-निबंधित समिति अधिनियम के अन्तर्गत गठित वार्षिक अंकेक्षण इत्यादि का उल्लेख किया जाय। | नहीं                                                                    |
| 13 | कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जो स्कीम/प्रस्ताव से संबंधित एवं सुसंगत हो-                                                                                          | कोविड-19 एवं भूमि विवाद के कारण योजना का कार्य स-समय पूर्ण नहीं हो सका। |

2. लघु सिंचाई प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत ओरही वीयर योजना के निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या-1-SBD/2019-20 दिनांक 28.12.2019 की समयवृद्धि दिनांक 10.06.2022 तक प्रदान किये जाने की अनुशंसा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1776 दिनांक-14.10.2025 एवं पत्रांक 1387 दिनांक 14.08.2026 द्वारा की गयी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 10.06.2022 तक इस कार्य की घटनोत्तर समयवृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है।

  
(राजेन्द्र कुमार)  
अधीक्षण अभियंता  
(मु0) अनुश्रवण  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

  
(निर्भय कुमार)  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

  
(सुनील कुमार)  
मुख्य अभियंता  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुजफ्फरपुर।

  
(सुनील कुमार)  
अभियंता प्रमुख  
लघु जल संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव  
लघु जल संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना।