

दिनांक-24.08.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, पटना के साथ हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

केन्द्रीय भवन प्रमंडल सं0-1

1. विकास भवन कॉरिडोर में फॉल्स सिलिंग :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि प्रथम तल का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य अगले 15 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। भूतल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का कार्य संरचना प्रमंडल सं0-3 द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण को निदेश दिया गया कि वे फॉल्स सिलिंग कार्य के गुणवत्ता की जांच कर लें।

2. विकास भवन परिसर में 04 लिफ्टों का अधिष्ठापन कार्य :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 26.08.2026 तक लिफ्ट का सभी उपकरण आ जाएगा। एकरारनामा के अनुसार अक्टूबर, 2026 तक कार्य पूर्ण करना है।

निदेश दिया गया कि एकरारनामा के अनुसार कार्य की गति धीमी है। संवेदक को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया जाए।

3. मुख्य द्वार के पास का लिफ्ट :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि आज यानि 24.08.2026 के शाम तक लिफ्ट मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

निदेश दिया गया कि लिफ्ट की मरम्मत निश्चित रूप से आज पूर्ण कर ली जाए। साथ ही पुराने लिफ्ट के स्थान पर नए एवं बड़े लिफ्ट के अधिष्ठापन की समीक्षा कर प्रस्ताव तैयार किया जाए।

4. मुख्य प्रवेश द्वार के पास होल्डिंग एरिया :- निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार प्रस्ताव की जांच मुख्य वास्तुविद् कर लें। तदुपरांत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।

5. विधान मंडल भवन :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि माइक अधिष्ठापन के दौरान विधान सभा के फर्स को तोड़ा गया था जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। साथ ही हाई-टी रुम का निर्माण किया गया है।

निदेश दिया गया कि सक्षम अभियंताओं से स्थल जांच के उपरांत प्रस्ताव दें।

केन्द्रीय भवन प्रमंडल सं0-2

1. लोक सेवक आवास :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि लोक सेवक आवास के नवीकरण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

अभियंता प्रमुख (विद्युत) एवं श्री राम बाबू प्रसाद को निदेश दिया गया कि प्राक्कलन की जांच कर लें, तत्पश्चात् स्वीकृति हेतु उपस्थापित करें।

2. विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संकल्प भवन में LED Screen लगा दिया गया है। जनता दरबार में तत्काल भाड़ा पर माइक की व्यवस्था की गई है।

3. मुख्य अभियंता, पटना द्वारा बताया गया कि लोक सेवक आवास के रख-रखाव एवं साफ-सफाई कार्य का प्राक्कलन अप्राप्त है।

निदेश दिया गया कि प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र भेजा जाए।

4. कार्यपालक अभियंता से माननीय मंत्रियों को आवंटित आवास के मरम्मत कार्य की प्रगति के संबंध में पृच्छा की गई। निदेश दिया गया कि जिन माननीय मंत्री के आवास में मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी है उसे शीघ्र पूरा किया जाए।
5. मुख्यमंत्री सचिवालय के अतिरिक्त भवन के निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पैनल रूम तैयार है। पैनल अधिष्ठापन के पश्चात भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

निदेश दिया गया कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना

1. आवास परिवर्तन :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल-12 आवास परिवर्तन हुआ है। 08 का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 04 में कार्य चल रहा है।

निदेश दिया गया कि शेष भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।

2. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 02 माननीय मंत्रियों को हाल में आवास आवंटित हुआ है।

निदेश दिया गया कि उक्त भवनों का मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।

3. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 158 एम.एल.ए. आवास परिसर के साफ-सफाई हेतु चयनित एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि शीघ्र एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कराया जाए।

4. जिला अतिथिगृह :- कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नए भवन के निर्माण हेतु निरूपण नक्शा तैयार किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर पुराने भवन के आंतरिक साज-सज्जा के संबंध में मुख्य वास्तुविद् को निदेश दिया गया कि मुख्यालय में पदस्थापित सहायक वास्तुविदों से प्रस्ताव तैयार कराया जाए।

उच्च न्यायालय भवन प्रमंडल, पटना

1. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि अस्पताल भवन का निविदा निष्पादित हो चुका है। निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य प्रारंभ करें।

भवन प्रमंडल गर्दनीबाग, पटना

1. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि टाईप-ए, बी एवं पदाधिकारी आवासन परिसर के साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु एजेंसी का चयन हो चुका है। एजेंसी द्वारा 01.09.2026 से कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

निदेश दिया गया कि हर-हाल में 01.09.2026 से कार्य प्रारंभ कराया जाए।

2. मंत्री इनक्लेव के साफ-सफाई कार्य हेतु एजेंसी चयन के संबंध में बताया गया कि निविदाकारों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है।

निदेश दिया गया कि विशेष प्रयास कर जल्द प्रमाण पत्रों की जांच सुनिश्चित की जाए।

3. पदाधिकारी आवासों में निर्मित वार्डरोव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कई स्थलों पर टाईल्स टूटे हुए हैं।

निदेश दिया गया कि स्नैग लिस्ट तैयार कर शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित की जाए तथा वार्डरोव निर्माण में बरती गई त्रुटियों को ठीक कराया जाए।

4. मानवाधिकार आयोग के भवन निर्माण के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 02 दिनों के बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए। निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए।

5. पदाधिकारी एवं कर्मचारी आवासन परिसर में सोलर पैनल अधिष्ठापन के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ब्रेडा द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता ब्रेडा को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र दें।

भवन प्रमंडल दानापुर, पटना

1. वरीय पदाधिकारी आवास, गर्दनीबाग में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के विषय में की गई पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पेय जल आपूर्ति हेतु WTP को ठीक कर लिया गया है। अब कोई परेशानी नहीं है।

निदेश दिया गया कि जलापूर्ति पर सतत निगरानी रखें।

उद्यान प्रमंडल, पटना

1. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ऑरनामेंटल प्लांट का कटिंग लगाया जा रहा है। अक्टूबर से फूल वाले पौधों का बीज लगाया जाएगा।

निदेश दिया गया कि इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा पौधों की आपूर्ति अपने नर्सरी से की जाए।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-


(प्रणव कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- 248540

दिनांक- 11/03/26

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियंता, पटना।