

दिनांक-17.09.2026 को अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में BSCPL Infrastructure Ltd. के साथ बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-III(A) एवं महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-II योजनाओं से संबंधित एकरारनामा को Foreclose किये जाने से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

- (i) श्री जयप्रकाश पासवान, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार। (VC के माध्यम से)
- (ii) श्री नवल किशोर भारती, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर। (VC के माध्यम से)
- (iii) श्री विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
- (iv) संबंधित अधीक्षण अभियंता, (VC के माध्यम से)।
- (v) श्री अभिनव आनन्द, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-16, पटना।
- (vi) श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-18, पटना।
- (vii) संबंधित कार्यपालक अभियंता, (VC के माध्यम से)।
- (viii) श्री तल्लूरु दयाकर, निदेशक, Director, BSCPL Infrastructure Ltd.
- (ix) श्री के. सरवण कुमार, Sr Vice President (Contracts), BSCPL Infrastructure Ltd.
- (x) BSCPL Infrastructure Ltd. के अन्य प्रतिनिधि (उपस्थिति पंजी के अनुसार)।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है:-

1. महानन्दा नदी बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-II:-


- विषयक कार्य का एकरारनामा (01SBD/2018-19) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार द्वारा दिनांक-31.08.2018 को संवेदक बी0एस0सी0पी0एल0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद के साथ संपन्न किया गया, एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि 31.03.2021 है।
- एकरारनामा के 8 वर्ष से अधिक समय व्यतित होने के उपरान्त भी वर्तमान में कुल 1940.45 एकड़ भूमि के विरुद्ध मात्र 62.37 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा सका है तथा कुल 198.37 किलोमीटर की लंबाई के विरुद्ध वर्तमान में मात्र रतबा नदी पर लगभग 1.04 किलोमीटर की लम्बाई में तटबंध निर्माण किया जा सका है।
- कार्य के कार्यान्वयन के दौरान प्रकाश में आये विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर एकरारनामा को फोर-क्लोज किये जाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक-199 दिनांक-16.02.2026 द्वारा संवेदक को पूर्व सूचना (Prior Notice) निर्गत किया गया है। इस क्रम में संवेदक के पत्रांक-68 दिनांक-18.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर का बिन्दुवार प्रतिवेदन भी कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक-530 दिनांक-25.04.2026 द्वारा संवेदक को उपलब्ध कराया गया है।
- बैठक के दौरान कार्य के एकरारनामा को फोर-क्लोज किये जाने पर संवेदक बी0एस0सी0पी0एल0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बंजारा हिल्स, हैदराबाद द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा कार्य से संबंधित कतिपय Claim/Compensation तैयार किया जा रहा है।
- संवेदक को सूचित किया गया कि विधिवत् Claim/Compensation मान्य साक्ष्य के साथ प्राप्त होने पर इस संदर्भ में एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत उचित कार्रवाई की जा सकेगी।



2. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-III(A)

- समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित BSCPL के प्रतिनिधि द्वारा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-III(A) के एकरारनामा को Foreclose किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। इसी क्रम में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा भी इस कार्य के एकरारनामा को Foreclose करने की सहमति प्रदान की गई।
- बैठक में उपस्थित BSCPL के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा IPA No-35 एवं IPA No-47 के माध्यम से क्रमशः बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, खगड़िया-2 एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, हथौड़ी में कराये गये कार्य के विरुद्ध विपत्र समर्पित किया गया है, जो आवंटन अधियाचना हेतु लंबित है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया कि संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र की जाँचोपरान्त नियमानुकूल आवंटन प्रस्ताव विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(अनुपालन:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)


(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक- बाढ़(मो०)सि०वि०-09/2026-3606

/पटना, दिनांक-21-09-2026


प्रतिलिपि:-सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक- बाढ़(मो०)सि०वि०-09/2026-3606

/पटना, दिनांक-21-09-2026


प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/कटिहार/संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता/संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी मुख्य अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक- बाढ़(मो०)सि०वि०-09/2026-3606

/पटना, दिनांक-21-09-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु निदेशित।


(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)