

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-14

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष- 0612-3138822

संचिका सं०:-ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)- डिवार-80/2022

/पटना, दिनांक:-

कार्यालय आदेश (०४)

कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-05/19-20 गुप सं०-226, नहरपुर (निसरपुरा) कुरकुरी आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य (एकरानामा सं०-89F2/19-20), को पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक मालती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, मालती निवास जय हिन्द कॉलनी, न्यू रानीपुर, फूलवारीशरीफ, पटना, पिन कोड-801505 को संबंधित कार्यपालक अभियंता, के द्वारा अनेको बार कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। एकरानामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-30.06.2020 तक करना था, परन्तु समय अवधि बीत जाने के उपरान्त भी आज तक उक्त संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। तदालोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक-1725 दिनांक-09.07.2022, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के पत्रांक-919 दिनांक-19.09.2022 एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-854 दिनांक-08.09.2022 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त के क्रम में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के कंडिका-11 (ख) के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-854 दिनांक-08.09.2022 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की गयी, जिसके क्रम में संवेदक का स्पष्टीकरण का जबाब रेफरेंस सं०-MIPL/PAT/21/2022-23 दिनांक-15.09.2022 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। इस कार्यालय का पत्रांक-979 दिनांक-07.10.2022, पत्रांक-1233 दिनांक-24.12.2022 एवं पत्रांक-44 दिनांक-04.02.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना से संवेदक के स्पष्टीकरण का जबाब के क्रम में मंतव्य एवं प्रतिवेदन की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के पत्रांक-359 दिनांक-14.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया की संवेदक द्वारा अबतक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्य स्थल पर पानी भरा रहना एवं ग्रामीणों का विवाद बतलाकर गुमहार करने के कारण पुनः संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी।

अतः वर्णित परिस्थिति में एकरानामा के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करने के लिये सम्यक विचारोपरान्त बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका 11 (क) की उप कंडिका (ii) के आलोक में संवेदक मालती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, मालती निवास जय हिन्द कॉलनी, न्यू रानीपुर, फूलवारीशरीफ, पटना, पिन कोड-801505 (निबंधन सं०-MWRDO321C2CO2013 श्रेणी-ii ल०ज०सं० विभाग) को अगले को दस वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन

ह०/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

निबंधित

ज्ञापांक:-

/ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मालती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, मालती निवास जय हिन्द कॉलनी, न्यू रानीपुर, फूलवारीशरीफ, पटना, पिन कोड-801505 (निबंधन सं0-MWRDO321C2CO2013 श्रेणी-ii ल0ज0सं0 विभाग) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:-

/ पटना, दिनांक:-

ई-मेल

प्रतिलिपि:- सभी कार्य विभाग, बिहार, पटना के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:-

/ पटना, दिनांक:-

ई-मेल

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (मु0), अनुश्रवण/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:-

/ पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/सचिव/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


ह0/

प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- 187

/ पटना, दिनांक:- 14/03/2023

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेब साइट पर पत्र को अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रभारी मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
13/03/23