

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति

सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,

मानव विकास उप मिशन,

बिहार विकास मिशन,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह सितम्बर, 2024 एवं अक्टूबर, 2024 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह सितम्बर, 2024 एवं अक्टूबर, 2024 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा0-01/2016 (खण्ड-5) 3.6.69 पटना, दिनांक- 1.9.11.2024

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

19.11.24

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरमंगा	5699.38 लाख	19.02.2020	05.06.2023	पूर्ण	-	-
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	14.09.2020	-	पूर्ण	-	-
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	22.09.2020	-	प्रारंभ नहीं	-	बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना द्वारा चयनित स्थल को यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	22.09.2020	-	प्रारंभ नहीं	-	नये स्थल की लीज संपादन की कार्यवाई की जा रही है।
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बेगूसराय	5067.60 लाख	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन	1000.00 लाख	-
10	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	डी०पी०आर० स्तर पर	1000.00 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-


 19.11.24
 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
 61

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	22632	0	1642.26	

19.11.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

127

मानव विकास उप-मिशन — मासिक प्रगति प्रतिवेदन


अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, चन्दनपट्टी, दरभंगा	919.64	11.05.2022	सितम्बर, 2024	प्रगति	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	सितम्बर, 2025	—	—	
3	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	—	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	—	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	दिनांक— 29.10.2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है।	—	



सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4918.33969	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	---	प्रगति	500.00	मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य वाधित है। मामला मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	---	पूर्ण	800.00	---
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---

4

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	---
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	---	प्रगति	650.00	---
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	—	प्रगति	923.38	Finishing Work in Progress, 75% नवम्बर, 2024 तक पूर्णतः सम्पादित।
10	हजरत मखदुम जहाँ शर्फुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	—	प्रारंभ नहीं	100.00	दिमागीय पत्रांक-3484 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाईटल सूट याद माननीय न्यायालय में चिपराधीन।
11	इमामबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	—	प्रारंभ नहीं	1500.00	Site cleaning For layout labour Shed Work in Progress.
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०- 1903, मोहनियां, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	—	प्रारंभ नहीं	500.00	कार्य आवंटित प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	—	प्रारंभ नहीं	250.00	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
14	दरगाह मखदुमशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	—	पूर्ण	30.50	---
15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वेशक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	—	प्रगति	60.00	40% जनवरी, 2025 तक पूर्णतः सम्पादित।

2

16	वक्फ इस्टेट संख्या- 2576 भिखनपुर, गुमटी नं०-02, जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	—	—	—	450.45	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
17	वक्फ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	—	—	—	607.50	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।

17.11.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

PR

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 534.36/-	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 617.86/-	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	₹ 397.25/-	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल, जिला- दरभंगा	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	₹ 425.44/-	—
5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिल्ल उलूम, ग्राम- अरई, जिला-दरभंगा	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	₹ 246.71/-	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	₹ 238.95/-	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	₹ 191.23/-	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	₹ 67.29/-	—
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	₹ 111.87/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

2

10	मदरसा इस्हाकिया सलफिया, पो०-सिसवा ताजपुर, पश्चिम चम्पारण	₹ 324.12/-	—	—	निर्माण कार्य स्थगित	₹ 0.00/-	प्रशासी विभाग के पत्रांक- 2735 दिनांक- 30.09.2022 द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित कार्रवाई अगले आदेश पर
11	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, जिला-वैशाली	₹ 240.63/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 109.89/-	—
12	मदरसा गौसिया, बेन, जिला- नालंदा	₹ 367.37/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
13	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
14	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
15	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	₹ 91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
16	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	₹ 2978.34/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 9.29/-	—
17	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	₹ 2965.97/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	₹ 0.00/-	—
18	मदरसा दारुल अदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	₹ 89.88/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
19	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना+प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	₹ 106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
20	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	₹ 106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
21	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कोंच, जिला-गया	₹ 149.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
22	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	₹ 156.65/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

1

23	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम- बरुआ, प्रखण्ड-सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर।	₹61.722/-	—	—	पूर्ण	—	—
24	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, प्रखण्ड- मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर	₹56.338/-	—	—	पूर्ण	—	—
25	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखण्ड- केवटी, जिला- दरभंगा।	₹19.80/-	—	—	पूर्ण	—	—
26	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹286.59/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
27	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०- बिठनौली, थाना- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹246.57/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
28	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹187.22/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
29	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड- दिधलबैंक, जिला- किशनगंज।	₹146.29/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
30	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, ग्राम-गोरहारी, पो०-बखरी, थाना-प्रखण्ड- परिहार, जिला- सीतामढ़ी	₹61.83/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
31	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला-गोपालगंज	₹33.503/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
32	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड-किशनपुर, जिला-सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

2

33	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिदटा, किशनपुर, जिला-सुपौल	₹209.73/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
34	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, को० नगर, जिला-पूर्णिया	₹253.60/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
35	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
36	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बनबरैया, पो०-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	₹165.34/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
37	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	₹168.26/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

19.11.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

१

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	4000	570	4,273	11,20,500	876.90728	

7.11.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

21/11/24

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	46.00	15559	11.50	227.45	

19.11.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

२५२३२२

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य ₹0 लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	10692	970183	826.35 लाख	65607.02 लाख	

leba

1.11.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अक्टूबर, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	नवम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी समय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

19.11.24
सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना