

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति
सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,
मानव विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह फरवरी, 2025 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह फरवरी, 2025 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

प्रापांक अ0स0क0 04 18 मा0 01/2016 (खण्ड 5) 1181 पटना, दिनांक 20.03.25

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु०-यथोक्त ।

20.03.25

सहायक निदेशक

Mukhya Mantri Shramshakti Yojna

Sno	Financial Year	No. of candidates Trained	Remarks
1	2020-2021	-	No training due to Covid
2	2021-2022	183	
3	2022-2023	728	
4	2023-2024	-	No training partners were tagged with MWD by BSDM
5	2024-2025	953	
	Total	1784	



अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र०	योजना का नाम		प्रारंभ होने की तिथि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह 2025 तक लाभार्थियों की संख्या	योजना के प्रारंभ से माह ... 2025 तक लाभार्थियों की संख्या	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री दिव्यार्थी प्रोत्साहन योजना		2007	39343	39716 (फरवरी, 2025 तक)	977364 (फरवरी, 2025 तक)	
2	अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना	लक्ष्य - 84	1999				
3		निर्मित - 52					
4		निर्माणाधीन - 05					
5	मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना		2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	899 0	899	4602	
6	राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		2017-18	0	0	16225	इस योजना के अंतर्गत कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत नहीं होने के कारण नहीं है
7	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना		2018	20119	14991 (फरवरी, 2025 तक)	86341 (फरवरी, 2025 तक)	
8	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास छाद्यान्त योजना		2018	11640	11868 (मार्च, 2025 तक)	94545 (मार्च, 2025 तक)	
9	परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना		2006-07	502	398 (मार्च, 2025 तक)	15925	

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना


विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	22632	0	1642.26	



 20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बरसंगा	5699.38 लाख	-	-	पूर्ण	-	-
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किरानगंज	5303.35 लाख	-	-	पूर्ण	-	-
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	-	-	प्रारंभ नहीं	-	-
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	-	-	प्रारंभ नहीं	-	-
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कौनूर	5817.99 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बेगूसराय	5067.60 लाख	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन	1000.00 लाख	-
10	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	डी०पी०आर० स्तर पर	1000.00 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
13	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पश्चिम चम्पारण बेतिया	5047.74 लाख	-	-	-	1000.00 लाख	-
14	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पटना	5665.42 लाख	-	-	-	1000.00 लाख	-

15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा	5041.70 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीवान	5849.18 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी छपरा	5983.43 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
20.03.25
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	4000	899	4602	0	888.27	

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन — मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	सितम्बर, 2025	कार्य प्रगति में।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	कार्य प्रारंभ।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	निविदा की प्रक्रिया पूर्ण।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

by

मानव विकास सप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	43	15925	10.75	2107.15	

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

512/111

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभार्थियों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी राशि सीमा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा निश्चित होती है तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा होना होता है।

12.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

labh

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य रु० लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0	977364	166.7 लाख	67,455.22 लाख	

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

20/3/25

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुसदपुर, अशोक राजमण्ड, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4918.33969	---
2	हजी खुदा वक्फ वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद तुलाम शहीद पीर मुसदशह नजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मातृशिक्षा उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	---	प्रगति	500.00	मातृशिक्षा उच्च न्यायालय, पटना के भवन के अंशों में कार्य प्रारंभ है। मातृशिक्षा उच्च न्यायालय में निर्माणाधीन।
5	बादा मखदुम शाह अजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 नजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	---	पूर्ण	800.00	---
6	मस्जिद मीरगयास वक्फ वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---

21

7	अंजुमन इस्लामियाँ वकफ इस्टेट सं०-1257 जिला-किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	पूर्ण	997.86	
8	वकफ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर बकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	प्रगति	650.00	G+1 का कार्य पूर्ण, G+2 के ऊपर Same beam and Column को रखते हुए एक अतिरिक्त तल का निर्माण करने हेतु सुझाव वकफ बोर्ड की Feasibility Report उपलब्ध कराया गया है।
9	वकफ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर दिवाहा भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं बुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	प्रगति	923.38	Finishing Work in Progress
10	हजरत मखदुम जहाँ शर्फुद्दीन यहिया मनेसी र०३० वकफ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	31.08.2022	प्रारंभ नहीं	100.00	निर्माण कार्य 3694 दिनांक 08.12.2022 को आले कायेर एक निर्माण कार्य खण्डित भूमि के संबंधित लाईटिंग सूट एवं मरामतिय योजना में दिवाही।
11	इमामबादी देगम वकफ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	प्रगति	1500.00	Site cleaning For layout labour Shed Work in Progress.
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वकफ इस्टेट सं०- 1903, मोहमिया, जिला-कौमूर (मधुबा) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	प्रारंभ नहीं	500.00	कार्य आदित्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
13	बिहार राज्य वकफ विकास योजनांतर्गत अंजुमन इस्लामिया वकफ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण।	494.23	15.03.2024	प्रारंभ नहीं	250.00	निविदा प्रक्रिया की प्रक्रिया में।
14	दरगाह मखदुमशाह, वकफ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वकफ भूमि की धेराबंदी।	30.50	12.06.2022	पूर्ण	30.50	
15	वकफ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरवक देशवक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर धेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	प्रगति	60.00	40% जनवरी, 2025 तक पूर्णतः समाप्त।

16	वकफ़ इस्टेट संख्या- 2576 मिर्जापुर, मुमटी नं०-02, जिला- भागलपुर की भूमि पर G-3 बहुदेशीय सदन का निर्माण	900.90	---	---	---	450.45	विदेश निवास की प्रक्रिया में
17	वकफ़ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला- सिवान की भूमि पर G-3 बहुदेशीय वकफ़ सदन का निर्माण	1215.16	---	---	---	607.50	विदेश निवास की प्रक्रिया में
18	वकफ़ इस्टेट संख्या- 25 जिला पूर्णिया की भूमि पर बहुदेशीय सदन का निर्माण	980.83	---	---	---	500.00	नई योजना
19	वकफ़ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G-3 बहुदेशीय सदन का निर्माण	980.83	---	---	---	500.00	नई योजना
20	वकफ़ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इरलाहपुर, जिला गोरखपुर की भूमि पर मजार/मकबरा का सुधार एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	---	---	---	104.18	नई योजना
21	वकफ़ इस्टेट संख्या- 293 विशीयान, बिहार शरीफ, जिला गोरखपुर के सौवर्धन एवं वर्द्धनकारी निर्माण कार्य	39.36	---	---	---	20.00	नई योजना

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

OP

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	फरवरी, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मार्च, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- मौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 534.36/-	—
2	मदरसा बकूल मिल्क, ग्राम- रामपुर रघरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 617.86/-	—
3	मदरसा बकूल मिल्क, ग्राम- रामपुर रघरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	₹ 397.25/-	—
4	मदरसा रहमानिया अकाल, तिरौल, जिला- दरभंगा	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	₹ 425.44/-	—
5	मदरसा जामिया जमुनिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, जिला-दरभंगा	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	₹ 246.71/-	—
6	मदरसा बकूल उलूम दलिमखाना हदरिया, तेलिया, जिला- पश्चिम बंगाल	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	₹ 238.95/-	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- मौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	₹ 191.23/-	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- मौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	₹ 67.29/-	—
9	मदरसा करिमिया हाका, जिला- पूर्वी बंगाल	₹ 111.87/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

10	मदरसा इरहाकिया सलफिया, जे०-सिसवा राजपुर, पश्चिम बंगाल	₹ 324.12/-	—	—	निर्माण कार्य स्थगित	₹ 0.00/-	प्रशासी विभाग के द्वारा- 2735 दिनांक- 30.09.2022 द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित कार्यवाही अथवा अग्रगण्य नका
11	मदरसा किरदौल उलूम, ग्राम-किरदौलबाद, जिला-दैराली	₹ 240.63/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 109.89/-	—
12	मदरसा मौसिया, देन, जिला-मालदा	₹ 367.37/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
13	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला-मधुबनी	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
14	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, ककना, जिला-पूर्वार्ध	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
15	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, मोहरिया, जिला-पूर्वार्ध	₹ 91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
16	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला-मालदा	₹ 2978.34/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 9.29/-	—
17	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	₹ 2965.97/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	₹ 0.00/-	—
18	मदरसा दारुल अदीस, पीरगंज, पूर्वार्ध, जिला-पूर्वार्ध	₹ 89.88/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
19	मदरसा इस्लामिया अरबिया, पोठिया, थाना-प्रखण्ड-फलका, जिला-कटिहार	₹ 106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
20	मुस्लिम गवर्न्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला-कटिहार	₹ 106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
21	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड-कौच, जिला-गया	₹ 149.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
22	मदरसा यतीमखाना इस्लामिया इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	₹ 156.65/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

23	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम-- बरुआ, प्रखण्ड--सरैया, जिला-- मुजफ्फरपुर।	₹61.722/-	—	—	पूर्ण	—	—
24	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम-- रामपुर उगना, प्रखण्ड-- मोतीपुर, जिला-- मुजफ्फरपुर	₹56.338/-	—	—	पूर्ण	—	—
25	मदरसा मिरबाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखण्ड-- केवटी, जिला-- दरभंगा।	₹19.80/-	—	—	पूर्ण	—	—
26	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला-- पूर्वार्ध	₹286.59/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
27	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०-- विठनौली, थाना-- के० नगर, जिला-- पूर्वार्ध	₹246.57/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
28	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला-- पूर्वार्ध	₹187.22/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
29	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड-- दिधलबैंक, जिला-- किशनगंज।	₹146.29/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
30	मदरसा मिरबाहुल उलूम, ग्राम--गोरहारी, पो०--बरखरी, थाना--प्रखण्ड-- परिहार, जिला-- सीतामढ़ी	₹61.83/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
31	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला--गोपालगंज	₹33.503/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
32	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड--किशनपुर, जिला--सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

33	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरविट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	₹209.73/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
34	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के० नगर, जिला-पूर्वार्ध	₹253.60/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
35	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	₹175.44/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
36	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बगबैरैया, पो०-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	₹165.34/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
37	मदरसा बैतुल उलूम, मोहदी बेला, प्रखण्ड-धनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	₹168.26/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
38	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	₹156.92/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
39	मदरसा कादरिया, अन्नवरुल उलूम, सरबेला बगमां इटहरी, जिला-सहरसा	₹229.55/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
40	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तिवारपुर, जिला-सहरसा।	₹180.68/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
41	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला-पूर्व धन्यारण।	₹43.91/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
42	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	₹402.56/-	-	-	-	-	-
43	मदरसा इस्लाहुल बनात जमिलिया निर्मली जिला-सुपौल	₹325.85/-	-	-	-	-	-
44	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	₹352.94/-	-	-	-	-	-

20.03.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

R. Meena