

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति

सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,

मानव विकास उप मिशन,

बिहार विकास मिशन,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अगस्त, 2024 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अगस्त, 2024 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

ज्ञापक-अ0स0क0-04-18-मा0-01/2016 (खण्ड-5) 2.788 पटना, दिनांक-10.09.2024

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

10.09.24

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	4000	480	4,273	45,000	863.75228	

10.09.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

स्वरूप

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 627.38/-	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 627.38/-	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	₹ 606.49/-	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, विरील, जिला- दरभंगा	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	₹ 424.20/-	—
5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, जिला-दरभंगा	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	₹ 284.08/-	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	₹ 276.48/-	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	₹ 210.50/-	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	₹ 76.13/-	—
9	मदरसा इस्लामिया सईदिया, ग्राम- बरूआ, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 61.722/-	—	—	पूर्ण	₹ 61.722/-	—
10	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 56.338/-	—	—	पूर्ण	₹ 56.338/-	—

Li

11	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, जिला- दरभंगा	₹ 19.80/-	—	—	पूर्ण	₹ 19.80/-	—
12	मदरसा इस्हाकिया सलफिया, पो०-सिसवा ताजपुर, पश्चिम चम्पारण	₹ 324.12/-	—	—	निर्माण कार्य स्थगित	₹ 324.12/-	—
13	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, जिला-वैशाली	₹ 240.63/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 120.32/-	—
14	मदरसा गौसिया, बेन, जिला- नालंदा	₹ 367.37/-	—	—	विवाद का निपटारा कर लिया गया है। कार्य शीघ्र प्रारंभ।	₹ 183.685/-	—
15	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 259.57/-	—
16	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 57.88/-	—
17	मदरसा करीमियाँ, ढाका, जिला- पूर्णियाँ	₹ 111.87/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 55.935/-	—
18	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	₹ 91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 91.19/-	—
19	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	₹ 2978.34/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 1000.00/-	—
20	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	₹ 2965.97/-	—	—	निविदा हेतु प्रक्रिया में।	₹ 1000.00/-	—

10.07.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

२

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	—	पूर्ण	4918.33969	—
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	—	पूर्ण	997.86	—
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	—	पूर्ण	1092.36211	—
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.20219	—	प्रगति	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बाधित है। मानला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	—	पूर्ण	800.00	—
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—

4

7	अंजुमन इस्लामियाँ वकफ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---
8	वकफ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	---	प्रगति	650.00	---
9	वकफ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	---	प्रगति	600.00	---
10	हजरत मखदुम जहाँ शफुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वकफ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	---	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाईटल सूट याद माननीय न्यायालय में विचारधीन।
11	इमामबांदी बेगम वकफ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	---	प्रारंभ नहीं	1500.00	Site cleaning For layout labour Shed Work in Progress.
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वकफ इस्टेट सं०- 1903, मोहनिया, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	---	प्रारंभ नहीं	500.00	कार्य आवंटित प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
13	बिहार राज्य वकफ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वकफ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्पलेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	---	प्रारंभ नहीं	250.00	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
14	दरगाह मखदुमशाह, वकफ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वकफ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	---	पूर्ण	30.50	---
15	वकफ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वेशवक इस्लामपुर, जिला- नालंदा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	---	प्रगति	60.00	सीमांकन विलम्ब से हुआ।

Handwritten signature

16	वक्फ इस्टेट संख्या— 2576 भिखनपुर, गुमटी नं०-02, जिला— भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	—	—	—	450.45	विभागीय पत्रांक—251 दिनांक—27.08.2024 द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को आवंटित।
17	वक्फ इस्टेट संख्या— 521 पुराना किला, जिला—सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	—	—	—	607.50	विभागीय पत्रांक—252 दिनांक—27.08.2024 द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को आवंटित।

[Signature]
10.09.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

[Signature]

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	19.02.2020	05.06.2023	पूर्ण	—	
2	अल्पसंख्यक विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	14.09.2020	—	पूर्ण	—	
3	अल्पसंख्यक विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	22.09.2020	—	प्रारंभ नहीं	—	बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना द्वारा चयनित स्थल को यथा-स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।
4	अल्पसंख्यक विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	22.09.2020	—	प्रारंभ नहीं	—	नये स्थल की लीज संपादन की कार्रवाई की जा रही है।
5	अल्पसंख्यक विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	—	—	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	—
6	अल्पसंख्यक विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	—	—	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	—
7	अल्पसंख्यक विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	—	—	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	—

✓

10.09.24

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024
वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)	

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	30.00	15476	07.50	208.45	

10.09.24
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन.

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, चन्दनपट्टी, दरभंगा	919.64	11.05.2022	सितम्बर, 2024	प्रगति	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	सितम्बर, 2025	—	—	
3	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	—	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	—	—	
5	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के परिसर में	600.41	—	—	राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगाया गया है।	—	



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी समय सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

10.09.24
सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मनिषा

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य ₹0 लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0.00	937683	16928.81 लाख	60462.32 लाख	

10.09.24
सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
(अपिमा)

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अगस्त, 2024
प्रतिवेदन की तिथि	सितम्बर, 2024

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	22232	0	1642.26	

10.09.24

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

संलग्न