

दिनांक-11.04.2025 को विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार की अध्यक्षता में एम्स, दरभंगा के निर्माण से संबंधित हाईब्रिड मोड में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- 1 प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
- 2 प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
- 3 सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
- 4 प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, पटना।
- 5 अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि
- 6 महाप्रबंधक, (एच०एस०सी०सी० इण्डिया लि०), नोएडा, उत्तर प्रदेश।

सर्वप्रथम सभी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। भारत सरकार की निर्माण एजेसी एच०एस०सी०सी० (इण्डिया) लि० के प्रतिनिधि श्री सुभाष शर्मा, महाप्रबंधक, प्रोजेक्ट द्वारा बताया गया कि एम्स दरभंगा के लिए चिन्हित भूमि का सीमांकन कार्य पूरा हो चुका है और सीमा चिन्हित करने हेतु पिलर गाड़े जा चुके हैं। बाउन्ड्री कार्य हेतु निविदा प्राप्त है। अगले सप्ताह तक कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा और कार्य प्रारंभ भी इस महीने में कर दिया जायेगा। आई०आई०टी०, नई दिल्ली द्वारा मुख्य निर्माण कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे अगले दो माह के अन्दर पूर्ण करने की संभावना है। साथ ही उनके द्वारा समझौता ज्ञापन के निम्नांकित बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

- 1 **जल निकासी का प्रबंधन** - प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा एम्स, दरभंगा के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि को बाढ़ के पानी एवं जल-जमाव से बचाने के लिए चारों ओर से रिंग बांध बनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही एम्स परिसर से पानी निकालने हेतु सम्प हाउस का निर्माण कराने का सुझाव दिया गया। इस बिंदु पर एच०एस०सी०सी० की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
- 2 **मिट्टी भराई** :- एच०एस०सी०सी० द्वारा चिन्हित भूमि के लो लैण्ड होने के कारण परिसर में लगभग 5 मीटर मिट्टी भराई की आवश्यकता बताई गई। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रतिबद्धता व्यक्त की जा चुकी है। बैठक में एच०एस०सी०सी० के प्रतिनिधि को इससे दुबारा अवगत कराया गया एवं बताया गया कि इस मद में राज्य सरकार द्वारा 309.29 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है जिसे आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी भराई सहित रिंग बांध निर्माण हेतु उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मिट्टी भराई के लिए प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा चिन्हित भूमि के निकट की नदियों की गाढ़ का उपयोग करने हेतु अनापत्ति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- 3 **बिजली** :- प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा बताया गया कि चिन्हित भूमि से 33 के०वी० का हाईटेंशन का लाइन नहीं गुजरा है बल्कि इस भूमि से 400 के०वी० का दरभंगा-सीतामढ़ी संचरण लाइन गुजरा है। इसे हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किये जाने की जानकारी दी गई। साथ ही 11.67 करोड़ रुपये की लागत से पावर सब-स्टेशन बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार किये जाने की भी सूचना दी गई। निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राक्कलन के आधार पर आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

एम्स, दरभंगा के लिए भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए ग्रिड स्टेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया, जिसपर लगभग 347 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राज्य सरकार और

एच०एस०सी०सी० के बीच 50-50 व्यय का वहन करने का सुझाव भी दिया गया। इस सबध मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग दिल्ली जाकर सबधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेगे तथा उपर्युक्त प्रस्तावों पर समुचित विचारोपरान्त निर्णय लेने का अनुरोध करेगे।

एम्स, दरभंगा के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति मे प्रबध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

- 4 **सम्पर्कता:** अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग द्वारा यह बताया गया कि विभाग द्वारा शोभन बाईपास के फोर लेन का कार्य किया जा रहा है।
- 5 **जलापूर्ति:** प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि एम्स दरभंगा को आवश्यकतानुसार जलापूर्ति की व्यवस्था पम्प हाउस की स्थापना कराकर की जायेगी। पम्प हाउस की स्थापना हेतु आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध कराने हेतु एस०एस०सी०सी० के प्रतिनिधि को आवश्यक निर्देश दिया गया।
अंत मे धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रबध अमृत)

ज्ञापाक-1/विविध-44/2022- 346(1)

पटना, दिनांक- 11.04.2025

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल ससाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-कार्यकारी निदेशक, एम्स दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रबध निदेशक, एच०एस०सी०सी० इण्डिया लि०, नोएडा, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-श्रीमती अंकिता मिश्रा बुदेला, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विकास आयुक्त

-सह-

अपर मुख्य सचिव।