

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

संतोष कुमार
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,
मानव विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह जुलाई, 2025 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह जुलाई, 2025 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन


ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा०-01/2016 (खण्ड-5) 4238 पटना, दिनांक- 08.08.2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।



सरकार के अवर सचिव

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	-	-	पूर्ण	-	संचालित
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	-	-	पूर्ण	-	संचालित
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	-	-	बालक छात्रावास का फाउंडेशन कार्य प्रगति में। प्रशासनिक भवन का मिट्टी कटाई कार्य प्रगति में। स्टाफ क्वार्टर का फाउंडेशन कार्य प्रगति में।	3798.00 लाख	-
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	-	-	एक सप्ताह में दूसरी भूमि का चयन कर लिया जायेगा।	-	-
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	-	-	स्कूल भवन का द्वितीय तल का ढलाई कार्य पूर्ण। बालिका छात्रावास के भू-तल का सेंटरिंग कार्य प्रगति में।	2500.00 लाख	-
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	-	-	स्कूल भवन के तीनों तल का ढलाई हो गया है। फिनिशिंग का भी कार्य प्रारंभ किया गया है।	4250.00 लाख	-
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	-	-	स्कूल भवन के द्वितीय तल का कॉलम कार्य प्रगति में।	4250.00 लाख	-
8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	-	-	प्रशासनिक भवन एवं बालक छात्रावास का फाउंडेशन कार्य पूर्ण।	2500.00 लाख	-

9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, वेगूसराय	5067.60 लाख	-	-	पुनर्निविदा में।	1000.00 लाख	-
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	कार्य आवंटित	1000.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	बालक छात्रावास के भू-तल का सेंट्रिंग कार्य प्रगति में। बालिका छात्रावास के प्रथम तल का सेंट्रिंग कार्य प्रगति में। चहारदिवारी निर्माण कार्य में उत्तर साईड में खटाल होने के कारण कार्य बाधित।	5555.89 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	दिनांक-23.07.2025 को Technical Bid खुलेगा।	1000.00 लाख	-
13	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पश्चिम चम्पारण बेतिया	5047.74 लाख	-	-	चहारदिवारी कार्य प्रारंभ।	1000.00 लाख	-
14	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पटना	5665.42 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।	1000.00 लाख	-
15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा	5041.70 लाख	-	-	दिनांक-30.07.2025 को Technical Bid खुलेगा।	1500.00 लाख	-
16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	-	-	चहारदिवारी कार्य प्रारंभ। बालक छात्रावास का मिट्टी कटाई कार्य के दौरान मिट्टी के नीचे पत्थर आ रहा है।	1500.00 लाख	-
17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीवान	5849.18 लाख	-	-	एकेडमीक भवन का मिट्टी कटाई कार्य प्रगति में। टीचर क्वार्टर का फाउंडेशन कार्य प्रारंभ। चहारदिवारी का भी कार्य प्रारंभ किया गया है।	2600.00 लाख	-

18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी चम्पारण	5983.43 लाख	-	-	मजदूर आदि के रहने हेतु शेड का निर्माण किया जा रहा है। सीमांकन किया जाना है।	1500.00 लाख	-
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	-	-	टेंडर निष्पादन की प्रक्रिया में। ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है।	-	-
20	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भागलपुर	5632.60 लाख	-	-	दिनांक- 03.09.2025 को टेंडर खुलेगा।	1000.00 लाख	-
21	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अररिया	5697.46 लाख	-	-	दिनांक- 23.08.2025 को टेंडर खुलेगा।	1000.00 लाख	-
22	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गोपालगंज	5600.74 लाख	-	-	ग्रामीणों के विरोध के कारण मिट्टी जाँच नहीं हो पायी है।	1000.00 लाख	-
23	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रोहतास	5613.68 लाख	-	-	दिनांक- 03.09.2025 को टेंडर खुलेगा।	1000.00 लाख	-
24	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बक्सर	5337.65 लाख	-	-	दिनांक- 03.09.2025 को टेंडर खुलेगा।	1000.00 लाख	-

Signature

अवर सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
Syden

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)


क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4801.52	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	उमरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	---	प्रारंभ नहीं	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आलोक में कार्य वाधित है। मामला मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	---	पूर्ण	800.00	---
6	मस्जिद भीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---

10

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	---	प्रगति	650.00	31.08.2025 कार्य पूर्ण हो जायगा।
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	---	पूर्ण	923.38	Finishing Work in Progress
10	हजरत मखदुम जहाँ शर्फुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	---	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि में संवर्धित टाईटल सूट बाद माननीय न्यायालय में विचारधीन।
11	इमामवादी वेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	---	प्रगति	2030.00	Shuttering work in under Progress for Roof of basement 30%
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०- 1903, मोहनिया, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	---	प्रगति	500.00	द्वितीय तल का ढलाई कार्य प्रगति में।
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्पलेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	---	प्रगति	250.00	एक सप्ताह में फिनिशिंग कार्य हो जायगा।
14	दरगाह मखदुमशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	---	पूर्ण	30.50	---
15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वेशवक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	---	पूर्ण	135.82	---

16	वकफ इस्टेट संख्या- 2576 भिखनपुर, गुमटी नं० 02 जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	---	---	प्रगति	450.45	कार्य आवंटित।
17	वकफ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वकफ भवन का निर्माण	1215.16	---	---	प्रगति	607.50	सभी तल का ढलाई हो गया है।
18	वकफ इस्टेट संख्या- 215 जिला पूर्णियाँ की भूमि पर बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	500.00	परिचाद निष्पादन की प्रक्रिया में।
19	वकफ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	500.00	रिटेंडर की प्रक्रिया में।
20	वकफ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इस्लामपुर, जिला नालंदा की भूमि पर मजार/मकबरा का सुरक्षा एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	---	---	---	104.18	टेंडर खुलने की प्रक्रिया में।
21	वकफ इस्टेट संख्या- 2931 चिश्तीयाना, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा के सौंदर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य	39.36	---	---	---	20.00	टेंडर खुलने की प्रक्रिया में।
22	वकफ इस्टेट संख्या- 2393 कदवा जिला कटिहार की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण।	1233.84	---	---	---	600.00	
23	बीबी नजीरन वकफ इस्टेट संख्या- 524, बडहरिया, जिला- सिवान की भूमि पर चहारदिवारी का निर्माण।	262.41	---	---	---	40.00	
24	वकफ इस्टेट संख्या- 246 मोहम्मदपुर परगना, फुलवारी शरीफ, जिला- पटना की चहारदिवारी निर्माण।	68.13	---	---	---	20.00	




8/8/25

अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	—	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	—	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल, जिला- दरभंगा	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	—	—
5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, जिला-दरभंगा	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	—	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	—	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	—	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	—	—
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	₹ 111.87/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

0	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, जिला-वैशाली	₹ 240.63/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
1	मदरसा गौसिया, बेन, जिला- नालंदा	₹ 367.37/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
12	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
13	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
14	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	₹91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
15	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	₹2978.34/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
16	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	₹2965.97/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
17	मदरसा दारुल अदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	₹89.88/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
18	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना+प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	₹106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
19	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	₹106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
20	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कोंच, जिला-गया	₹149.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
21	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	₹156.65/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
22	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम- बरुआ, प्रखण्ड-सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर।	₹61.722/-	—	—	पूर्ण	—	—

23	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, प्रखण्ड- मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर	₹56.338/-	-	-	पूर्ण	-	-
24	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखण्ड- केवटी, जिला- दरभंगा।	₹19.80/-	-	-	पूर्ण	-	-
25	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹286.59/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
26	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०- बिठनौली, थाना- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹246.57/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
27	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹187.22/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
28	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड- दिधलबैंक, जिला- किशनगंज।	₹146.29/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
29	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, ग्राम-गोरहारी, पो०-बखरी, थाना+प्रखण्ड- परिहार, जिला- सीतामढ़ी	₹61.83/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
30	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला-गोपालगंज	₹33.503/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
31	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड-किशनपुर, जिला-सुपौल	₹175.44/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
32	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	₹209.73/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-

33	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के0 नगर, जिला-पूर्णिया	₹253.60/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
34	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
35	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बनबरैया, पो0-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिधलबैंक, जिला-किशनगंज	₹165.34/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
36	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	₹168.26/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
37	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	₹156.92/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
38	मदरसा कादरिया, अनवारुल उलूम, सरबेला बनमां इटहरी, जिला-सहरसा	₹229.55/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
39	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।	₹180.68/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
40	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	₹43.91/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
41	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	₹402.56/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
42	मदरसा इशलाहूल बनात जमिलिया निर्मली जिला- सुपौल	₹325.85/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
43	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	₹352.94/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
44	मदरसा अशरफिया रहमानियाँ, अमारी कुकरौन, जिला-पूर्णिया	₹126.49/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
45	मदरसा रेफाहुल मुस्लेमीन रजवीनगर, इकडा कुम्हियां, पो0- लोहागढ़ा, हाट, जिला-किशनगंज।	₹177.93/-	—	—	—	—	—

46	मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखंड- टेढ़ागाछ, जिला किशनगंज।	₹166.16/-	—	—	—	—	—
47	मदरसा आलिया सिद्दीकिया, दिघौच, प्रखण्ड - बैसा, जिला- पूर्णियाँ।	₹33.46/-	—	—	—	—	—
48	मदरसा इस्लामियाँ, चिरौटना, तलहाबुजुर्ग, जिला- समस्तीपुर	₹118.14/-	—	—	—	—	—
49	मदरसा मदर्सतुल बनात, सोनसा सिधिया, जिला-समस्तीपुर	₹118.20/-	—	—	—	—	—
50	मदरसा इस्लामियाँ एकेडमी सिरसिया, प्रखंड- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर	₹181.04/-	—	—	—	—	—
51	मदरसा हिमायतुल इस्लाम,	₹96.55/-	—	—	—	—	—
52	मदरसा मेहरुल इस्लाम रहुआ, प्रखंड- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	₹130.95/-	—	—	—	—	—
53	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, रानीपत्रा, पूर्णिया पूर्व, जिला-पूर्णियाँ	₹65.93/-	—	—	—	—	—
54	मदरसा रहमानियाँ खपड़ा, ग्राम खपड़ा, प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णियाँ	₹33.46/-	—	—	—	—	—
55	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला-बक्सर	₹112.36/-	—	—	—	—	—
56	मदरसा सिद्दिकिया रिजाउल इस्लाम, कौआमारी, जिला- कटिहार	₹45.564/-	—	—	—	—	—
57	मदरसा अशरफुल बनरत, माल छड़ी, जिला-अररिया।	₹114.71/-	—	—	—	—	—
58	मदरसा इस्लामियाँ याकुबिया, मधुरा, राजपुर, जिला- सुपौल	₹88.71/-	—	—	—	—	—

59	मदरसा इस्लामियाँ मकासिदुल उलूम, जनेरवा, बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	₹43.91	—	—	—	—	—
60	मदरसा नैरुल इस्लाम उलूम, ग्राम-चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार।	₹49.998/-	—	—	—	—	—
61	मदरसा इस्लामियाँ जफरुल उलूम, ग्राम- चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार।	₹49.998/-	—	—	—	—	—
62	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ बलरामपुर, जिला- कटिहार।	₹49.998/-	—	—	—	—	—
63	मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला- कटिहार	₹45.564/-	—	—	—	—	—

Singh
8.8.25

अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

१

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना


विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार को यह है जो NSP के माध्यम से संचालित है जिसके अंतर्गत सीमा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निगरानी होता है। तथा अन्य व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रतिष्ठा


अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य ₹0 लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0	979769	439.8 लाख	112582.49 लाख	

Singh
8.8.25

अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

प्रतिष्ठा

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	300	22932	0	1642.26	


अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	11	16001	2.75	2126.15	

अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

Sorley

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन


अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	जुलाई, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	अगस्त, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	—	द्वितीय तल का कार्य प्रगति में।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	प्लिंथ कार्य प्रगति में।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	कार्य बाधित। स्थानीय लोगों का विरोध।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	प्रथम तल का कॉलम कार्य प्रगति में।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	कार्य आवंटित	—	
6	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, सीतामढ़ी	885.04	—	—	23.08.2023 को टेंडर खुलेगा।	—	
7	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, बेगूसराय	558.12	—	—	21.08.2023 को टेंडर खुलेगा।	—	


 अवर सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

