

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति
सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,
मानव विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अप्रैल, 2025 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह अप्रैल, 2025 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा0-01/2016 (खण्ड-5) 1976 पटना, दिनांक-22.05.2025

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

22.05.25

सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	सितम्बर, 2025	कार्य प्रगति में।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	कार्य प्रारंभ।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	जून, 2025	कार्य प्रारंभ।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	कार्य प्रारंभ।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	

22.05.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना



मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	0	22632	0	1642.26	

22.05.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

Sd/-

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन


मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य रु० लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	—	0	979769	0	112118.69 लाख	


 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
 लक्षित

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के माध्यम से संचालित है, जिसकी समग्र सीमा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित होता है। तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

1-2-2025-25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

प्रति

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 534.36/-	—
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 627.38/-	—	—	पूर्ण	₹ 617.86/-	—
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	₹ 606.49/-	—	—	पूर्ण	₹ 397.25/-	—
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरोल, जिला- दरभंगा	₹ 424.20/-	—	—	पूर्ण	₹ 425.44/-	—
5	मदरसा जामिया जम्हूरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, जिला-दरभंगा	₹ 284.08/-	—	—	पूर्ण	₹ 246.71/-	—
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	₹ 276.48/-	—	—	पूर्ण	₹ 238.95/-	—
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 210.50/-	—	—	पूर्ण	₹ 191.23/-	—
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	₹ 76.13/-	—	—	पूर्ण	₹ 67.29/-	—
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	₹ 111.87/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

10	मदरसा इस्हाकिया सलफिया, पो०-सिसवा ताजपुर, पश्चिम चम्पारण	₹ 324.12/-	—	—	निर्माण कार्य स्थगित	₹ 0.00/-	प्रशासी विभाग के पत्रांक- 2735 दिनांक- 30.09.2022 द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित कार्यवाही अग्रगते अग्रगते नक
11	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, जिला-वैशाली	₹ 240.63/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 109.89/-	—
12	मदरसा गौसिया, बेन, जिला- नालंदा	₹ 367.37/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
13	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	₹ 519.14/-	—	—	निर्माणाधीन	₹ 0.00/-	—
14	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	₹ 57.88/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
15	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	₹91.19/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
16	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	₹2978.34/-	—	—	निर्माणाधीन	₹9.29/-	—
17	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	₹2965.97/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	₹0.00/-	—
18	मदरसा दारुल अदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	₹89.88/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
19	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना-प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	₹106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
20	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	₹106.19/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
21	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कौंच, जिला-गया	₹149.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
22	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाड़ी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	₹156.65/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

23	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम— बरुआ, प्रखंड—सरैया, जिला— मुजफ्फरपुर।	₹61.722/-	—	—	पूर्ण	—	—
24	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम— रामपुर उगना, प्रखण्ड— मोतीपुर, जिला— मुजफ्फरपुर	₹56.338/-	—	—	पूर्ण	—	—
25	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखंड— केवटी, जिला— दरभंगा।	₹19.80/-	—	—	पूर्ण	—	—
26	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला— पूर्णियाँ	₹286.59/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
27	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०— बिठनौली, थाना— के० नगर, जिला— पूर्णियाँ	₹246.57/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
28	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला— पूर्णियाँ	₹187.22/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
29	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढ़ा, प्रखण्ड— दिधलबैंक, जिला— किशनगंज।	₹146.29/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
30	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, ग्राम—गोरहारी, पो०—बरखरी, थाना+प्रखण्ड— परिहार, जिला— सीतामढ़ी	₹61.83/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
31	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला—गोपालगंज	₹33.503/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
32	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड—किशनपुर, जिला—सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—

33	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	₹209.73/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
34	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के० नगर, जिला-पूर्णिया	₹253.60/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
35	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	₹175.44/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
36	मदरसा इस्लामियाँ फौजुल गोरबा, बनबरैया, पो०-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	₹165.34/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
37	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	₹168.26/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
38	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	₹156.92/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
39	मदरसा कादरिया, अनवारुल उलूम, सरबेला बनमां इटहरी, जिला- सहरसा	₹229.55/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
40	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।	₹180.68/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
41	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	₹43.91/-	—	—	निविदा की प्रक्रिया में।	—	—
42	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	₹402.56/-	—	—	—	—	—
43	मदरसा इस्लाहूल बनात जमिलिया निर्मली जिला- सुपौल	₹325.85/-	—	—	—	—	—
44	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	₹352.94/-	—	—	—	—	—

22.05.25
सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

R

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------


माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियाँ हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5084.36	27.12.2021	—	पूर्ण	4801.52	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम दाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	—	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह नजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	—	प्रगति	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बाधित है। मामले मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अंजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 नजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	—	पूर्ण	800.00	----
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	----

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	—	पूर्ण	997.86	—
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	—	प्रगति	650.00	G+1 का कार्य पूर्ण, G-1 के ऊपर Same beam and एवं Column को रखते हुए एक अतिरिक्त तल का निर्माण करने हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड को Feasibility Report उपलब्ध कराया गया है।
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	—	प्रगति	923.38	Finishing Work in Progress
10	हजरत मखदुम जहाँ शर्फुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	31.08.2022	—	प्रारंभ नहीं	100.00	विभागीय पत्रांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित। भूमि से संबंधित टाइटल सूट बाद माननीय न्यायालय में विचारधीन।
11	इनामबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	—	प्रगति	2030.00	Shuttering work in under Progress for Roof of basement 30%
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०-1903, मोहनियां, जिला-कैमूर (भभुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	—	प्रगति प्रारंभ नहीं	500.00	Plinth work in progress 20%
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला-किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्पलेक्स का निर्माण।	494.23	15.03.2024	—	प्रगति	250.00	भूतल के कॉलम का छह बंधने का कार्य एवं चहारबंदी के कॉलम-बलई एवं ईट चिमई का कार्य प्रगति पर।
14	दरगाह मखदुनशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	—	पूर्ण	30.50	—
15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक वेशवक इस्लामपुर, जिला- नालन्दा की भूमि पर घेराबंदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	—	पूर्ण	135.82	—

16	वक्फ इस्टेट संख्या- 2576 भिखनपुर, गुमटी नं०-02, जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	---	---	---	450.45	पुनः निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में
17	वक्फ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	---	---	प्रगति	607.50	प्रथम हल का बलई कार्य प्रगति पर।
18	वक्फ इस्टेट संख्या- 215 जिला पूर्णियाँ की भूमि पर बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	---	500.00	निविदा आमंत्रित : निविदा खोलने की प्रक्रिया में।
19	वक्फ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	---	500.00	मिट्टी जॉट की प्रक्रिया में।
20	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इस्लामपुर, जिला- नालंदा की भूमि पर मजार/मकबरा का सुरक्षा एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	---	---	---	104.18	डी०पी०आर० की प्रक्रिया में।
21	वक्फ इस्टेट संख्या- 2931 चिश्तीयाना, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा के सौंदर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य	39.36	---	---	---	20.00	डी०पी०आर० की प्रक्रिया में।


 22.05.25
 सहायक निदेशक
 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
 08/

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	800	65	15990	4.50	2123.40	

22.05.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

22/5/25

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	4000	1163	4734	0	918.71	

[Signature]
22.05.25

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

Sandor Kumar

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------


माह	अप्रैल, 2025
प्रतिवेदन की तिथि	मई, 2025

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	-	-	पूर्ण	-	संचालित
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैशनगंज	5303.35 लाख	-	-	पूर्ण	-	संचालित
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णियाँ	5334.09 लाख	-	-	प्रारंभ नहीं	-	-
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नहुदनी	5334.09 लाख	-	-	प्रारंभ नहीं	-	-
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	-	-	निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में	1000.00 लाख	-
8	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार	5717.51 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
9	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, देगूसराय	5067.60 लाख	-	-	निविदा प्रक्रियाधीन	1000.00 लाख	-
10	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	डी०पी०आर० स्तर पर	1000.00 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	निविदा आमंत्रित	1000.00 लाख	-
13	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पश्चिम चम्पारण देतिया	5047.74 लाख	-	-	-	1000.00 लाख	-
14	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पटना	5665.42 लाख	-	-	-	1000.00 लाख	-

15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरस	5041.70 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीवान	5849.18 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी चम्पारण	5983.43 लाख	-	-	-	1500.00 लाख	-
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	-	-	-	-	-




22.05.25

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना