

1333
08/05/25

15

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या- 2150504/2151180/2191049/1190561/1240473) ग्राम+ पो0-भेजा, अंचल- मधेपुर, जिला-मधुबनी, पिन-847408 को कार्य प्रमंडल बेनीपुर के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 -एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत "राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल" पथ निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-18/SBD/2023-24) आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.03.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.03.2025 है।

संदर्भित पथ निर्माण कार्य की प्रगति एकरारनामा के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर का पत्रांक 803 दिनांक 25.09.2024 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए पत्रांक 940 अनु0 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से काली सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुशंसा किया गया।

तदालोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा द्वारा उनके पत्रांक 380 अनु0 दिनांक 11.04.2025 एवं मुख्य अभियंता-06, दरभंगा के पत्रांक 582 अनु0 दिनांक 12.04.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत किए जाने हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा समर्पित किया गया।

संवेदक रंजीत कुमार राउत को कालीकृत किये जाने हेतु प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय पत्रांक 786 दिनांक 21.02.2025, पत्रांक 1393 दिनांक 11.04.2025 एवं पत्रांक 4657 दिनांक 28.04.2025 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से संवेदक रंजीत कुमार राउत को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किये जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या- 2150504/2151180/2191049/1190561/1240473) ग्राम+ पो0-भेजा, अंचल- मधेपुर, जिला-मधुबनी, बिहार पिन-847408 को एम0एम0जी0एस0वाई0 -एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत "राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल" पथ निर्माण कार्य ससमय नहीं किए जाने संबंधी आरोपो को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्देश कुमार)
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 6/5/25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-03/2025 4972

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, /भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
1677
13/05/25

(निर्देश कुमार)
अभियंता प्रमुख

611(HO)

Kajal K m
78.05.25
34 सी.चव
42 गावा-26

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
मै.सं.प्र.सं. 08/05/25
दिनांक 08/05/25

प्र.पत्र
13/05/25

श्री.वे.के.जी
13/05/25

443
14/5/25

14

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-03/2025 4972

/पटना, दिनांक:- 6/5/2025

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-03/2025 4972

/पटना, दिनांक:- 6/5/2025

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-03/2025 4972

/पटना, दिनांक:- 6/5/2025

निबंधित/
ईमेल

प्रतिलिपि:- रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या- 2150504/2151180/2191049/1190561/1240473) S/O-राम गुलाम राउत ग्राम+ पो0- भेजा, अंचल- मधेपुर, जिला-मधुबनी, पिन-847408, मो0-9931286618, ईमेल -ranjeet301081@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

का.

27 वेर