

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयन्ति
सहायक निदेशक

सेवा में,

उप मिशन निदेशक,
मानव विकास उप मिशन,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- विभागीय योजनाओं से संबंधित माह मार्च, 2026 का अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में विभागीय योजनाओं से संबंधित माह मार्च 2026 का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
ह०/-
सहायक निदेशक

ज्ञापांक-अ0स0क0-04-18-मा0-01/2016 (खण्ड-5) 1.354 पटना, दिनांक-10.04.2026

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त ।

10.04.26
सहायक निदेशक

मानव विकास उप-मिशन – मासिक प्रगति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यक छात्रावास एवं रख-रखाव योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/ प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, अररिया	866.44	—	—	भवन के रंग-रोगन एवं कोटा फ्लोरिंग कार्य प्रगति में।	—	
2	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	संरचना कार्य पूर्ण।द्वितीय तल पर प्लास्टर एवं तृतीय तल पर ईट जुड़ाई कार्य प्रगति में।	—	
3	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, जमुई	660.75	—	—	द्वितीय तल का सेटरिंग कार्य प्रगति में।	—	
4	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मुजफ्फरपुर	806.16	—	—	तृतीय तल का ढलाई कार्य पूर्ण। द्वितीय तल पर कोटा फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर।	—	
5	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, औरंगाबाद	872.12	—	—	शॉर्ट कॉलम कार्य प्रगति में।	—	
6	अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, सीतामढ़ी	885.04	—	—	सीमांकन के बाद कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	—	

12/2

7	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, बेगूसराय	558.12	—	—	कार्य स्थगित।	—	
8	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, भोजपुर	575.48	—	—	सीमाकन की प्रक्रिया में।	—	
9	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, मधुबनी	571.93	—	—	कार्य प्रारंभ।	—	
10	अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अररिया	1063.55	—	—	कार्य प्रारंभ।	—	

*निर्मित 50 अल्पसंख्यक छात्रावासों की कुल आवासन क्षमता— 5115 है, जिसमें 3704 छात्रों आवासित है।

*मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रों को अनुदान की राशि फरवरी, 2026 में 1050 छात्रों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया गया है।

*मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत 20 छात्रावासों में आवासित 1395 छात्रों को मार्च, 2026 में खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है।

bu

10.04-26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	राज्य कोचिंग योजना	2006-2007	6000	350	33532	58.32	1943.46	



10.04.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य रू० लाख में

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	2007-08	-	53539	1045212	1098.35	121786.07 लाख	

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
10.04.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026
वित्तीय लक्ष्य (रू0 लाख में)	

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना	2008-2009	—	0.00	—	0.00	—	केन्द्र सरकार की योजना है जो NSP के मध्यम से संबंधित है, जिसकी समय सीमा अल्पसंख्यक कर्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित होती है तथा राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा नही किया जाता है

प्रतिवेदक

10.04.26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	2008-2009 से प्रारंभ 2013-14 से कार्यान्वित	2000	90	5186	0.00	941.41	

10.04.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

809047

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026
वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)	

क्र०	योजना का नाम	प्रारंभ होने की तिथि	लक्षित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवेदित माह में लाभुकों की संख्या	योजना के प्रारंभ से प्रतिवेदित माह तक लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रतिवेदित माह में व्यय की गई राशि	योजना के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना	2006-2007	400	35	16211	8.75	1268.90	

10.04.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना।

5/1/24

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य वक्फ विकास योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अंजुमन इस्लामियों हॉल, वक्फ स्टेट सं०-2146 मुरादपुर, अशोक राजपथ, पटना में पुराने भवन को तोड़ कर G+6 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	5064.36	27.12.2021	---	पूर्ण	4801.52	---
2	हाजी खुदा वक्फ इस्टेट सं०-1190 राम बाग, कन्हौली, मुजफ्फरपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	26.02.2019	---	पूर्ण	997.86	---
3	नूर मोहम्मद, वक्फ इस्टेट सं०-1628 बरियारपुर, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1092.36	11.09.2023	---	पूर्ण	1092.36211	---
4	हजरत सैयद गुलाम शहीद पीर मुरादशाह मजार, वक्फ इस्टेट सं०-663 निकट मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	1467.86	06.02.2019	---	प्रारंभ नहीं	500.00	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में कार्य बंदित है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिचराधीन।
5	बाबा मखदुम शाह अजान पीर वक्फ इस्टेट सं०-2353 मजार गली शेखपुरा, पटना में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	875.78	26.02.2019	---	पूर्ण	800.00	---
6	मस्जिद मीरग्यास चक वक्फ इस्टेट सं०-674 जिला दरभंगा में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---

7	अंजुमन इस्लामियाँ वक्फ इस्टेट सं०-1257 जिला किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	997.86	06.02.2020	---	पूर्ण	997.86	---
8	वक्फ इस्टेट सं०-957, अखतियारपुर चकनूर, समस्तीपुर में G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	857.28	31.08.2020	---	पूर्ण	857.28	---
9	वक्फ इस्टेट सं०-720 इस्लामपुर जिला नालन्दा की भूमि पर विवाह भवन, मुसाफिरखाना, पुस्तकालय एवं दुकान आदि का निर्माण।	923.38	31.08.2022	---	पूर्ण	923.38	---
		1048.23 (पुनरीक्षित)					
10	हजरत मखदुम जहाँ शर्फुद्दीन यहिया मनेरी र०अ० वक्फ स्टेट सं०-22, बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	980.49	31.08.2022	---	प्रारंभ नहीं	100.00	दिनांक-3494 दिनांक-08.12.2022 द्वारा अगले आदेश तक निर्माण कार्य स्थगित भूमि से संबंधित टाइटल सूट वाद माननीय न्यायालय में दिवारखीन
11	इमानबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं०-01, पटना में G+5 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	3954.13	01.11.2023	---	प्रगति	3530.00	Roof Slab reinforcement binding work in progress 4th floor Brick work in progress 2nd, 3rd floor putty work in progress shop Building-Brick work in progress Boundary wall work in progress 55%
12	दरगाह हजरत दरगाही शाह वक्फ इस्टेट सं०- 1903, मोहनिया, जिला-कैमूर (भमुआ) की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	980.49	27.02.2024	---	प्रगति	500.00	फिनिसिंग कार्य, बरतुड़ी वॉल एवं फ्लम्बरिंग कार्य प्रगति पर।
13	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ इस्टेट संख्या- 1257, जिला- किशनगंज की भूमि पर मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण	494.23	15.03.2024	---	पूर्ण	494.23	---
14	दरगाह मखदुमशाह, वक्फ इस्टेट संख्या- 233/जिला- पटना के दरगाह एवं वक्फ भूमि की घेराबंदी।	30.50	12.06.2022	---	पूर्ण	30.50	---

08

15	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 कश्मीरचक देशवक इस्लामपुर, जिला- नालंदा की भूमि पर घेराबदी एवं सौंदर्यकरण कार्य।	135.82	13.03.2024	---	पूर्ण	135.82	---
16	वक्फ इस्टेट संख्या- 2576 मिखनपुर, गुमटी नं०-02, जिला- भागलपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	900.90	---	---	प्रारंभ नहीं	450.45	---
17	वक्फ इस्टेट संख्या- 521 पुराना किला, जिला-सिवान की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण	1215.16	---	---	पूर्ण	1207.50	---
18	वक्फ इस्टेट संख्या- 215 जिला पूर्णियाँ की भूमि पर बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	571.00	संरचना कार्य पूर्ण। बाहरी भाग का प्लास्टर कार्य प्रगति में एवं 2nd फ्लोर में पुटी कार्य चल रहा है।
19	वक्फ इस्टेट संख्या- 626 जिला औरंगाबाद की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण	980.83	---	---	प्रगति	500.00	कार्य आदित।
20	वक्फ इस्टेट संख्या- 1155/1858 इस्लामपुर, जिला नालंदा की भूमि पर मजार/मकबरा का सुरक्षा एवं संवर्द्धन कार्य	232.72	---	---	---	204.18	पुटिंग कार्य पूर्ण एवं कॉलम कार्य तथा मकबरा का कार्य चल रहा है।
21	वक्फ इस्टेट संख्या- 2931 चिश्तीयाना, बिहार शरीफ, जिला- नालंदा के सौंदर्यकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य	39.36	---	---	---	20.00	बाउंडरी वॉल कार्य प्रगति पर।
22	वक्फ इस्टेट संख्या- 2793 कदवा जिला कटिहार की भूमि पर G+3 बहुदेशीय भवन का निर्माण।	1233.84	---	---	---	600.00	कार्य आदित। प्रारंभ होने की प्रक्रिया में।
23	बीबी नजीरम वक्फ इस्टेट संख्या- 524, बड़हरिया, जिला- सिवान की भूमि पर चहारदिवारी का निर्माण।	262.41	---	---	---	130.00	दिनांक- 10.03.2026 के Financial Bid खोला गया।
24	वक्फ इस्टेट संख्या- 246 मोहम्मदपुर परगना, फुलवारी शरीफ, जिला- पटना की दरगाह की चहारदिवारी निर्माण।	68.13	---	---	---	20.00	कार्य आदित।
25	वक्फ इस्टेट संख्या- 1182 कोईलवर, जिला- भोजपुर (आरा) की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन का निर्माण।	980.83	---	---	---	500.00	सीमांकन की प्रक्रिया में।

26	वक्फ इस्टेट संख्या- 2658 औराई, अंचल बड़हरिया, जिला-सिवान की भूमि पर अवस्थित दरगाह का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी आदि कार्य।	105.40	---	---	---	50.00	दिनांक- 10.03.2026 को Financial Bid खोला गया।
27	वक्फ इस्टेट संख्या- 2279 बड़ी बलीया, जिला- बेगूसराय की भूमि पर G+3 मुसाफिरखान एवं लाईब्रेरी का निर्माण।	980.83	---	---	---	300.00	ट्रेड कीम बढ़ाने का कार्य प्रगति पर।
28	नवाब मो० लकी खौं वक्फ इस्टेट संख्या-62/मुज० चंदवारा जिला-मुजफ्फरपुर की भूमि पर G+3 बहुदेशीय वक्फ भवन के निर्माण।	980.83	---	---	---	500.00	निविदा की प्रक्रिया में।

OP ✓

10.04.26

सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा का प्रतिवेदन

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण
-------	-------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण / प्रगति / प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, गया	5845.18 लाख	—	05.02.2027	कार्य आवंटित।	2700.00 लाख	एकेडमिक भवन— फाउंडेशन कार्य प्रगति में। बालक छात्रावास— हाई ब्रिज कार्य प्रगति में। बाउंडरी वाल कार्य प्रगति में। बालिका छात्रावास कार्य प्रारंभ।




10.04-26
सहायक निदेशक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु0 लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा	5699.38 लाख	--	--	पूर्ण	--	संचालित
2	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, किशनगंज	5303.35 लाख	--	--	पूर्ण	--	संचालित
3	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णिया	5334.09 लाख	--	--	बालक एवं बालिका छात्रावास का स्थिति कार्य प्रगति में। स्टाफ क्वार्टर का भू-तल कॉलम कार्य प्रगति में।	3597.80 लाख	--
4	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मधुबनी	5334.09 लाख	--	--	नई भूमि अधिष्ठा	--	--
5	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई	5591.67 लाख	--	--	स्कूल भवन का अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। बालक छात्रावास के अंदर प्लास्टर का कार्य पूर्ण। टीचर क्वार्टर का शटरिंग कार्य प्रगति में।	5000.00 लाख	--
6	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा	5661.03 लाख	--	--	विद्यालय/बालक एवं बालिका छात्रावास फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बाउंडरी वाल का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5250.00 लाख	--
7	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर	5817.99 लाख	--	--	स्कूल बिल्डिंग का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बालक छात्रावास के अंदर का प्लास्टर कार्य पूर्ण।	5438.00 लाख	--

(Handwritten mark)

8	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, कटिहार	5777.51 लाख	-	-	बालक छात्रावास के तृतीय तल के छत का छड़ बांधने का कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के भूतल का कार्य प्रगति पर। चहार दिवारी के प्लास्टर कार्य प्रगति पर।	5000.00 लाख	-
9	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, बेगूसराय	5067.60 लाख	-	-	पाईल कैपिंग कार्य प्रगति में।	2500.00 लाख	-
10	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, सुपौल	4973.86 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- द्वितीय तल का सेटिंग कार्य प्रगति में। बालिका छात्रावास- प्रथम तल का सेटिंग कार्य प्रगति में। बालक छात्रावास - कॉलम कार्य प्रगति में।	1000.00 लाख	-
11	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, मुजफ्फरपुर	5555.89 लाख	-	-	बालक छात्रावास के टी०एफ० स्लैब सेटिंग कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास के एस०एफ० स्लैब कार्य प्रगति पर। टीचर क्वार्टर का कार्य प्रगति में।	5555.89 लाख	-
12	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, मधेपुरा	5652.42 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- पी०सी०सी० कार्य पूर्ण। बालक छात्रावास- लिंथ कार्य प्रगति में। नन टिचिंग क्वार्टर- लिंथ कार्य प्रगति में।	1000.00 लाख	-
13	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेरीहा	5047.74 लाख	-	-	चहारदिवारी कार्य पूर्ण। स्टाफ बिल्डिंग में पायलिंग का कार्य हो रहा है।	2500.00 लाख	-
14	अल्पसंख्यक आवासीय दिव्यालय, पटना	5665.42 लाख	-	-	एकेडमिक भवन- कॉन्डेशन कार्य प्रगति में। बालक एवं बालिका	1000.00 लाख	-

15	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा	5041.70 लाख	-	-	एकेडमिक भवन भूतल सेटिंग कार्य प्रगति में। गन टिचिंग क्वार्टर- प्लिथ कार्य प्रगति में।	1000.00 लाख	-
16	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर	5680.49 लाख	-	-	बालक छात्रवास प्रड बीम का ढलाई कार्य प्रगति पर। बालक छात्रवास, फुटिंग में छड़ बधाई कार्य प्रगति पर।	3500.00 लाख	-
17	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीटन	5849.18 लाख	-	-	बालक छात्रवास का फाउंडेशन कार्य पूर्ण। बालिका छात्रवास का PF कॉलम कार्य प्रगति पर।	4100.00 लाख	-
18	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्वी चम्पारण	5983.43 लाख	-	-	बालक छात्रवास फुटिंग कार्य प्रगति पर। विद्यालय भवन फुटिंग कार्य प्रगति पर।	3500.00 लाख	-
19	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भागलपुर	5632.60 लाख	-	-	कार्य आदित।	2700.00 लाख	-
20	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अररिया	5697.46 लाख	-	-	सीमांकन की प्रक्रिया में।	2700.00 लाख	-
21	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मौपलगाँव	5600.74 लाख	-	-	निष्पादन की प्रक्रिया में।	2700.00 लाख	-
22	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रोहतास	5613.68 लाख	-	-	कार्य प्रारंभ।	1800.00 लाख	-
23	अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, बक्सर	5337.65 लाख	-	-	चहारदिदारी का कार्य प्रगति में।	2500.00 लाख	-

R

10.09-26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	मार्च, 2026
प्रतिवेदन की तिथि	अप्रैल, 2026

वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)

क्र०	योजना का नाम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित राशि	योजना प्रारंभ होने की तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	वर्तमान स्थिति (पूर्ण/प्रगति/प्रारंभ नहीं)	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआड़ा, जिला-मधुबनी	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	-	-	पूर्ण	-	-
2	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 627.38/-	-	-	पूर्ण	-	-
3	मदरसा दारुल मिल्लत, ग्राम- रामपुर सधरी, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर कक्ष-1, अतिरिक्त वर्ग कक्ष- 12, पुस्तकालय-1, शिक्षक कक्ष-1, प्रयोगशाला हॉल-1, प्रधानाध्यापक कक्ष- 1, कॉमन रुम- 1, सीढ़ी घर- 1 एवं बरामदा-1	₹ 606.49/-	-	-	पूर्ण	-	-
4	मदरसा रहमानिया अफजला, बिरौल, जिला- दरभंगा	100 शय्या वाला छात्रावास	₹ 424.20/-	-	-	पूर्ण	-	-

Raveen

5	मदरसा जामिया जम्हुरिया मोहिउल उलूम, ग्राम- अरई, प्रखण्ड- विदिपुर, जिला-दरभंगा	50 शय्या वाला छात्रावास, मेस (रसोई घर) रिडिंग रूम, कैम्पस विकास	₹ 284.08/-	-	-	पूर्ण	-	-
6	मदरसा दारुल उलूम यतिमखाना बदरिया, बेतिया, जिला- पश्चिम चम्पारण।	50 शय्या का छात्रावास-01, डायनिंग हॉल-सह-पुस्तकालय केन्द्र-01, कम्प्यूटर लैब- 01	₹ 276.48/-	-	-	पूर्ण	-	-
7	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआडा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय	₹ 210.50/-	-	-	पूर्ण	-	-
8	मदरसा इस्लामिया, पो०- भौआडा, प्रखण्ड- राहिका, जिला-मधुबनी	भू-तल भवनों का जीर्णोद्धार	₹ 76.13/-	-	-	पूर्ण	-	-
9	मदरसा करिमिया ढाका, जिला- पूर्वी चम्पारण	0-1 भवन (06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹ 111.87/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
10	मदरसा फिरदौसुल उलूम, ग्राम-फिरदौसाबाद, प्रखण्ड- लालगंज, जिला-वैशाली	10 अतिरिक्त वर्ग कक्ष	₹ 240.63/-	-	-	पूर्ण	-	-

Rareh

11	मदरसा दारुल उलूम अजीजिया, छोरही, जिला- मधुबनी	12 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 कम्प्यूटर लैब, 01 प्रयोगशाला, 01 मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, मेस एवं स्टोर रूम	₹ 519.14/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
12	मदरसा हमिदिया सिराजुल उलूम, कचना, जिला- पूर्णियाँ	03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 04 शौचालय	₹ 57.88/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
13	मदरसा दारुल होदा, महाराजपुर, पोखरिया, जिला- पूर्णियाँ	G+1 (04 अतिरिक्त कक्ष एवं 04 शौचालय)	₹91.19/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
14	मदरसा अजीजिया, मुरारपुर, जिला- नालंदा	नवीन भवन का निर्माण एवं पुराने भवन की मरम्मति	₹2978.34/-	-	-	मार्च, 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
15	मदरसा इस्लामिया शमसुल होदा, जिला-पटना	मदरसा विद्यालय भवन एवं 150 शैथ्या वाले छात्रावास का निर्माण।	₹2965.97/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
16	मदरसा दारुल हदीस, पीरगंज, पूर्णियापूर्व, जिला- पूर्णियाँ	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹89.88/-	-	-	कार्य पूर्ण।	-	-

Ravish

17	मदरसा इस्लामियाँ अरबिया, पोठिया, थाना-प्रखण्ड- फलका, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचेन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	दिनांक- 07.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
18	मुस्लिम गर्ल्स मदरसा, मोमैया टोला, प्रखण्ड-कोढ़ा, जिला- कटिहार	04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं 02 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग) के निर्माण एवं भूमि उपलब्ध हो तो किचेन शेड का भी निर्माण।	₹106.19/-	-	-	दिनांक- 28.03. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
19	मदरसा कादरिया, भाम, प्रखण्ड- कौंच, जिला-गया	05 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 हॉल, 02 शौचालय (छात्र/ छात्राओं के लिए अलग-अलग) एवं किचेन शेड का भी निर्माण।	₹149.44/-	-	-	दिनांक- 22.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-

Ramesh

20	मदरसा यतीमखाना इस्लामियाँ इमामबाडी, लहेरिया सराय, जिला-दरभंगा।	06 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 04 शौचालय (छात्र/छात्राओं के लिए अलग-अलग 02-02 शौचालय), 01 कार्यालय कक्ष एवं किचेन शेड का निर्माण।	₹156.65/-	-	-	दिनांक- 01.04. 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है।	-	-
21	मदरसा इस्लामियाँ सइदिया, ग्राम- बरुआ, प्रखंड-सरैया, जिला- मुजफ्फरपुर।	अतिरिक्त वर्ग कक्ष-06, सीढ़ी रूम-01, शौचालय ब्लॉक-01	₹61.722/-	-	-	पूर्ण	-	-
22	मदरसा तंजीमूल उलूम, ग्राम- रामपुर उगना, प्रखण्ड- मोतीपुर, जिला- मुजफ्फरपुर	कम्प्यूटर लैब-01, अतिरिक्त वर्ग कक्ष-04, शौचालय-01, सीढ़ी घर-01, बरामदा-01	₹56.338/-	-	-	पूर्ण	-	-
23	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, अशरफपुर दानी, प्रखंड- केवटी, जिला- दरभंगा।	G+1 भवन, मेस एवं शौचालय	₹19.80/-	-	-	पूर्ण	-	-

Ravesh

24	मदरसा जियाउल उलूम, मोहम्मदपुर, धनहरा, गोकुलपुर के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी, सभा कक्ष, 08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹286.59/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
25	मदरसा सिराजुल उलूम, रामपुरमिलिक, पो०- बिठनौली, थाना- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष का भवन, 04 शौचालय, कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, पुस्तकालय, चहारदीवारी, पानी बिजली का निर्माण।	₹246.57/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
26	मदरसा लालमुनियाँ, अलीनगर, के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष का भवन, 02 शौचालय, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, रसोई घर, चहारदीवारी, पानी बिजली की व्यवस्था का निर्माण।	₹187.22/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Rabeh

27	मदरसा मोहम्मदिया रहमानियाँ, धनगढा, प्रखण्ड— दिधलबैंक, जिला— किशनगंज।	05 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, चहारदीवारी 470 फीट, सीढ़ी, रसोई घर एवं 02 शौचालय का निर्माण।	₹146.29/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
28	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, ग्राम—गोरहारी, पो०—बखरी, थाना—प्रखण्ड— परिहार, जिला— सीतामढ़ी	02 वर्ग कक्ष, 01 बरामदा, 02 शौचालय, चहारदीवारी 375 फीट का निर्माण।	₹61.83/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
29	मदरसा इस्लामिया, गोपालगंज, जिला—गोपालगंज	02 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 01 अदब बोरिंग का निर्माण।	₹33.503/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—
30	मदरसा सिराजुल उलूम, मेहासिमर, प्रखण्ड—किशनपुर, जिला—सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹175.44/-	—	—	निर्माणाधीन	—	—

Rakem

31	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, थरबिट्टा, किशनपुर, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 रसोई घर लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹209.73/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
32	मदरसा हयातुल उलूम, सबुतर, के० नगर, जिला-पूर्णिमा	08 कमरे का मकान, कम्प्यूटर कक्ष, रसोई घर, छात्रावास, चहारदीवारी, 04 शौचालय, 04 स्नान घर एवं सभा कक्ष का निर्माण।	₹253.60/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
33	मदरसा शमशुल उलूम, बरहरा, मरौना, जिला-सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय, 02 वजुखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, लॉबी एवं 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹175.44/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Rabem

34	मदरसा इस्लामियाँ फैजुल गोरबा, बनबरेया, पो0-धनगढ़ा, प्रखण्ड-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज	08 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, सीढ़ी एवं चहारदीवारी 292 फीट का निर्माण।	₹165.34/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
35	मदरसा बैतुल उलूम, पोहदी बेला, प्रखण्ड-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा	06 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, कार्यालय कक्ष शौचालय सहित, चहारदीवारी का निर्माण।	₹168.26/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
36	मदरसा इस्लामियाँ, शाहपुर, बघौनी, जिला-समस्तीपुर	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय भवन एवं 02 शौचालय का निर्माण।	₹156.92/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
37	मदरसा कादरिया, अनवारुल उलूम, सरबेला बनमां इटहरी, जिला- सहरसा	08 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, मिटिंग हॉल, कम्प्यूटर कमरा, शौचालय, भोजन कक्ष, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹229.55/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Rabem

38	मदरसा इस्लामियाँ, तरियामां, सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।	04 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय, सौर उर्जा एवं शुद्ध पेयजल का निर्माण।	₹180.68/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
39	मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर तुरकौलिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ी कमरा, बरामदा, 06 अद्द शौचालय, 02 अद्द स्नान घर, सेफ्टी टैंक एवं सोख्ता का निर्माण।	₹43.91/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
40	मदरसा मोहम्मदिया, सुपौल	08 वर्ग कक्ष, मदरसा G+1 भवन का निर्माण।	₹402.56/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
41	मदरसा इशलाहूल बनात जमिलिया निर्मली जिला- सुपौल	06 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 01 रसोई घर, 03 दजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹325.85/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-

Rasem

42	मदरसा इस्लामियाँ मुस्लेमीन परसा तुलापट्टी, जिला-सुपौल	09 वर्ग कक्ष, 06 शौचालय, 02 वजूखाना, 01 कार्यालय कक्ष, 01 खेल का मैदान, 01 लॉबी तथा 01 पुस्तकालय का निर्माण।	₹352.94/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
43	मदरसा अशरफिया रहमानियाँ, अमारी कुकरौन, जिला-पूर्णियाँ	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 भण्डार गृह, 01 रसोई घर, 02 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹126.49/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
44	मदरसा रेफाहुल मुस्लेमीन रजवीनगर, इकडा कुम्हियाँ, पो०- लोहागढ़ा, हाट, जिला-किशनगंज।	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 01 शौचालय, 414 फीट चहारदीवारी, सीढ़ी का निर्माण।	₹177.93/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
45	मदरसा खलीलुल उलूम, गम्हरिया, प्रखंड- टेढ़ागाछ, जिला किशनगंज।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, 310 फीट चहारदीवारी का निर्माण।	₹166.16/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Raxem

46	मदरसा आलिया सिद्दीकिया, दिघौच, प्रखण्ड - बैसा, जिला- पूर्णियाँ।	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
47	मदरसा इस्लामियाँ, चिरौटना, तलहाबुजुर्ग, जिला- समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, विद्युतीकरण, जलापूर्ति अधिष्ठापन, 04 शौचालय का निर्माण।	₹118.14/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
48	मदरसा मदर्सतुल बनात, सोनसा सिधिया, जिला-समस्तीपुर	08 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय, 01 रसोई घर, बोरिंग, टंकी, बिजली वायरिंग, बेंच टेबुल, खेल-कूद की सामग्री का निर्माण।	₹118.20/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
49	मदरसा इस्लामियाँ एकेडमी सिरसिया, प्रखंड- हसनपुर, जिला-समस्तीपुर	10 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 शिक्षक रुम, 01 रसोई घर, शौचालय (बालक-बालिका हेतु अलग-अलग) का निर्माण।	₹181.04/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Rakem

50	मदरसा हिमायतुल इस्लाम, पो०-चोढदरगाह, प्रखण्ड-अररिया, जिला- शेखपुरा।	04 वर्ग कक्ष, बारामदा, 06 शौचालय, 01 चापाकल बोरिंग एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹96.55/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
51	मदरसा मेहरुल इस्लाम रहुआ, प्रखंड- के० नगर, जिला- पूर्णियाँ	08 वर्ग कक्ष, पक्का चहारदीवारी, बालिका शौचालय, बेंच-डेस्क, चापाकल का निर्माण।	₹130.95/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
52	मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन, रानीपत्रा, पूर्णिया पूर्व, जिला- पूर्णियाँ	04 वर्ग कक्ष, 04 शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण।	₹65.93/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
53	मदरसा रहमानियाँ खपड़ा, ग्राम खपड़ा, प्रखण्ड-बैसा, जिला- पूर्णियाँ	03 वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण।	₹33.46/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
54	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला-बक्सर	04 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, बोरिंग पम्प तथा टंकी नल, बॉन्ड्री का निर्माण।	₹112.36/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

Rameem

55	मदरसा सिद्दिकिया रिजाउल इस्लाम, कौआमारी, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹45.564/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
56	मदरसा अशरफुल बनरत, माल छड़ी, जिला-अररिया।	06 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 कॉमन रूम, 01 रसोई घर का निर्माण।	₹114.71/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
57	मदरसा इस्लामियाँ याकुबिया, मधुरा, राजपुर, जिला- सुपौल	02 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय, 02 बरामदा का निर्माण।	₹88.71/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
58	मदरसा इस्लामियाँ मकासिदुल उलूम, जनेरवा, बंजरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण।	02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ मकरा, बरामदा 06 शौचालय, 02 स्नान घर, सेप्टी टैंक, एवं सोख्ता का निर्माण।	₹43.91	-	-	निर्माणाधीन	-	-
59	मदरसा नैरुल इस्लाम उलूम, ग्राम-चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
60	मदरसा इस्लामियाँ जफरुल उलूम, ग्राम- चिकनी, प्रखण्ड- बलरामपुर, जिला- कटिहार।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
61	मदरसा जामियाँ रहमानियाँ बलरामपुर, जिला- कटिहार।	04 वर्ग कक्ष, 01 रसोई घर का निर्माण।	₹49.998/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
62	मदरसा गौसिया शाहिदुल इस्लाम, जाजा कदवा, जिला- कटिहार	04 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹45.564/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-

63	मदरसा कामरुल उलूम, वदवाटोला, जगदीशपुर बरारी, जिला- कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹68.53/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
64	मदरसा हेशामियाँ फ़ैजे आम बिजाली, डंडखोरा, जिला-कटिहार	4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय के निर्माण कार्य।	₹49.928/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
65	मदरसा समीनुल उलूम, शाहपुर, गनौन, धनश्यामपुर, जिला- दरभंगा।	4 वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, टाटा शीटयुक्त कीचन शेड एवं शौचालय का निर्माण।	₹216.11/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-
66	रहमानिया मदरसतुल बनात, जम्नघुटू सिक्कट, बरारी, जिला-कटिहार	4 वर्ग कक्ष का निर्माण।	₹69.33/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
67	मदरसा नूरुल इस्लाम, दखली, शाहनगर, जिला-कटिहार	4 कमरे, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय	₹49.928/-	-	-	निर्माणाधीन	-	-
68	मदरसा फलाहुल मुस्लेमीन, गोआपोखर, भौआड़ा, जिला- मधुबनी	50 शय्या वाले छात्रावास (G-2) एवं 06 वर्गकक्ष का निर्माण	₹556.00/-	-	-	निविदा की प्रक्रिया में।	-	-

10/07/26

सहायक निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

Rakem