

प्रस्तावित 167 अदद आर0आई0डी0एफ0 योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन।

(राशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ल०सि०प्र० सीतामढ़ी														
1	27 उद्वह सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	2160	402.520	384.260	386.810	5.600	365.100	14.000	384.700	99	0	27	0	
योग - 1		2160	402.520	384.260	386.810	5.600	365.100	14.000	384.700		0	27	0	
नाला पईन से पुर्नस्थापित उदवह सिंचाई येजना														
2	लखनदेई नदी पर प्रेम नगर का कच्चा नाला पक्का नाला का निर्माण	600	36.375	30.524	30.885	10.783	19.157	1.500	31.440	102	1			
3	पकडीनाला, कमलदह नाल, कोदर कट नाला, बलसन्ड नाला,बभन नाला का जीर्णोद्धार कार्य	468	49.426	41.579	42.068	14.821	25.143	2.000	41.964	100	1			
4	गिसारा नाला गौरीग्राम नाला एवं रेवासी कटहरी नाला का उद्दाही एवं पुनस्थापन कार्य	366	60.650	51.270	51.871	10.071	39.205	2.000	51.276	99	1			
योजना - 3		1434	146.451	123.373	124.824	35.675	83.505	5.500	124.680		3	0	0	
टोटल योजना - 4 आर० आई० डी० एफ०		3594	548.971	507.633	511.634	41.275	448.605	19.500	509.380		3	27	0	
ल०सि०प्र० मुजफ्फरपुर														
5	31 उद्वह योजनाओं का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	1705	341.390	378.580	393.460	60.640	289.020	0.000	349.660	89	0	25	6	
टोटल योजना - 01		1705	341.390	378.580	393.460	60.640	289.020	0.000	349.660		0	25	6	
ल०सि०प्र० हाजीपुर														
6	41 उद्वह योजनाओं का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	3280	514.390	503.360	522.190	107.780	250.885	26.500	385.165	74	0	31	10	
टोटल-01		3280	514.390	503.360	522.190	107.780	250.885	26.500	385.165		0	31	10	
ल०सि०प्र० बेटिया														
7	पश्चिमी चम्पारण जिले के कुल 31 उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	2480	538.120	527.283	576.540	0.000	321.460	15.000	336.460	58	0	21	10	
8	25 (पच्चीस) अदद सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	2000	290.760	319.370	339.370	31.206	114.175	35.000	180.381	53	0	11	14	
9	कचुखारी बीयर योजना के निर्माण कार्य	609	332.430	281.500	296.000	48.045	240.840	0.000	288.885	98	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	9 उद्वह सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	360	145.000	164.460	174.460	0.000	119.040	0.000	119.040	68	0	6	3	
	आर० आई० डी० एफ का योग योजना - 04	5449	1306.310	1292.613	1386.370	79.251	795.515	50.000	924.766		1	38	27	
	लधु सिंचाई अंचल मुजफ्फरपुर													
	आर० आई० डी० एफ० - 10	14028	2711.061	2682.186	2813.654	288.946	1784.025	96.000	2168.971		4	121	43	
	ल०सि०प्र० समस्तीपुर													
11	43 उद्वह योजनाओं का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	3441	401.603	415.640	417.260	130.150	204.088	0.000	334.238	80	0	34	9	
12	34 उद्वह योजनाओं का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	2700	375.000	391.039	392.460	120.604	219.969	0.000	340.573	87	0	21	13	
	योजना कुल - 02	6141	776.603	806.679	809.720	250.754	424.057	0.000	674.811		0	55	22	
	ल०सि०प्र० मधुबनी													
13	मधुबनी जिले के कुल 04 उद्वह सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	320	82.552	75.920	82.550	43.582	13.740	0.000	57.322	69	0	3	1	
14	मधुबनी जिले के कुल 50 उद्वह सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	4000	954.560	1018.970	1018.970	226.000	250.850	277.045	753.895	74	0	32	18	
15	दामोदर बछराजा नदी पर वीयर निर्माण कार्य	800	163.370	181.365	181.365	81.680	82.580	0.000	164.260	91	1	0	0	
	योजना - 3	5120	1200.482	1276.255	1282.885	351.262	347.170	277.045	975.477		1	35	19	
	ल०सि०प्र० बेगुसराय													
16	22 उद्वह सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	1320	183.130	166.890	175.209	60.433	99.699	0.000	160.132	91	0	17	5	
	टोटल-1	1320	183.130	166.890	175.209	60.433	99.699	0.000	160.132		0	17	5	
	लधु सिंचाई अंचल दरभंगा													
	आर० आई० डी० एफ० - 6	12581	2160.215	2249.824	2267.814	662.449	870.926	277.045	1810.420		1	107	46	
	ल०सि०प्र० सीवान													
17	10 उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	800	157.040	151.840	134.630	50.560	74.073	32.040	156.673	116	1	10	0	
	योजना - 01	800	157.040	151.840	134.630	50.560	74.073	32.040	156.673		1	10	0	
	ल०सि०प्र० गोपालगंज													
18	10 उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	800	101.780	98.580	107.340	32.970	69.490	0.000	102.460	95	1	10	0	
	टोटल-01	800	101.780	98.580	107.340	32.970	69.490	0.000	102.460		1	10	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	लधु सिंचाई अंचल छपरा													
	आर० आई० डी० एफ० - 2	1600	258.820	250.420	241.970	83.530	143.563	32.040	259.133		2	20	0	
	मुख्य अभियन्ता मुजफ्फरपुर													
	आर० आई० डी० एफ० - 18	28209	5130.096	5182.430	5323.438	1034.925	2798.514	405.085	4238.524		7	248	89	
	ल०सि०प्र० पटना													
19	कल्याणपुर भदसारा आहर-पईन का निर्माण कार्य	746	250.550	245.367	247.222	125.250	76.730		201.980	82	0	0	0	
20	सैन्लौरी बैलौरी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	365	85.600	72.613	73.566	3.430	44.070	4.323	51.823	70	0	0	0	
21	बरैला आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	656	188.170	187.756	189.301	51.300	104.490	14.850	170.640	90	0	0	0	
22	गहरा आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	430	80.970	68.546	69.441	37.310	28.655	2.000	67.965	98	1	0	0	
23	सोना आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	370	86.900	75.304	76.003	22.740	34.110	6.117	62.967	83	0	0	0	
24	तम्हेरा बीयर योजना का पुनरुद्धार कार्य	850	214.360	220.320	222.023	145.110	58.230		203.340	92	1	0	0	
25	भीमपुर भखरा आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	256	51.310	45.384	46.000	34.910	3.930		38.840	84	1	0	0	
26	लखना आहर-पईन एवं टैंक का जीर्णोद्धार कार्य	500	147.465	131.109	132.440	41.468	63.050		104.518	79	0	0	0	
27	भमौल आहर पईन एवं टैंक का पुनरुद्धार कार्य	650	189.230	142.376	143.789	32.940	73.500		106.440	74	0	0	0	
	टोटल योजना - 09	4823	1294.555	1188.775	1199.785	494.458	486.765	27.290	1008.513		3	0	0	
	ल०सि०प्र० आरा													
28	कुकुड़ा आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	400	30.140	25.762	26.060	14.900	4.476		19.376	74	0	0	0	
29	मारिया सलसलाह आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	300	37.510	32.554	33.030	22.378	10.120		32.498	98	1	0	0	
30	पाशीपुर करमी आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	350	35.150	30.438	30.790	18.497	11.197		29.694	96	1	0	0	
31	दलीपपुर बसौना आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	350	85.390	73.112	73.850	31.940	38.136	3.730	73.806	100	1	0	0	
32	डेहरी शिवपुरा गौरा पहाड़पुर आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	380	47.060	40.117	40.680	11.185	15.892		27.077	67	0	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	भगवानपुर पालीडबर खोपिरा मनियाटाड़ एवं उदयभानपुर ग्राम के आहर पर्इन का पुनरुद्धार कार्य	300	57.850	49.036	49.700	8.208	17.076		25.284	51	0	0	0	
योजना - 6		2080	293.100	251.019	254.110	107.108	96.897	3.730	207.735		3	0	0	
ल०सि०प्र० नालन्दा														
34	मसाढी आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	180	52.586	44.102	44.699	24.881	12.877		37.758	84	1	0	0	
35	चन्धरिया आहर पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	120	50.330	43.299	43.884	34.112	7.577		41.689	95	1	0	0	
36	बारा विगहा आहर-पर्इन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	180	47.675	42.219	42.794	33.212	7.442		40.654	95	1	0	0	
37	बौरीडीह मदद आहर पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	500	123.070	112.239	113.467	50.000	57.577		107.577	95	1	0	0	
38	बस्ता खुटीयारी आहर-पर्इन के पुनरुद्धार कार्य	200	53.690	47.512	48.146	25.255	20.484		45.739	95	1	0	0	
39	शेखपुरा आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	180	51.390	43.218	43.804	35.473	6.148		41.621	95	1	0	0	
40	पुना आहर-पर्इन का पुनरुद्धार कार्य	200	55.260	48.876	49.526	39.788	7.262		47.050	95	1	0	0	
41	हाजीपुर चन्दर नटाई आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	190	56.960	50.511	51.177	40.336	8.282		48.618	95	1	0	0	
42	गौरा आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	180	45.750	40.147	40.698	32.555	6.108		38.663	95	1	0	0	
43	अगनू विगहा आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	190	49.270	43.080	43.664	34.752	6.728		41.480	95	1	0	0	
44	रेडी आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	220	57.060	50.645	51.251	40.400	8.288		48.688	95	1	0	0	
45	वेरबक आहर-पर्इन का सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	215	131.750	117.979	119.248	79.795	33.490		113.285	95	1	0	0	
46	मिर्जापु आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	400	81.370	72.019	72.932	58.666	9.931		68.597	94	1	0	0	
47	राढील तालाब आहर-पर्इन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	95	53.500	47.407	48.347	0.000	27.739		27.739	57	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	चन्द्रपुरा आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	140	53.280	47.141	47.771	37.115	8.251		45.366	95	1	0	0	
49	अगार पर से मिलकीपुर आहर पईन का सिंचाई कार्य का पुनरुद्धार कार्य	400	52.390	46.404	47.027	32.813	0.000		32.813	70	0	0	0	
50	बलोधर पुर से जीवन चक आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	400	50.160	44.272	44.868	32.054	10.419		42.473	95	1	0	0	
51	बभनडीहा आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	120	45.165	39.935	40.484	31.357	7.102		38.459	95	1	0	0	
52	बिछाकोल जनारी पईन सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य	344	85.965	74.010	74.963	29.229	21.106		50.335	67	1	0	0	
53	दरुवारा आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	360	75.000	67.189	68.057	55.500	12.199		67.699	99	1	0	0	
54	हुसैनपर योजना के व्यापक पुनरुद्धार कार्य	1285	286.617	291.007	293.063	0.000	137.904		137.904	47	0	0	0	
55	बराह आलंग और हयूम पाईप निर्माण योजना आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	570	295.310	249.337	251.111	175.401	63.154		238.555	95	1	0	0	
56	नीरपुर आहर-पईन योजना	532	89.300	78.770	79.747	0.000	0.000		0.000	0	0	0	0	
57	ओप आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	190	50.340	43.094	43.700	36.136	0.000		36.136	83	0	0	0	
58	हब्बीपुर शिवनगर आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	200	56.800	48.080	48.745	6.683	27.333		34.016	70	0	0	0	
59	परसराय आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	300	131.030	124.159	125.406	99.412	19.580		118.992	95	1	0	0	
60	डियांवा, आर्केड, दामोदरपुर, बलवा आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	180	49.600	44.846	45.450	35.840	7.337		43.177	95	1	0	0	
61	कोरांवा आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	500	174.090	181.042	182.504	99.636	14.797		114.433	63	0	0	0	
62	सिपारा आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	200	56.520	53.502	54.200	41.608	9.882		51.490	95	1	0	0	
63	बलभद्र सराय ग्रामीण आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	300	83.450	70.307	71.538	33.380	24.802		58.182	81	0	0	0	
64	हथकट्टा मोड़ सैदबरही आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	300	65.690	61.414	62.201	48.276	10.749		59.025	95	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	चैनपुर रघुनाथपुर आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	500	71.490	62.897	63.737	51.596	8.954		60.550	95	1	0	0	
66	पवई आहर-पईन योजना का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	300	82.100	71.668	72.609	0.100	36.106		36.206	50	1	0	0	
67	बदौना आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	180	52.040	48.181	48.821	37.820	8.564		46.384	95	1	0	0	
68	शेखपुरा दौलतपुर मिल्की तुलसी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	400	133.380	129.285	130.535	73.352	50.481		123.833	95	1	0	0	
69	बिरनामा कश्मिरीचक आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	350	108.810	97.654	98.779	78.524	15.576		94.100	95	1	0	0	
70	जलालपुर आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	190	63.790	59.559	60.327	46.516	10.794		57.310	95	1	0	0	
71	रईठा आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	180	67.330	61.403	62.190	47.932	11.148		59.080	95	1	0	0	
72	सरगावां पईन एवं पोखर का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	700	55.510	50.918	51.591	41.204	7.807		49.011	95	1	0	0	
73	बेगमपुर पईन योजना का जीर्णाद्धार कार्य	310	86.370	78.121	79.141	0.100	39.526		39.626	50	0	0	0	
टोटल- 40		12481	3331.188	3027.448	3062.202	1700.809	783.504	0.000	2484.313		32	0	0	
लधु सिंचाई अंचल पटना														
आर० आई० डी० एफ० - 55		19384	4918.843	4467.242	4516.097	2302.375	1367.166	31.020	3700.561		38	0	0	
ल०सि०प्र० नवादा														
74	भदौरा आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	160	52.520	47.146	47.610	32.060	15.531		47.591	100	1	0	0	
75	मेस कौर आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	280	53.360	45.490	45.440	34.413	11.026		45.439	100	1	0	0	
76	गुरुचक पांचू पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	252	53.980	48.762	49.249	38.673	5.031		43.704	89	1	0	0	
77	कुम्भी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	230	74.230	52.553	53.078	39.395	8.734		48.129	91	1	0	0	
78	भारत बैजनाथपुर आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	496	88.380	75.584	76.339	37.121	20.884		58.005	76	0	0	0	
79	सिसवां आहर-पईन का पुनरुद्धार कार्य	988	81.690	70.405	71.109	48.310	16.146		64.456	91	1	0	0	
80	सदाफर, बाहा एवं काजी बिगहा आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	450	90.770	77.153	77.924	20.125	24.531		44.656	57	0	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	सराय बेलदारी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	300	116.275	115.509	116.586	65.040	48.539		113.579	97	1	0	0	
82	पहाड़पुर आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	490	155.560	119.577	120.674	16.335	83.030		99.365	82	0	0	0	
83	बहुआरा डेम सिंचाई प्रणाली कार्य का पुनरुद्धार कार्य	540	270.360	262.000	263.810	59.550	132.768		192.318	73	0	0	0	
84	नन्दपुर आहर-पईन सिंचाई योजना	325	118.440	116.047	117.127	41.217	59.688		100.905	86	1	0	0	
85	बिलियारी एवं गौरी शंकर आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	810	127.280	124.023	125.143	26.299	54.054		80.353	64	0	0	0	
86	जे०पी०बॉध आहर-पईन सिंचाई योजना	240	103.141	100.820	101.824	32.995	53.924		86.919	85	1	0	0	
87	भूतही गोगन कंटहिया तमोलिया आहर-पईन सिंचाई योजना	545	72.598	61.195	61.806	25.244	28.907		54.151	88	1	0	0	
88	खरीखरी एवं डेढ़गाँव आहर-पईन सिंचाई योजना	560	70.313	57.550	58.125	34.469	20.856		55.325	95	1	0	0	
89	पौक्सी आहर-पईन सिंचाई योजना	700	87.150	72.129	72.850	30.328	38.821		69.149	95	1	0	0	
90	ओरो आहर-सिंचाई योजना	615	88.356	74.033	74.773	29.699	36.208		65.907	88	1	0	0	
91	ल०सि०प्र०नवादा के अन्तर्गत जिला नवादा के सिरदला प्रखण्डान्तर्गत रवीयो आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	420	69.485	57.376	57.950	23.992	17.806		41.798	72	1	0	0	
92	ल०सि०प्र०नवादा के अन्तर्गत जिला नवादा के रोह प्रखण्डान्तर्गत मरुई आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	540	61.623	51.782	52.299	20.769	21.370		42.139	81	1	0	0	
93	रूपौहिमपतवा आहर-पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य	1050	260.840	253.890	255.659	90.772	132.489		223.261	87	1	0	0	
योजना - 20		9991	2096.351	1883.024	1899.375	746.806	830.343	0.000	1577.149		15	0	0	
ल०सि०प्र० गया														
94	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के मोहनपुर प्रखण्डान्तर्गत गुरियावाँ आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	400	90.980	80.088	80.992	52.753	18.063		70.816	87	1	0	0	
95	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के परैया प्रखण्डान्तर्गत कडुवईन लंगटी आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	640	172.700	150.256	151.613	62.175	82.918		145.093	96	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के गुरारु प्रखण्डान्तर्गत पहरा आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	250	37.180	32.400	32.767	23.385	8.823		32.208	98	1	0	0	
97	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के डोभी प्रखण्डान्तर्गत गमहरिया धरमपुर आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	360	113.410	100.132	101.194	65.828	35.208		101.036	100	1	0	0	
98	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के ईमामगंज प्रखण्डान्तर्गत नकटी पसोवन आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	238	67.575	55.013	55.659	24.269	30.908		55.177	99	1	0	0	
99	ल०सि०प्र०गया के जिला गया के बोधगया प्रखण्डान्तर्गत भौरवार शेखवारा आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	480	165.460	156.215	157.536	84.566	61.437		146.003	93	1	0	0	
100	बेंशी पाले कमर डीह पईन का पुनरुद्धार कार्य	1000	91.954	78.801	79.711	64.103	7.000		71.103	89	1	0	0	
101	दरियापुर सिंचाई योजना	200	64.222	54.653	54.653	63.014	0.000		63.014	115	1	0	0	
102	सिधटिया आहर पईन सिंचाई योजना	260	57.130	48.609	49.169	40.127	0.000		40.127	82	1	0	0	
103	जमुना जलाशय एवं सतवाहिनी बाँध सिंचाई योजना	180	51.545	43.455	43.455	30.557	23.551		54.108	125	1	0	0	
104	मझौली आहर पईन का जीर्णोद्धार कार्य	142	104.791	101.070	103.543	5.000	72.570		77.570	75	0	0	0	
105	नगर प्रखंड एवं बेला प्रखंड के जमुने दर्शन आहर-पईन सिंचाई व्यवस्था का जीर्णोद्धार कार्य	1360	350.280	329.301	331.548	245.881	90.261		336.142	101	1	0	0	
106	मोहाने आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	1600	213.083	234.308	235.588	165.230	70.307		235.537	100	1	0	0	
107	पिपरा आहर पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	360	104.954	85.625	86.861	37.783	44.471		82.254	95	1	0	0	
108	नवादा चमरडीह आहर पईन का सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	412	151.580	136.074	137.321	124.569	7.416		131.985	96	1	0	0	
109	जैतिया आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार	148	51.190	44.151	44.656	38.429	1.742		40.171	90	1	0	0	
110	मितालाल बाँध आहर पईन का सिंचाई पुनरुद्धार कार्य	350	63.800	54.284	54.904	42.970	11.314		54.284	99	1	0	0	
111	मियारी आहर पईन सिंचाई का पुनरुद्धार कार्य	750	73.705	60.331	61.341	26.534	33.797		60.331	98	1	0	0	
112	समदा आहर का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	270	56.760	47.831	48.835	35.542	22.526		58.068	119	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	खजुरी धनछुआ आहर-पईन का पुनरुद्धार कार्य	424	100.670	98.678	99.172	75.214	23.185		98.399	99	1	0	0	
114	चेया आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	250	87.000	73.800	74.661	39.710	0.000		39.710	53	0	0	0	
115	पथरी आहर एवं थम पोखर पईन का पुनरुद्धार कार्य	240	87.580	72.759	73.486	41.741	27.141		68.882	94	1	0	0	
116	मतासो आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	360	71.790	60.306	61.110	44.894	2.684		47.578	78	1	0	0	
117	जयपुर नदौरा सरायटांड आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	608	70.590	68.948	69.640	51.294	15.681	13.540	80.515	116	1	0	0	
118	जेठनी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	800	61.840	54.835	55.378	42.534	0.000		42.534	77	0	0	0	
119	लक्ष्मणडीह आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	140	50.560	47.831	46.633	5.000	41.016		46.016	99	1	0	0	
120	मोराटाल आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	1640	239.650	227.679	229.956	107.356	40.000		147.356	64	1	0	0	
गया योजना - 27 टोटल		13862	2851.979	2597.433	2621.382	1640.458	772.019	13.540	2426.017		24	0	0	
ल०सि०प्र० जहानाबाद														
121	केयाल कुबड़ी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	760	323.870	342.746	344.856	107.930	216.917		324.847	94	0	0	0	
122	भदासी आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	328	105.390	95.312	96.334	41.629	54.453		96.082	100	1	0	0	
123	झुनाठी आहर का पुनरुद्धार कार्य (करपी)	600	137.720	116.990	118.173	31.350	72.664		104.014	88	0	0	0	
124	उतरवन पईन एवं पोखर के जीर्णोद्धार कार्य	150	55.510	45.503	46.170	33.763	0.046		33.809	73	0	0	0	
125	भैंख आहर-पईन का व्यापक पुनरुद्धार कार्य	1250	63.650	63.676	64.026	64.026	0.000		64.026	100	1	0	0	
126	घेजन आहर का पुनरुद्धार कार्य	750	173.110	183.254	184.288	164.745	90.801		255.546	139	1	0	0	
127	चमण्डी आहर-पईन योजना का पुनरुद्धार कार्य	400	67.800	71.937	72.287	54.550	11.810		66.360	92	0	0	0	
128	झुनाठी आहर पईन का सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य (रतनी फरीदपुर)	400	151.487	140.348	141.556	41.103	65.078		106.181	75	1	0	0	
योजना - 8 टोटल		4638	1078.537	1059.766	1067.690	539.096	511.769	0.000	1050.865		4	0	0	
लघु सिंचाई अंचल गया														
आर० आई० डी० एफ० - 55		28491	6026.867	5540.223	5588.447	2926.360	2114.131	13.540	5054.031		43	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ल०सि०प्र० औरंगाबाद														
129	कनाप आहर-पईन सिंचाई योजना पर चहका का निर्माण कार्य	75	51.460	42.799	43.302	0.000	28.131		28.131	65	1	0	0	
130	चाबुक से खैरामोहन ग्राम पईन का पुनरुद्धार कार्य	400	50.950	38.420	38.808	23.629	14.404		38.033	98	1	0	0	
131	परिहार रामपुर कैथी आहर-पईन सिंचोइ योजना कार्य	400	99.880	80.043	80.985	30.558	35.654		66.212	82	0	0	0	
132	धनवों करमा गैनी आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	400	74.610	62.804	63.525	0.000	46.412		46.412	73	1	0	0	
133	गुलावअली चहका पईन योजना	500	73.930	66.002	66.559	28.009	22.524	10.000	60.533	91	1	0	0	
134	12 अदद उदवह सिंचाई योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	480	176.960	169.700	171.070	17.410	109.054		126.464	74	1	0	0	
टोटल-06		2255	527.790	459.768	464.249	99.606	256.179	10.000	365.785		5	0	0	
ल०सि०प्र० भभुआ														
135	नरवों पईन का सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	310	52.730	44.340	45.060	18.139	24.177		42.316	94	1	0	0	
136	भदारी पईन का पुनरुद्धार काय	240	44.510	43.309	43.957	15.311	26.888		42.199	96	1	0	0	
137	शिवपुरा आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	280	47.060	38.737	39.393	26.189	10.113	3.120	39.422	100	1	0	0	
138	दनवार आहर-पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	250	80.790	74.101	74.503	52.787	21.770		74.557	100	1	0	0	
139	उपर वलिया आहर-पईन के जीर्णोद्धार कार्य	250	57.364	47.931	48.694	25.733	22.431		48.164	99	1	0	0	
योजना - 05 टोटल		1330	282.454	248.418	251.607	138.159	105.379	3.120	246.658		5	0	0	
लधु सिंचाई अंचल सासाराम														
आर० आई० डी० एफ० - 11		3585	810.244	708.186	715.856	237.765	361.558	13.120	612.443		10	0	0	
मुख्य अभियन्ता पटना														
आर० आई० डी० एफ० - 121		51460	11755.954	10715.651	10820.400	5466.500	3842.855	57.680	9367.035		91	0	0	
ल०सि०प्र० भागलपुर														
140	भीमसैन बाँध का पुनरुद्धार कार्य	130	31.764	26.390	26.806	17.823	8.679		26.502	99	1	0	0	
141	डोना बाँध का पुनरुद्धार कार्य	60	28.820	24.380	24.517	13.683	10.570		24.253	99	1	0	0	
142	बनियड्डा बाँध का पुनरुद्धार कार्य	80	28.282	17.690	18.103	12.475	3.105		15.580	86	1	0	0	
143	सिलहन खजुरिया मध्यम सिंचाई योजना-सह- जागीर बांध, बारी बांध एवं बुधवा डार के जीर्णोद्धार कार्य	110	40.950	31.930	32.268	21.019	9.766		30.785	95	1	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तिय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तिय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	अमरपुर पईन बाँध गार्ड बॉल आउटलेट योजना का निर्माण कार्य	190	50.400	42.320	42.931	29.730	12.866		42.596	99	1	0	0	
145	सरकट्टा जलाशय योजना का पुनरुद्धार कार्य	445	55.370	37.350	37.904	8.567	10.266	11.730	30.563	81	0	0	0	
146	12 उद्ववह सिंचाई योजना कार्य का पुनरुद्धार कार्य	640	134.448	124.610	125.427	10.107	77.809		87.916	70	0	12	0	
147	ई०आर०पी०सेट कमर गंज के पुनरुद्धार कार्य	570	91.115	80.970	81.827	25.655	51.525		77.180	94	0	0	0	
टोटल-08		2225	461.149	385.640	389.783	139.059	184.586	11.730	335.375		5	12	0	
ल०सि०प्र० मुंगेर														
148	कैथवा आहर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	300	51.760	49.790	49.794	37.621	8.528		46.149	93	1	0	0	
149	पिजडी आहर पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	300	51.823	43.366	43.366	19.387	7.631		27.018	62	0	0	0	
150	धोबिया सिंचाई प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य	200	12.175	10.290	10.261	4.860	5.414		10.274	100	1	0	0	
151	सिखीण्डी पईन के पुनरुद्धार कार्य	420	67.550	56.890	56.892	25.428	30.784		56.212	99	1	0	0	
152	मालदह सिंचाई तालाब का पुनरुद्धार कार्य	400	79.203	66.350	66.356	20.375	45.694		66.069	100	1	0	0	
153	डोमा बाँध एवं पईन का पुनरुद्धार कार्य	450	56.646	47.520	47.527	10.073	26.187		36.260	76	1	0	0	
154	कोली बाँध एवं पईन का पुनरुद्धार कार्य	290	81.730	68.440	68.445	22.512	43.527		66.039	96	1	0	0	
155	फतेहपुर आहर पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	100	43.320	35.880	35.881	7.617	25.930		33.547	93	1	0	0	
156	कच्चीयाना आहर-पईन सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य	450	49.725	41.660	41.661	11.346	15.847		27.193	65	0	0	0	
157	पैलवा आहर-पईन एवं सिंचाई पौण्ड का पुनरुद्धार कार्य	150	33.165	28.280	27.679	13.592	9.698		23.290	84	0	0	0	
158	कसार सिंचाई पौण्ड योजना के पुनरुद्धार कार्य	210	27.150	22.540	22.544	14.807	4.301		19.108	85	0	0	0	
159	कनैसी सिंचाई पोखर मध्य सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य	120	30.950	24.660	24.670	9.807	12.012		21.819	88	1	0	0	
160	टाली झरण सिंचाई योजना का पुनरुद्धार कार्य (एम०आई०)	800	270.680	263.250	263.259	78.390	168.444		246.834	94	1	0	0	
161	मनकोल सिंचाई तालाब मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	350	64.530	63.600	63.605	35.890	7.185		43.075	68	0	0	0	

(राशि ₹ लाख में)														
क्र० सं०	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे०)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरारनामा की राशि	कार्य की लागत राशि (एकरारनामित राशि + आकस्मिक राशि)	वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय (राशि लाख में)	वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय (राशि लाख में)	अबतक का कुल व्यय (राशि लाख में)	कार्य की स्थिति प्रतिशत में (%)	योजना की स्थिति			अभियुक्ति
											सतही योजना पूर्ण	उ०सि०यो० पूर्ण	उ०सि०यो० अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ठईसी आहर-पईन मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	400	92.150	85.830	85.835	55.216	13.186		68.402	80	1	0	0	
163	उपरैली सह-कनेसी मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	600	115.170	99.180	96.182	18.727	50.412		69.139	72	0	0	0	
164	हलसी आहर मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	800	162.790	136.120	136.129	3.563	38.361		41.924	31	0	0	0	
योजना - 17 टोटल		6340	1290.517	1143.646	1140.086	389.211	513.141	0.000	902.352		10	0	0	
लधु सिंचाई अंचल भागलपुर														
आर० आई० डी० एफ० -25		8565	1751.666	1529.286	1529.869	528.270	697.727	11.730	1237.727		15	12	0	
ल०सि०प्र०, कटिहार														
165	8 उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	640	208.807	194.556	194.556	5.878	82.486	11.588	99.952	51	0	5	3	
166	25 (पच्चीस) अदद सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	2000	289.880	267.010	267.010	5.486	80.048	12.775	98.309	37	0	12	13	
टोटल-02		2640	498.687	461.566	461.566	11.364	162.534	24.363	198.261		0	17	16	
ल०सि०प्र०, सहरसा														
167	33 उदवह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	2640	462.180	440.589	440.589	19.398	70.202	0.000	89.600	20	0	12	21	
टोटल - 1		2640	462.180	440.589	440.589	19.398	70.202	0.000	89.600		0	12	21	
लधु सिंचाई अंचल सहरसा														
आर० आई० डी० एफ० -3		5280	960.867	902.155	902.155	30.762	232.736	24.363	287.861		0	29	37	
मुख्य अभियन्ता भागलपुर														
आर० आई० डी० एफ० -28		13845	2712.533	2431.441	2432.024	559.032	930.463	36.093	1525.588		15	41	37	
आर० आई० डी० एफ० योजना - 167		93514	19598.583	18329.522	18575.862	7060.457	7571.832	498.858	15131.147		113	289	126	