

सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के गै०स०प्रे०सं०- 171, दिनांक- 31.07.2026 के आलोक में दिनांक- 20.08.2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के कार्यालय कक्ष में RIDF की समीक्षा हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई:-

(1) RIDF XXIX की समीक्षा:-

समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में RIDF XXIX के तहत 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 17 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के नये भवन निर्माण की स्वीकृत योजना में 67 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 16 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 57 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 10 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है।

साथ ही बताया गया कि शेष 33 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में से 27 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के नये भवन के निर्माण की योजना को रद्द किया जा चुका है तथा 06 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के नये भवन का निर्माण कार्य 02 महीने में पूर्ण किये जाने की संभावना है। वैशाली जिला में निर्माणाधीन जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के नये भवन निर्माण कार्य दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण द्वारा यह भी बताया गया कि 10 नव निर्मित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 06 नव निर्मित जिला स्तरीय संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र के हस्तांतरण में जो भी समस्या आ रही है, उसे संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निदान करते हुए हस्तांतरण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

(2) RIDF XXXI की समीक्षा:-

समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियन्ता, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में RIDF XXXI के तहत 19 जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 04 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं 02 अनुमण्डलीय पशु औषधालय के नये भवन निर्माण की स्वीकृत योजना में जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु बेतिया जिला में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है। जिला गया, जहानाबाद, नालन्दा एवं सिवान में 10 दिनों के अन्दर निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी तथा अन्य 05 जिलों में सितम्बर, 2026 तक निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। साथ ही बताया गया कि लखीसराय जिला में जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है।

विभागीय मुख्य अभियन्ता द्वारा नाबार्ड द्वारा मोबलाईजेशन अग्रिम के रूप में प्राप्त कुल राशि का 75 प्रतिशत मार्च, 2027 से पूर्व व्यय किये जाने एवं व्यय विवरणी पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने पर सहमति दी गयी।

उक्त आलोक में प्रभारी पदाधिकारी (भवन), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बताया गया भवन निर्माण की स्वीकृत उक्त दोनों योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन नहीं होने के कारण नाबार्ड द्वारा आवंटित ऋण राशि का आहरण (Drawal) ससमय नहीं हो पाया है, जिससे Drawal Gap बढ़ गयी है। Drawal Gap कम करने हेतु सचिव, वित्त विभाग, बिहार द्वारा उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।



निदेश:-

- RIDF XXIX के तहत जिस परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, उसे ससमय पूर्ण कर हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

अनुपालन:- महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

- RIDF XXIX के तहत जिस परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है उसका PCC यथाशीघ्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय तथा जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण एवं भवन का हस्तांतरण हो गया है उसका PCR भी यथाशीघ्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन:- महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना।

- सचिव, वित्त विभाग, बिहार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जल्द-से-जल्द उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन ससमय पूर्ण करते हुए समय-समय पर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन:- महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना एवं मुख्य अभियन्ता, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

- सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रत्येक गुरुवार (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के कार्यालय कक्ष में RIDF की समीक्षा हेतु बैठक आहूत की जाएगी।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।

ज्ञापांक - बी०एल०डी०ए०-61/2026.....1779

पटना-14, दिनांक 27/08/2026

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी (भवन), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (R)/ संयुक्त सचिव (S), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Singh
27/8/26
परियोजना निदेशक,
बी०एल०डी०ए०, पटना।
21/8/26