

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश


संवेदक श्री तेज नारायण सिंह, ग्राम-नयका बारका बैजू टोला, रिबिलगंज, सारण पिनकोड-841305 निबंधन सं०-2170666/17-22 II को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत बिजौली से बिजौली PMGSY पथ से हरिजन टोला पथ का कार्य आवंटित किया गया था। एकरारनामा संख्या-31/MMGSY-GEN/2021-22 के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 14.03.2022 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.12.2022 है।

संदर्भित पथ का निर्माण किये जाने हेतु कई बार संवेदक को पत्राचार के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा निदेश दिये जाने के उपरान्त संदर्भित पथ का कार्य एकरारनामा में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा द्वारा उक्त एकरारनामा को कार्यलय आदेश संख्या-53 सह पठित ज्ञांपाक-2365 दिनांक-16.12.2023 द्वारा विखंडित करते हुए इनके पत्रांक-739, दिनांक-20.05.2025 द्वारा सहायक अभियंता पानापुर से पथ की अद्यतन स्थिति एवं मंतव्य की मांग की गई। तदालोक में सहायक अभियंता पानापुर द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पथ में अबतक कोई कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया गया है।

तदालोक में संवेदक के निबंधन को कालीसूचि में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-699 दिनांक-08.02.2024, पत्रांक-2975 दिनांक-06.09.2024 एवं 3336 दिनांक-28.10.2024 द्वारा संवेदक तेज नारायण सिंह से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार उक्त संवेदक द्वारा दिनांक-14.11.2024 को स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उल्लेखित किया गया कि संदर्भित पथ का कार्य पूर्ण होने का एक कारण एकरारनामा को विखंडन को बताया गया है। तथा उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु एक माह का समय विस्तार के साथ एकरारनामा को पुर्नबहाल करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक श्री तेज नारायण सिंह, ग्राम-नयका बारका बैजू टोला, रिबिलगंज, सारण पिनकोड-841305 निबंधन सं०-2170666/17-22 II द्वारा कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन आवंटित पथ निर्माण में एकरारनामा की शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक के निबंधन संख्या-2170666 एवं PAN NO.- BKRPS7939C को 03(तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।



22.01.26

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-40/2025 997 /पटना, दिनांक:- 23.1.28


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, /भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-40/2025 997 /पटना, दिनांक:- 23.1.28

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-40/2025 997 /पटना, दिनांक:- 23.1.28

प्रतिलिपि:- श्री तेज नारायण सिंह, ग्राम-नयका बारका बैजू टोला, रिबिलगंज, सारण पिनकोड-841305 निबंधन सं0-2170666 को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

निबंधित

14/01/2028

014