

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक-19.01.2026 को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित उद्ध्यय, अद्यतन आवंटन तथा व्यय स्थिति की समीक्षा की गई। विभागान्तर्गत निर्धारित उद्ध्यय के विरुद्ध वर्तमान में व्यय 51.42% है। समीक्षा के क्रम में सभी मुख्य अभियंताओं को वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के लिए कार्य स्थल पर मैन, मेटेरियल मशीनरी की पर्याप्त उपलब्धता एवं इसके सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता को रेखांकित कर समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये :-

2. योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्य स्थल पर Key-Personnel की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी मुख्य अभियंताओं को निरंतर समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी कार्यपालक अभियंताओं को परिक्षेत्राधीन योजनाओं में संलग्न Key-Personnel की उपलब्धता से संबंधित दिये गये निदेश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

इस क्रम में अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़ को अपने स्तर से MIS Portal पर Upload विवरणी/प्रतिवेदन की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। साथ ही MIS Portal पर उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों/मोनिटरिंग अंचलों से संपर्क करने एवं तदनुसार Portal में आवश्यक सुधार हेतु कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 को निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़)

3. कार्य स्थल पर मैन, मेटेरियल मशीनरी की पर्याप्त उपलब्धता एवं इसके सतत् अनुश्रवण की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, दरभंगा अंतर्गत पश्चिमी कोशी ERM Project में संलग्न सभी प्रमंडलों में शीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु रिचों/स्थलों जहाँ कार्य कराया जा सकता है को चिन्हित करते हुए पर्याप्त मात्रा में मैन-मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं परियोजना के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, दरभंगा)

4. (क) वैसी योजनाएँ जिसमें विद्युत पोलो के कारण कार्य बाधित है, की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान को परिक्षेत्राधीन Pole Shifting का प्रस्ताव शीघ्र भेजते हुए Pole Shifting कराये जाने तथा जहाँ कोई बाधा नहीं है उस रीच में कार्य तुरंत प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में मुख्य अभियंता, सिवान को पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली कार्य के सभी ग्रुप का Schematic Diagram (जहाँ बाधा है अथवा नहीं दर्शाते हुए) विभाग को उपलब्ध कराने एवं मोनिटरिंग अंचल को उसकी समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान/
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2)

(ख) इस क्रम में सभी मुख्य अभियंताओं को Pole Shifting Data का समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता)

(ग) FMISC की सहायता से सभी नहर प्रणालियों का KML File तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन को दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन)

5. विधि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान सप्ताह में कुल 08 विभिन्न प्रकार के वाद विभाग के विरुद्ध दायर किया गया एवं विगत सप्ताह में कुल 04 वाद निष्पादित हुआ है। जिसमें विभाग के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है।

विगत सप्ताह लंबित कुल 85 वादों में से 07 वादों में प्रतिशपथ-पत्र/ कारण पृच्छा दायर किया जाना है।

वर्तमान सप्ताह में कुल 86 वाद प्रतिशपथ-पत्र/ कारण पृच्छा दायर करने हेतु लंबित है। जिसमें से 01 वाद मंतव्य हेतु वित्त विभाग को प्रेषित है, 41 वाद नये हैं, 30 वाद मुख्यालय स्तर से लंबित है। इसके अतिरिक्त 14 वाद मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित है।

मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित 14 वादों में से 01 वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने की सूचना दिया गया। शेष 10 वादों में से मात्र 02 मामले 46 से 60 दिनों में लंबित की श्रेणी में है। 08 वाद 15/30 दिनों से 45 दिनों तक लंबित की श्रेणी में है। वर्तमान में कोई भी वाद 60 दिनों से अधिक अवधि से लंबित श्रेणी में नहीं है।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, भागलपुर/ वीरपुर/ मोतिहारी/मुजफ्फरपुर/कैड)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

पटना, दिनांक-22/01/2026

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, बिहार को सादर सूचनार्थ।

पटना, दिनांक-22/01/2026

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

पटना, दिनांक-22/01/2026

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


पटना, दिनांक-22/01/2026

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

पटना, दिनांक-...22/01/2026

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक-1/PMC/योजना/20/2024 - 68

पटना, दिनांक-...22/01/2026

प्रतिलिपि :- श्री मनोज रमण, तकनीकी परामर्शी/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/ प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।



अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक- 1/PMC/योजना/20/2024 - 68

पटना, दिनांक-...22/01/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई-मेल करने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, बिहार