

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बांका अंतर्गत "इकोरिया वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बबुरा शाखा नहर के 4.94 कि०मी० से 9.51 कि०मी० के बीच बिटुमिनस एकपथीय सोवापथ कार्य" एकरारनामा सं०-03SBD/2025-26 के तहत संवेदक मेसर्स पाईशिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-31.07.2025 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक-384 दिनांक-27.01.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स पाईशिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-1366 दिनांक-11.03.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक-JAMUI/PCPL/2025-26/120 दिनांक-18.03.2026 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा यो० एवं मो० अंचल-03 से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में संवेदक मेसर्स पाईशिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई के कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसमें संवेदक द्वारा जानबूझ कर कार्य को लंबित रखने का मंतव्य दिया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं यो० एवं मो० अंचल-03 द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक मेसर्स पाईशिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, ग्राम-पंचानंद सिंह चौक, महिसौड़ी, पो०-जमुई, जिला-जमुई (बिहार) पिन-811307 (निबंधन सं०-WRD220525C2CO24169723, श्रेणी द्वितीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26 / विविध-04-04 / 2026

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- संवेदक मेसर्स पाईशिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, ग्राम-पंचानंद सिंह चौक, महिसौड़ी, पो0-जमुई, जिला-जमुई (बिहार) पिन-811307 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-04-04 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-04-04 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-04-04 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक-384 दिनांक-27.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-04-04 / 2026

3601

पटना, दिनांक : 02/07/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक/अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।