

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**आदेश**

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज अंतर्गत डुमराँव शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य का एकरारनामा सं०-01SBD/2024-25 दिनांक-23.09.2024 के तहत संवेदक M/S Systematic & Advance Pvt. Ltd, Flat No-101, R.K Avenue Road Rajendra Nagar, Patna-800016 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-31.12.2025 थी।

कार्य की धीमी प्रगति के कारण कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज के पत्रांक-1816 दिनांक-18.12.2024, पत्रांक-578 दिनांक-15.04.2025, पत्रांक-648 दिनांक-28.04.2025, पत्रांक-728 दिनांक-13.05.2025, पत्रांक-1636 दिनांक-05.11.2025, पत्रांक-1657 दिनांक-17.11.2025, पत्रांक-1726 दिनांक-29.11.2025 एवं पत्रांक-1781 दिनांक-08.12.2025 द्वारा संवेदक को पत्र लिखकर श्रमबल मशीनरी एवं निर्माण सामग्री को बढ़ाकर कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया गया, परंतु संवेदक द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त कार्य की प्रगति दिनांक-12.12.2025 तक मात्र 36 प्रतिशत ही रही, जबकि कार्य की समानुपातिक प्रगति 85 प्रतिशत से अधिक रहना चाहिए था। कार्य को ससमय पूरा करने में अभिरुची नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-4301 दिनांक-12.12.2025 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत पाया गया कि डुमराँव शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य में संवेदक द्वारा कोई अभिरुची नहीं ली जा रही है एवं कार्य की वर्तमान प्रगति मात्र 36 प्रतिशत ही रही, जो वर्क प्रोग्राम के अनुसार समानुपातिक नहीं है।

कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप ससमय पूर्ण नहीं करना संवेदक की कर्तव्यहीनता एवं कार्य के प्रति घोर लापरवाही की मंशा को परिलक्षित करता है। उक्त आरोप के लिए संवेदक M/S Systematic & Advance Pvt. Ltd, Flat No-101, R.K Avenue Road Rajendra Nagar, Patna-800016 को डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में इस कार्य को पूर्ण होने तक संवेदक M/S Systematic & Advance Pvt. Ltd, Flat No-101, R.K Avenue Road Rajendra Nagar, Patna-800016 (निबंधन सं०-11/2019, श्रेणी-प्रथम) को डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-  
(ब्रजेश मोहन)  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :-26 / विविध-02-03 / 2025

पटना / दिनांक : .....

प्रतिलिपि :-M/S Systematic & Advance Pvt. Ltd, MD- Pankaj Kumar Flat No-101, R.K Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna-800016 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-26 / विविध-02-03 / 2025

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 / विविध-02-03 / 2025

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 / विविध-02-03 / 2025

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरीको पत्रांक-4301 दिनांक-12.12.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 / विविध-02-03 / 2025

48

पटना, दिनांक : 6/01/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आईटी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।