

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी अंतर्गत A.E work at Lalparsha Dhumni Tola का कार्य एकरारनामा सं०-01SBD/2026-27 दिनांक-13.04.2026 (Agenda No-246/49/2026) के तहत संवेदक रूपम कुमारी, समस्तीपुर को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक-15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरुचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1973 दिनांक-11.05.2026 द्वारा संवेदक रूपम कुमारी, समस्तीपुर को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2719 दिनांक-21.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। निर्धारित समयावधि में संवेदक से कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण मामले की समीक्षा बाढ़ (मो०) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक-15.06.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 70 प्रतिशत ही है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद भी निर्धारित तिथि से लगभग 01 माह के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो०) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक रूपम कुमारी, C/O-राजीव कुमार सिंह, ग्राम+पो०-सांखमोहन, जिला-समस्तीपुर, पिन-848211 को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26 / विविध-06-27 / 2026

पटना / दिनांक :

प्रतिलिपि:- रूपम कुमारी, C/O-राजीव कुमार सिंह, ग्राम+पो0-सांखमोहन, जिला-समस्तीपुर, पिन- 848211 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-27 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-27 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-27 / 2026

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1973 दिनांक-11.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26 / विविध-06-27 / 2026

3608 पटना, दिनांक : 02/07/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक/अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।