

दिनांक 22.06.2026 को अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न कोसी-मेंची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना हेतु गठित Project Monitoring Unit (PMU) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण:-

1. श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा।
2. श्री प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, पटना।
3. श्री अफजल आलम, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा।
4. श्री नवीन कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-05, पटना।
5. श्री अभय कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-2, अनिसाबाद, पटना
6. रवि रंजन, कार्यपालक अभियंता, नहर रूपांकण प्रमंडल-01, पटना
7. फिरोज अहमद आजाद, रीडर, पर्यावरण, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना
8. श्री राजेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर।

समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् है :

- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा द्वारा बतलाया गया कि कोसी-मेंची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना अन्तर्गत टर्न-की के आधार पर पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.30 तक रिमोडलिंग कार्य (एकरारनामा सं० 01SBD/2025-26) के तहत मिटटी कार्य प्रगति पर है। कार्य की भैतिक प्रगति 7 प्रतिशत है।

मुख्य नहर के 41.30 कि०मी० से 117.50 कि०मी० तक विस्तारीकरण कार्य तथा इससे निःसृत 5 क्यूसेक तक के क्षमता वाले नये नहर प्रणालियों का निर्माण कार्य का NWDA द्वारा DPR अगस्त 2026 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

- कोसी-मेंची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना अन्तर्गत पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 41.30 तक रिमोडलिंग कार्य हेतु पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 23.87 से कि०मी० 41.30 के बीच अवस्थित वृक्षों को पातित/पुनर्स्थापित करने निमित्त आवश्यक सहयोग करने हेतु रीडर, पर्यावरण, वाल्मी, पटना को निदेशित किया गया है।
- कोसी मेंची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के प्रगति से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन PMU के सभी सदस्यों को प्रत्येक 15 दिनों पर समर्पित करने का निदेश दिया गया है।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक: मो02 सहरसा-152/2025- 1423

/ पटना, दिनांक-14-07-2026

प्रतिलिपि:- PMU के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेश है कि दिये गये निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक: मो02 सहरसा-152/2025- 1423

/ पटना, दिनांक-14-07-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन