

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अंतर्गत AE work for (i) Restoration of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 and its Protection work, (ii) Resectioning of U/S and D/S Stretches of damaged Embankment between Spur-8 & Spur-9 (iii) Restoration for different reach of damaged river edge protection work between spur 8 and 9 (iv) River edge protection work between U/S end of damaged embankment & Existing old AE work (v) Restoration of damaged Spur 9 and its Protection work एकरारनामा सं०-06SBD/2025-26 (एजेण्डा सं०-242 / 135 / 2026) दिनांक-25.02.2026 के तहत संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, कंकड़बाग, पटना को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि-15.05.2026 थी।

2. कार्य को पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदक को बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गयी।

फलस्वरूप कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार के पत्रांक-1567 दिनांक-07.05.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-2549 दिनांक-14.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तदालोक में संवेदक के पत्रांक-423 दिनांक-21.05.2026 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा बाढ़ मो० से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, कंकड़बाग, पटना से प्राप्त कारण पृच्छा प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्रतिवेदन प्राप्त की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर शीट पाईल/बोल्डर/क्रेट एवं श्रमबल की उपलब्धता आवश्यकता से काफी कम है, जिसके कारण कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वांछित प्रगति प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वर्तमान में विषयक कार्यमदो की स्थिति निम्नवत् है:-

- (i) Earth work- 74%
- (ii) Sheet pile driving- 89%
- (iii) Boulder crating- 60%
- (iv) Geobag- 0%

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास संवेदक द्वारा नहीं किया गया, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन एवं बाढ़ मो० द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका-(ii) के तहत संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, पता-फ्लैट नं०-104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना (निबंधन सं०-WRD060823C1OP00051, श्रेणी प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध-06-26/2026 पटना/दिनांक :.....
... प्रतिलिपि:- संवेदक मेसर्स एन० एन० टी० डेवलपर्स लि०, पता-फ्लैट नं०-104, श्री राम टावर्स, जलानशॉप के समीप, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-26/2026 पटना, दिनांक :.....
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।


ज्ञापांक:- 26/विविध-06-26/2026 पटना, दिनांक :.....
प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो० एवं मो०, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो०, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-26/2026 पटना, दिनांक :.....
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार के पत्रांक-1567 दिनांक-07.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:- 26/विविध-06-26/2026 4-085 पटना, दिनांक : 17.07.2026
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना
को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।