

4070(E)
17/6/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 16/6/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत महात्मा गाँधी कॉलेज से अलीनगर पी०डब्ल्यू०डी० पथ, खर्गा सहनी चौक, परमेश्वर चौक होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक पी०डब्ल्यू०डी० पथ तक पी०टी०सी० चाहर दिवारी के उत्तर वाले पथ रेलवे लाईन तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3922(अनु०) दिनांक- 31.12.2025 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | महात्मा गाँधी कॉलेज से अलीनगर पी०डब्ल्यू०डी० पथ, खर्गा सहनी चौक, परमेश्वर चौक होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक पी०डब्ल्यू०डी० पथ तक पी०टी०सी० चाहर दिवारी के उत्तर वाले पथ रेलवे लाईन तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य |
| 2.2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- | : | ₹1410.17 लाख ।
विभागीय पत्रांक-5992(एस०) दिनांक- 04.10.2023 |
| 2.3 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- | : | ₹1277.82 लाख ।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2441(अनु०) दिनांक- 31.10.2023 |
| 2.4 | एकरारनामा संख्या | : | 17/SBD/2023-24 |
| 2.5 | एकरारनामा की राशि | : | ₹11,66,74,507.00 |
| 2.6 | संवेदक का नाम | : | R.L. Choudhary Infratech Pvt. Ltd. |

- 2.7 एकतरनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- 22.01.2024
- 2.8 एकतरनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 21.11.2024
- 2.9 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 06.10.2025
- 2.10 मांग की गई समयवृद्धि की तिथि : 06.10.2025

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) Delay in work due to permanent Encroachment at many stretches of Road.
- (ii) Delay in work due to unavailability of timely shutdown from the Electricity Department.


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-

कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-06.10.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-95-सह-पठित ज्ञापांक-3505(एस०) दिनांक-21.04.2015 एवं विभागीय पत्रांक-793(एस०) दिनांक-15.02.2023 के आलोक में Price Neutralization की गणना की जायेगी।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3922(अनु०) दिनांक-31.12.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत महात्मा गाँधी कॉलेज से अलीनगर पी०डब्ल्यू०डी० पथ, खर्गा सहनी चौक, परमेश्वर चौक होते हुए बेला दुर्गा मंदिर तक पी०डब्ल्यू०डी० पथ तक पी०टी०सी० चाहर दिवारी के उत्तर वाले पथ रेलवे लाईन तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा संख्या-17/SBD/2023-24) हेतु दिनांक-06.10.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संवेदक से पूरक एकरारनामा करा लिया जायेगा कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


16/06/26


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


16/06/26

(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


16/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता
प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


16/06/26

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-02/2026 4070 (E)

पटना, दिनांक 17/6/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।