

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 16/6/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 5.395 कि०मी० तक (कुल-5.395 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3809(अनु०) दिनांक-22.12.2025 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 5.395 कि०मी० तक (कुल-5.395 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
- 2.2 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2500.09 लाख ।
विभागीय पत्रांक-4904(एस०) दिनांक-29.08.2020
- 2.3 प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3428.98 लाख ।
विभागीय पत्रांक-4160(एस०) दिनांक-14.07.2023
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2474.86 लाख ।
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-493(अनु०) दिनांक-17.12.2020
- 2.5 पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग :- ₹3264.39 लाख ।
मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-285(अनु०) दिनांक-05.09.2022

- 2.6 एकरारनामा संख्या : 07/SBD/2023-24
- 2.7 एकरारनामा की राशि : ₹26,39,27,441.00
- 2.8 संवेदक का नाम : M/s Royal Engineers
- 2.9 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- 17.08.2023
- 2.10 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 16.11.2024
- 2.11 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 29.05.2025
- 2.12 मांग की गई समयवृद्धि की तिथि : 29.05.2025

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) Area where the HL RCC Bridge was to be constructed was water logged due to heavy rain which delayed the work.
- (ii) Delay in work due to Encroachment at many stretches of work

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-

कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-29.05.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-95-सह-पठित ज्ञापांक-3505(एस०) दिनांक-21.04.2015 एवं विभागीय पत्रांक-793(एस०) दिनांक-15.02.2023 के आलोक में Price Neutralization की गणना की जायेगी।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3809(अनु०) दिनांक-22.12.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 5.395 कि०मी० तक (कुल-5.395 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा संख्या-07/SBD/2023-24) हेतु दिनांक-29.05.2025 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संवेदक से पूरक एकरारनामा करा लिया जायेगा कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक


वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,

उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,

पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-82/2025 4069(E) पटना, दिनांक.....17/6/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।