

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

दिनांक 17.06.2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अंतर्गत सिंचाई शिविर तारापुर में प्री-फैब्रिकेटेड मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य (निविदा सूचना संख्या-01एस०बी०डी०/2026-27) के निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर विचार हेतु आयोजित विभागीय निविदा समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :-

- i. डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।
- ii. श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना।
- iii. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पटना।
- iv. मो० सोहैल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर (ऑनलाईन माध्यम से)।

2. तकनीकी बीड की विवरणी :

- i. कार्य का नाम : सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अंतर्गत सिंचाई शिविर तारापुर में प्री-फैब्रिकेटेड मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य।
- ii. स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि : 359.92695 लाख रुपये
- iii. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : दिनांक 04.06.2026
- iv. प्राप्त निविदाओं की सं० : 05 अदद
- v. निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग
- vi. एन०आई०टी० सं० : 01एस०बी०डी०/2026-27
- vii. प्रमंडल का नाम : सिंचाई प्रमंडल, तारापुर

3. तकनीकी बीड की समीक्षा:-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर के पत्रांक 1807 दिनांक 09.06.2026 से प्राप्त उपर्युक्त कार्य की निविदा अभिलेखों एवं तुलनात्मक विवरणी की समीक्षा के आलोक में स्थिति निम्नवत् है:-

(i) Santosh Kumar Singh, Saharsa

इनके द्वारा तकनीकी बीड से संबंधित वांछित अहर्ता हेतु सभी अभिलेख संलग्न किया गया है।

अतः ये वांछित अहर्ता पूरी करते हैं।

(ii) Pramod Kumar, Jamui

इनके द्वारा तकनीकी बीड के ITB के CL-4.5(B)(c) के तहत वांछित Evidence of access to financial resources (Liquid Asset or Credit Facilities) के विरुद्ध समर्पित Bank Guarantee निर्धारित Format के अनुरूप नहीं है।

अतः ये वांछित अहर्ता पूरी नहीं करते हैं।

✍️ ✍️ ✍️

(iii) Md. Tariq Anwar, Patna

इनके द्वारा तकनीकी बीड से संबंधित वांछित अहर्ता हेतु सभी अभिलेख संलग्न किया गया है।

अतः ये वांछित अहर्ता पूरी करते हैं।

(iv) M/s Unifarm Engineering Pvt. Ltd, Patna

इनके द्वारा तकनीकी बीड से संबंधित वांछित अहर्ता हेतु सभी अभिलेख संलग्न किया गया है।

अतः ये वांछित अहर्ता पूरी करते हैं।

(v) M/s Vishnuaradhya Construction Pvt. Ltd, Jehanabad

इनके द्वारा SBD के ITB के अंतर्गत वांछित चरित्र प्रमाण-पत्र में अंकित नाम तथा अन्य सभी समर्पित अभिलेखों में अंकित नाम भिन्न है।


अतः ये वांछित अहर्ता पूरी नहीं करते हैं।


दिनांक 12.06.2026 को सम्पन्न विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में सम्यक समीक्षोपरांत 03 अदद निविदादाता यथा (1) Santosh Kumar Singh, Saharsa, (2) Md. Tariq Anwar, Patna एवं (3) M/s Unifarm Engineering Pvt. Ltd, Patna को तकनीकी बीड की सभी वांछित अहर्ताएं पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल तथा 02 अदद निविदादाता यथा (1) Pramod Kumar, Jamui एवं (2) M/s Vishnuaradhya Construction Pvt. Ltd, Jehanabad को तकनीकी बीड की सभी वांछित अहर्ताएं पूर्ण नहीं करने के कारण तकनीकी बीड में असफल किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी।

4. समिति का निर्णय :-

सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर सहमति प्रदान करते हुए 03 अदद निविदादाता यथा (1) Santosh Kumar Singh, Saharsa, (2) Md. Tariq Anwar, Patna एवं (3) M/s Unifarm Engineering Pvt. Ltd, Patna का वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर को निदेशित किया गया।



(मो० तारिक अहमद अंसारी)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, भागलपुर


(अरविन्द कुमार वर्मा)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
जल संसाधन विभाग, पटना



(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना


(चंद्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-23/2026- 1475 पटना, दिनांक : 17/06/26
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


for अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3

पत्रांक : यो० मो०-03-कार्य०-10-23/2026- 1475 पटना, दिनांक : 17/06/26
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता (आई०टी०), सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।


for अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3