

दिनांक 24.06.2026 को मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में Construction of Prefabricated/Preengineered POTA cabin in jail on EPC (Engineering Procurement and Construction) basis at AKK Buer, Patna and Camp jail Phulwarisharif, Patna for the year 2026-27 (Total no of cabin-02nos) कार्य के तकनीकी बीड पर विचार करने हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | श्री ब्रजेश कुमार,
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री उपेन्द्र कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
दक्षिण बिहार अंचल, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | श्री शशि शूषण,
कार्यपालक अभियंता,
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना। | - | सदस्य |

कार्यवाही:-

- | | | |
|--|---|--|
| 1. योजना का नाम | - | Construction of Prefabricated/ Preengineered POTA cabin in jail on EPC (Engineering Procurement and Construction) basis at AKK Buer, Patna and Camp jail Phulwarisharif, Patna for the year 2026-27 (Total no of cabin-02 nos) |
| 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹84,33,158.00
(₹42,16,579.00 x 2)
(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के ज्ञापक 8104 दिनांक 13.09.2023) |
| 3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | EPC अधारित |
| 4. विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - | EPC अधारित |
| 5. निविदा आमंत्रण कि तिथि | - | 11.04.2026 |
| 6. निविदा प्राप्त (डाउनलोड) करने की प्रारंभ तिथि | - | 25.04.2026 |
| 7. निविदा जमा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि | - | 04.06.2026 |
| 8. कार्य समाप्ति की अवधि | - | 06 माह |
| 9. प्री-बीड बैठक की तिथि समय एवं स्थान | - | दिनांक 29.04.2026 को अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के कार्यालय कक्ष में।
दिनांक 30.04.2026 को मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना को कार्यालय कक्ष में। |
| 10. निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं www.eproc2.bihar.gov.in |
| 11. निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | दैनिक जागरण दिनांक 24.04.2026 |
| 12. टेन्डर आईडी | - | 129563 |
| 13. निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता | - | (i) ARIHANT TRADING CORPORATION
S/o Suresh Chandra Sharma, At-House No 11, Road No-10, East Patel Nagar, Patna-800023
(ii) M.I.M TECHNICALANS
Add-Rajiv Kamal Premises, Near Chetak Petrol Pump, Bailey Road, Patna-800001
(iii) M/s REENA ENGINEERING
Add-Danapur, Patna-801503
(iv) PALMER TRADING COMPANY
Prop-Kumari Pooja, Address-NH-77 Dighikala, Hajipur, Vaishali Bihar-844101 |

(Signature)

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

विषयांकित कार्य की प्रथमवार आमंत्रित निविदा में चार निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। उक्त चारों निविदाकार के तकनीकी बीड के अभिलेखों को अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक-3507 अनु0 दिनांक-11.06.2026 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा चारों निविदाकार के तकनीकी बीड के अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकनोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने पाया गया कि:-

(I) निविदाकार **ARIHANT TRADING CORPORATION S/o Suresh Chandra Sharma, At-House No 11, Road No-10, East Patel Nagar, Patna-800023** द्वारा अनिवार्य अभिलेखों में भवन निर्माण विभाग का समुचित श्रेणी में निबंधन संलग्न नहीं पाया गया। अतः इन्हें तकनीकी बीड में “नन-रिस्पॉन्सिव” पाया गया।

(II) निविदाकार **M.I.M TECHNICALANS Add-Rajiv Kamal Premises, Near Chetak Petrol Pump, Bailey Road, Patna-800001** द्वारा अनिवार्य अभिलेखों में भवन निर्माण विभाग का समुचित श्रेणी में निबंधन संलग्न नहीं पाया गया। अतः इन्हें तकनीकी बीड में “नन-रिस्पॉन्सिव” पाया गया।

(III) निविदाकार **M/s REENA ENGINEERING Add-Danapur, Patna-801503** को 100 अंक के पूर्णांक में 100 अंक प्राप्त हुआ है। जबकि निविदा में सफल होने के लिए 50 अंक की ही आवश्यकता है। अतः इन्हें तकनीकी बीड में “रिस्पॉन्सिव” पाया गया।

(IV) निविदाकार **PALMER TRADING COMPANY Prop-Kumari Pooja, Address-NH-77 Dighikala, Hajipur, Vaishali Bihar-844101** को 100 अंक के पूर्णांक में 79 अंक प्राप्त हुआ है। जबकि निविदा में सफल होने के लिए 50 अंक की ही आवश्यकता है। अतः इन्हें तकनीकी बीड में “रिस्पॉन्सिव” पाया गया।

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन में निविदाकार **ARIHANT TRADING CORPORATION S/o Suresh Chandra Sharma, At-House No 11, Road No-10, East Patel Nagar, Patna-800023** एवं **M.I.M TECHNICALANS Add-Rajiv Kamal Premises, Near Chetak Petrol Pump, Bailey Road, Patna-800001** को तकनीकी बीड में “नन-रिस्पॉन्सिव” पाये जाने उपरान्त असफल करने तथा निविदाकार **M/s REENA ENGINEERING Add-Danapur, Patna-801503** एवं **PALMER TRADING COMPANY Prop-Kumari Pooja, Address-NH-77 Dighikala, Hajipur, Vaishali Bihar-844101** को तकनीकी बीड में “रिस्पॉन्सिव” पाये जाने उपरान्त सफल करने का निर्णय लिया गया। तकनीकी मूल्यांकन पर आपत्ति/परिवाद दर्ज करने हेतु दिनांक 01.07.2026 को 10:00 बजे पूर्वाह्न तक विभागीय वेबसाइट पर रखने का निर्णय लिया गया। यदि निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति/परिवाद मुख्य अभियंता(पटना) के कार्यालय में अथवा ईमेल (cepatna.bcd@gmail.com) पर प्राप्त होती है तो मुख्य अभियंता(पटना) तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि निर्धारित तिथि एवं समय तक किसी प्रकार की आपत्ति/परिवाद प्राप्त नहीं होता है, तो मुख्य अभियंता(पटना) आमंत्रित निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन में “रिस्पॉन्सिव” निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलकर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शशि भूषण)

कार्यपालक अभियंता,
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना


(उपेन्द्र कुमार)

अधीक्षण अभियंता,
दक्षिण बिहार अंचल, पटना

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

झापांक-भवन/मु0अभि0(प0)21यो0प्रा0-01-01/2024 -170348 पटना, दिनांक-24.10.26
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना।