

15.09.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)  
इन्दिरा आवास योजना

# प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित काल अवधि

ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन	10 अगस्त 2016
अनुमादित सूची का प्रकाशन	17 अगस्त 2016
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करना	31 अगस्त 2016
जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन	31 जुलाई 2016
जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा शिकायतों का निष्पादन एवं सूची का प्रकाशन	30 सितम्बर 2016

# प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... कार्ययोजना



1. ग्राम सभा का आयोजन ।
2. कोटिवार पात्र परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ।
3. चयनित पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन ।
4. अनुमोदित सूची के विरुद्ध शिकायतों का निष्पादन ।
5. अन्तिम सूची का प्रकाशन एवं उसकी आवास सॉफ्ट पर इन्ट्री ।
6. पात्र परिवारों में भूमि की उपलब्धता की स्थिति ।

# प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... कार्ययोजना

7. कोटिवार चयनित लाभार्थियों की सूची आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाना है ।
8. ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही सूची के साथ आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाना है ।
9. चयनित लाभार्थियों की डाटा इन्ट्री आवास सॉफ्ट पर की जानी है ।
10. चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों को खुलवाया जाना है ।
11. चयनित लाभार्थियों के आधार कार्ड का निर्माण एवं उनकी इन्ट्री आवास सॉफ्ट पर की जानी है ।
12. चयनित लाभार्थियों के आधार सं0 को उनके बैंक खातों से लिंक कराया जाना है ।
13. चयनित लाभार्थियों के जॉब कार्ड का निर्माण एवं उसकी इन्ट्री आवास सॉफ्ट पर की जानी है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण).....

**ग्राम सभा, लाभार्थियों का चयन एवं उनके डाटा  
इन्ट्री की स्थिति**

## Status of Priority List Verification by Gram Sabha

S.No.	District	Total no. of GPs as per SECC	Total no. of GPs having eligible beneficiaries	Number of Gram Panchayats (GPs) where														
				Minorities	Gram Sabha Resolution	Panchayats having SECC data				Removal list				Priority setting has been done				Verified priority list
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Araria	640	640	0	0	0	637	477	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arwal	65	65	0	0	0	65	65	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aurangabad	205	205	1	0	1	205	205	64	0	7	9	0	0	0	0	0	0
4	Banka	185	185	0	0	0	185	184	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Begusarai	335	335	2	0	2	333	296	34	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Bhagalpur	255	255	1	0	1	254	240	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bhojpur	228	228	2	0	2	228	228	131	0	2	1	0	0	0	0	0	0
8	Buxar	141	141	1	0	1	141	140	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Darbhanga	313	313	0	1	0	313	311	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gaya	443	443	1	0	1	438	433	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gopalganj	234	234	0	0	0	234	234	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jamui	166	166	1	0	1	165	162	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jehanabad	93	93	0	0	0	93	93	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kaimur Bhabua	156	156	0	0	0	155	154	133	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15	Katihar	237	237	32	55	32	237	233	179	1	4	6	5	0	0	0	0	0
16	Khagaria	120	120	0	0	0	120	119	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kishanganj	126	126	3	0	3	126	125	104	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Lakhisarai	81	81	0	0	0	81	81	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Madhepura	171	171	52	0	52	171	171	54	3	6	6	0	1	0	2	0	0

## Status of Priority List Verification by Gram Sabha

S.No.	District	Total no. of GPs as per SECC	Total no. of GPs having eligible beneficiari	Number of Gram Panchayats (GPs) where														Verified priority list
				Minorities	Gram Sabha Resolution	Panchayats having SECC data				Removal list				Priority setting has been done				
						Minority	Others	SC	ST	Minority	Others	SC	ST	Minority	Others	SC	ST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Madhubani	967	967	0	0	0	964	865	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munger	109	109	0	5	0	109	104	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Muzaffarpur	399	399	0	0	0	399	399	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Nalanda	250	250	1	1	1	250	250	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Nawada	189	189	0	0	0	189	188	32	0	3	3	0	0	1	1	0	0
25	Pashchim Cham	487	487	0	0	0	478	448	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Patna	322	322	0	0	0	322	321	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Purba Champara	406	406	0	0	0	406	405	212	0	4	4	1	0	0	0	0	0
28	Purnia	240	240	1	0	1	240	236	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Rohtas	250	250	5	0	5	249	250	139	0	1	1	1	0	0	0	0	0
30	Saharsa	152	152	2	1	2	152	151	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Samastipur	384	384	0	0	0	384	383	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saran	326	326	0	0	0	326	325	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sheikhpura	55	55	0	0	0	55	55	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Sheohar	55	55	0	0	0	55	54	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sitamarhi	274	274	0	0	0	274	273	88	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36	Siwan	296	296	1	0	1	296	295	256	0	1	1	0	0	0	0	0	0
37	Supaul	176	176	24	0	24	176	176	91	5	4	5	1	0	0	0	0	0
38	Vaishali	291	291	4	0	4	291	290	100	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>9822</b>	<b>9822</b>	<b>134</b>	<b>63</b>	<b>134</b>	<b>9796</b>	<b>9419</b>	<b>3932</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# इंदिरा आवास योजना

## भौतिक प्रगति

**SOURCE- AWAASSOFT 14.09.16**

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण 14.09.16	अपूर्ण	पूर्ण 17.8.16	प्रगति
2012-13	816305	784066	224582	559484	214424	10158
2013-14	605550	597820	139938	457882	135984	3954
2014-15	274981	284953	50316	234637	48156	2160
2015-16	233668	234437	6626	227811	4313	2313
कुल	1930504	1901276	421462	1479814	402877	18585

**2010-11**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2010-11

S.No	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Instl and 2nd instl	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completi on w.r.t.Sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JAMUI	6217	2735	2537	2218	319	2314	2309	5	84
2	KAIMUR (BHABUA)	5604	4535	4254	4237	17	4256	4251	5	94
3	BHAGALPUR	12895	2719	726	434	292	145	138	7	5
4	KATI HAR	31863	15699	10868	2625	8243	2584	2577	7	16
5	BUXAR	5845	5431	5431	5402	29	5316	5306	10	98
6	ARARIA	45242	2744	2682	1474	1208	1491	1479	12	54
7	SIWAN	16994	948	830	444	386	381	365	16	39
8	JEHANABAD	3237	2291	2126	2046	80	2188	2170	18	95
9	BANKA	6309	3254	2047	1405	642	2148	2115	33	65
10	SUPAUL	35257	6617	6315	3533	2782	3362	3329	33	50
11	MADHUBANI	49671	2076	2041	1113	928	425	390	35	19
12	MUNGER	4984	5631	5497	4306	1191	4457	4417	40	78
13	ROHTAS	8787	10551	8986	8359	627	8029	7981	48	76
14	BEGUSARAI	15744	4195	3402	2580	822	3251	3199	52	76
15	Sheikhpura	1682	1655	1538	1401	137	1429	1354	75	82
16	KHAGARIA	13370	1892	1806	1192	614	713	634	79	34
17	SAMASTIPUR	30883	1974	855	429	426	374	290	84	15
18	SARAN	18836	11532	10795	9086	1709	8067	7951	116	69
19	SHEOHAR	10400	4029	3313	734	2579	718	594	124	15

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2010-11

S.No	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Instl and 2nd instl	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completi on w.r.t.San ction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	LAKHISARAI	3118	409	402	342	60	155	14	141	3
21	KISHANGANJ	18443	6681	6476	6320	156	6206	6005	201	90
22	AURANAGABAD	8592	6589	4231	3483	748	4620	4388	232	67
23	BHOJPUR	9599	5009	4973	4820	153	4756	4488	268	90
24	PURNIA	51108	4507	3396	3019	377	2938	2661	277	59
25	SITAMARHI	31600	1794	1544	1518	26	1757	1465	292	82
26	PASHCHIM CHAMPARAN	42382	4445	3280	2577	703	2217	1859	358	42
27	MUZAFFARPUR	46677	5474	3738	3091	647	2827	2453	374	45
28	SAHARSA	24253	6621	3986	1523	2463	1788	1285	503	19
29	ARWAL	2276	1758	1495	624	871	623	54	569	3
30	MADHEPURA	28962	13352	12867	4689	8178	3734	3161	573	24
31	DARBHANGA	29579	6337	5347	2972	2375	2270	1402	868	22
32	PATNA	12596	6725	6448	5779	669	5887	4821	1066	72
33	NAWADA	7403	3056	1945	1348	597	1840	730	1110	24
34	NALANDA	8269	6015	4444	4023	421	5359	3921	1438	65
35	GOPALGANJ	21238	18511	16763	16256	507	16182	14634	1548	79
36	PURBI CHAMPARAN	45685	17197	16438	14998	1440	15233	13537	1696	79
37	VAISHALI	25396	22198	17670	15585	2085	19954	16975	2979	76
38	GAYA	17908	11795	11312	11096	216	11042	7782	3260	66
	<b>Total</b>	<b>758904</b>	<b>238981</b>	<b>202804</b>	<b>157081</b>	<b>45723</b>	<b>161036</b>	<b>142484</b>	<b>18552</b>	<b>60</b>

**2011-12**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2011-12

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	JAMUI	5634	2915	1988	1887	1887	1773	1773	0	61
2	KAIMUR (BHABUA)	5474	5180	5039	5000	5000	4940	4940	0	95
3	BUXAR	5709	6500	6500	6407	6407	5869	5868	1	90
4	JEHANABAD	2934	2215	1969	1238	1238	1425	1424	1	64
5	LAKHISARAI	3046	764	606	531	531	393	392	1	51
6	VAISHALI	24808	17805	8120	7307	7307	12831	12829	2	72
7	ARARIA	44194	13001	12885	9812	9812	9685	9681	4	74
8	ROHTAS	7964	7176	6426	5985	5985	5412	5408	4	75
9	KATI HAR	31124	36451	29754	2722	2722	2049	2040	9	6
10	SUPAUL	34440	6627	6084	5233	5233	4753	4730	23	72
11	MUNGER	4868	4396	4251	3279	3279	3185	3147	38	72
12	SIWAN	16601	9100	7081	4538	4538	3613	3573	40	40
13	BANKA	6162	5495	4463	2700	2700	3375	3334	41	61
14	SAMASTIPUR	30168	4649	2431	988	988	542	501	41	12
15	BHAGALPUR	12597	4986	2279	1569	1569	353	288	65	7
16	BEGUSARAI	15379	4994	4007	3156	3156	3685	3617	68	74
17	Sheikhpura	1642	2079	2017	1764	1764	1783	1701	82	86
18	AURANAGABAD	7788	6969	4393	3791	3791	5326	5209	117	76
19	SITAMARHI	30868	7211	6864	6712	6712	6747	6628	119	94

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2011-12

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
20	MADHUBANI	48520	6494	5868	1281	1281	640	507	133	10
21	KHAGARIA	13060	7546	7381	4668	4668	2482	2278	204	33
22	SHEOHAR	10159	9993	9561	2159	2159	1717	1504	213	17
23	SAHARSA	23691	15034	7459	3820	3820	3566	3333	233	24
24	KISHANGANJ	18016	5647	5522	5415	5415	5263	5021	242	93
25	BHOJPUR	9377	7445	7401	6665	6665	6571	6302	269	88
26	MUZAFFARPUR	45596	11907	9289	6928	6928	7262	6968	294	61
27	PURBI CHAMPARAN	44626	31592	28561	20921	20921	20693	20335	358	66
28	ARWAL	2063	2744	2155	1283	1283	986	530	456	36
29	DARBHANGA	28894	13175	11797	5068	5068	3665	3099	566	28
30	PATNA	12304	8013	7207	6029	6029	5749	5145	604	72
31	PASHCHIM CHAMPARA	41400	13037	8041	5977	5977	5699	5091	608	44
32	NAWADA	6710	2105	856	558	558	1082	462	620	51
33	SARAN	18400	19069	18364	14436	14436	12896	12167	729	68
34	PURNIA	49924	21652	16935	6313	6313	5837	4869	968	27
35	NALANDA	8078	3820	3288	3021	3021	2874	1655	1219	75
36	MADHEPURA	28291	40081	38885	10524	10524	11522	10252	1270	29
37	GOPALGANJ	20746	21851	17793	16037	16037	15547	14001	1546	71
38	GAYA	16231	14306	13198	12503	12503	11087	8962	2125	77
	<b>Total</b>	<b>737486</b>	<b>404024</b>	<b>336718</b>	<b>208225</b>	<b>208225</b>	<b>202877</b>	<b>189564</b>	<b>13313</b>	<b>50</b>

**2012-13**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2012-13

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	MADHUBANI	53760	46261	42786	2838	39948	262	228	34	1
2	JEHANABAD	3250	3570	3073	565	2508	135	116	19	4
3	SAMASTIPUR	33426	27320	26346	2423	23923	1680	1637	43	6
4	MADHEPURA	31346	56218	27885	4235	23650	4417	3193	1224	8
5	LAKHISARAI	3375	3458	3444	1142	2302	327	278	49	9
6	BHAGALPUR	13957	17028	14270	6300	7970	2023	535	1488	12
7	DARBHANGA	32014	24843	24278	4315	19963	3014	2902	112	12
8	BEGUSARAI	17040	16835	14667	3509	11158	2058	1924	134	12
9	SUPAUL	38159	29465	22136	5538	16598	5101	5087	14	17
10	PASHCHIM CHAMPARAN	45871	53463	47888	15349	32539	9404	8951	453	18
11	SHEOHAR	11257	10776	8296	4035	4261	2478	2321	157	23
12	PURNIA	55316	59158	57204	35187	22017	14578	14250	328	25
13	JAMUI	6243	6157	4927	1835	3092	1563	1562	1	25
14	SAHARSA	26250	25262	24691	7529	17162	6765	6608	157	27
15	PURBI CHAMPARAN	49446	38918	37240	14268	22972	11257	11179	78	29
16	ARWAL	2285	2426	2384	1337	1047	714	159	555	29
17	KATI HAR	34486	45085	33956	14358	19598	13694	13673	21	30
18	PATNA	13633	14172	13944	6766	7178	4360	2647	1713	31
19	MUZAFFARPUR	50520	40961	40485	17823	22662	13936	13417	519	34

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2012-13

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
20	SIWAN	18394	18297	18053	8956	9097	6284	6248	36	34
21	ARARIA	48967	29397	28435	11852	16583	11536	11536	0	39
22	SARAN	20387	19380	16801	8898	7903	8005	7333	672	41
23	VAISHALI	27487	29728	26572	6953	19619	12416	12413	3	42
24	NAWADA	7435	7725	7700	5116	2584	3331	3315	16	43
25	AURANAGABAD	8629	8738	8457	5226	3231	3897	3536	361	45
26	KAIMUR (BHABUA)	5628	5512	5087	2751	2336	2594	2594	0	47
27	GAYA	17984	20828	19208	10990	8218	9912	9583	329	48
28	GOPALGANJ	22986	22691	18627	11490	7137	10943	10499	444	48
29	MUNGER	5005	4308	4240	2329	1911	2233	2187	46	52
30	KISHANGANJ	19961	19298	19238	11840	7398	10006	9895	111	52
31	SITAMARHI	34202	18700	17161	11420	5741	9757	9302	455	52
32	BANKA	6828	7239	7176	4457	2719	3862	3728	134	53
33	KHAGARIA	14470	14565	11057	8303	2754	7822	7794	28	54
34	BHOJPUR	10389	10098	10098	6847	3251	5680	5434	246	56
35	ROHTAS	8824	8846	8806	6517	2289	5152	5141	11	58
36	Sheikhpura	1819	1865	1842	1297	545	1325	1252	73	71
37	BUXAR	6326	6464	6423	4807	1616	4881	4880	1	76
38	NALANDA	8950	9011	8730	7381	1349	7180	7078	102	80
	<b>Total</b>	<b>816305</b>	<b>784066</b>	<b>693611</b>	<b>286782</b>	<b>406829</b>	<b>224582</b>	<b>214415</b>	<b>10167</b>	<b>29</b>

**2013-14**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2013-14

S.No.	District	Target	Sanctions	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	3rd Instalment Paid	Difference between 2nd Installment and 3rd installment	Completed on 14.09.16	Completed on 17.08.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MADHUBANI	20249	21839	20458	3273	17185	304	2969	903	887	16	4
2	SAHARSA	13398	11001	10608	1022	9586	75	947	584	569	15	5
3	DARBHANGA	28871	24337	23329	7113	16216	792	6321	1344	1299	45	6
4	SAMASTIPUR	31546	10495	9588	135	9453	0	135	718	716	2	7
5	SUPAUL	13404	17437	13356	2364	10992	1051	1313	1320	1306	14	8
6	KATI HAR	26241	26807	25867	11422	14445	2050	9372	2495	2477	18	9
7	PURBI CHAMPARAN	32752	25211	21693	7003	14690	1468	5535	2403	2331	72	10
8	KAIMUR (BHABUA)	19808	18108	17591	3508	14083	432	3076	2304	2216	88	13
9	PURNIA	27417	13659	13235	5392	7843	1400	3992	1985	1941	44	15
10	SIWAN	18898	16082	15488	7044	8444	1185	5859	2386	2281	105	15
11	JAMUI	19616	11733	9747	3293	6454	1343	1950	1887	1858	29	16
12	SHEOHAR	3674	3006	2933	1069	1864	359	710	485	472	13	16
13	BEGUSARAI	17504	12181	11036	3700	7336	1314	2386	1986	1828	158	16
14	VAISHALI	21868	22640	20973	5948	15025	1924	4024	3735	3714	21	16
15	PASHCHIM CHAMPARAN	17683	15864	15265	5386	9879	2157	3229	2723	2655	68	17
16	KISHANGANJ	13240	18355	17691	9356	8335	2567	6789	3230	3115	115	18
17	MADHEPURA	14371	11666	9852	2505	7347	1702	803	2158	1933	225	18
18	BHAGALPUR	16535	18499	16150	7428	8722	2525	4903	3521	3509	12	19
19	ARWAL	6797	4021	4006	1805	2201	557	1248	772	747	25	19

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2013-14

S.No.	District	Target	Sanctions	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	3rd Instalment Paid	Difference between 2nd Installment and 3rd installment	Completed on 14.09.16	Completed on 17.08.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	PATNA	30747	20222	20184	9294	10890	2738	6556	4024	3720	304	20
21	SARAN	22443	21868	21850	7259	14591	1372	5887	4627	4520	107	21
22	JEHANABAD	9801	10230	9811	4948	4863	1557	3391	2465	2223	242	24
23	KHAGARIA	10535	8540	7924	2863	5061	1487	1376	2101	2082	19	25
24	MUZAFFARPUR	20785	19691	18975	10450	8525	4533	5917	5304	5185	119	27
25	BHOJPUR	20590	10251	10247	6164	4083	1819	4345	3033	2325	708	30
26	LAKHISARAI	5738	3718	3642	1367	2275	453	914	1137	1116	21	31
27	GOPALGANJ	12816	14406	13759	6516	7243	2925	3591	4426	4350	76	31
28	GAYA	54285	53511	46613	17361	29252	5229	12132	17339	17051	288	32
29	NAWADA	25686	17396	17322	8285	9037	3368	4917	5658	5494	164	33
30	ARARIA	24537	17392	15764	7186	8578	2676	4510	6806	6806	0	39
31	AURANAGABAD	26724	21014	20607	12262	8345	7416	4846	8248	7960	288	39
32	SITAMARHI	18394	17034	16172	9470	6702	6425	3045	6737	6645	92	40
33	BANKA	14185	10111	10087	5298	4789	3233	2065	4282	4217	65	42
34	ROHTAS	25951	17083	16878	11811	5067	6728	5083	7765	7619	146	45
35	MUNGER	3077	2695	2694	1724	970	1174	550	1308	1295	13	49
36	BUXAR	10466	9198	9066	5841	3225	2315	3526	4557	4497	60	50
37	Sheikhpura	3489	3494	3483	2553	930	1612	941	1800	1717	83	52
38	NALANDA	26128	17025	15853	11332	4521	4664	6668	11382	11297	85	67
	<b>Total</b>	<b>730249</b>	<b>597820</b>	<b>559797</b>	<b>230750</b>	<b>329047</b>	<b>84929</b>	<b>145821</b>	<b>139938</b>	<b>135973</b>	<b>3965</b>	<b>23</b>

**2014-15**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2014-15

S.No	District	Target	Sanction	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	%Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ARARIA	6377	13857	3855	12623	3743	8880	3429	3429	0	25
2	ARWAL	2674	2667	707	2651	938	1713	217	190	27	8
3	AURANAGABAD	8298	8302	416	8298	4340	3958	1475	1310	165	18
4	BANKA	5424	5426	643	5424	3638	1786	2800	2778	22	52
5	BEGUSARAI	11019	11313	9539	10997	1170	9827	1305	1168	137	12
6	BHAGALPUR	8562	8675	7669	8562	399	8163	350	347	3	4
7	BHOJPUR	9736	13810	498	13803	7164	6639	2864	2488	376	21
8	BUXAR	5159	5281	631	5278	1734	3544	1222	1158	64	23
9	DARBHANGA	12433	12458	9348	12407	1295	11112	610	583	27	5
10	GAYA	17293	17299	12629	17287	6100	11187	6241	6125	116	36
11	GOPALGANJ	3616	3633	3073	3612	316	3296	391	359	32	11
12	JAMUI	5013	4858	448	4508	1347	3161	1153	1086	67	24
13	JEHANABAD	5928	5931	5573	5910	255	5655	113	110	3	2
14	KAIMUR (BHABUA)	5727	5620	3830	5565	305	5260	597	560	37	11
15	KATI HAR	4837	5128	4775	5063	146	4917	153	144	9	3
16	KHAGARIA	6669	6418	4578	5874	1825	4049	1712	1706	6	27
17	KISHANGANJ	2191	2159	34	2156	278	1878	315	292	23	15
18	LAKHISARAI	3389	3354	398	3345	630	2715	791	760	31	24
19	MADHEPURA	4454	4548	3721	4461	343	4118	363	323	40	8

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2014-15

S.No	District	Target	Sanction	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	%Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	MADHUBANI	5422	8456	5867	8374	313	8061	392	385	7	5
21	MUNGER	2947	2967	2231	2956	1191	1765	1084	1074	10	37
22	MUZAFFARPUR	5460	5621	4828	5621	987	4634	957	951	6	17
23	NALANDA	13530	14098	8023	13669	8015	5654	7552	7442	110	54
24	NAWADA	10372	12254	9464	12152	3239	8913	2962	2847	115	24
25	PASHCHIM CHAMPARAN	3601	5230	2930	5042	1233	3809	493	466	27	9
26	PATNA	13934	13973	11181	13935	3198	10737	1178	1009	169	8
27	PURBI CHAMPARAN	10938	18242	12606	15208	1109	14099	999	971	28	5
28	PURNIA	7650	7450	6055	7432	1216	6216	1085	1058	27	15
29	ROHTAS	8117	8120	6198	8106	3087	5019	2428	2377	51	30
30	SAHARSA	6315	6291	5882	6245	0	6245	46	28	18	1
31	SAMASTIPUR	14608	1608	827	969	0	969	24	24	0	1
32	SARAN	8895	5700	5024	5685	793	4892	1358	1214	144	24
33	Sheikhpura	2819	2819	1951	2819	1287	1532	763	623	140	27
34	SHEOHAR	1672	1662	101	1607	373	1234	169	160	9	10
35	SITAMARHI	3871	3935	1404	3935	2025	1910	1415	1325	90	36
36	SIWAN	9065	9281	7932	8922	766	8156	743	720	23	8
37	SUPAUL	2911	3036	2432	2985	322	2663	200	192	8	7
38	VAISHALI	14055	13473	10997	12593	493	12100	367	365	2	3
	<b>Total</b>	<b>274981</b>	<b>284953</b>	<b>178298</b>	<b>276079</b>	<b>65613</b>	<b>210466</b>	<b>50316</b>	<b>48147</b>	<b>2169</b>	<b>18</b>

**2015-16**



# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2015-16

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	%Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	VAISHALI	13734	12601	10434	0	10434	0	0	0	0
2	SIWAN	8767	9001	7884	25	7859	1	1	0	0
3	ARARIA	6126	6013	5785	75	5710	1	1	0	0
4	SAHARSA	6159	6134	6002	0	6002	2	0	2	0
5	MUZAFFARPUR	5257	5249	5232	1	5231	4	3	1	0
6	NALANDA	13258	13244	13206	1040	12166	17	12	5	0
7	PURNIA	7332	7371	7273	111	7162	11	6	5	0
8	KATI HAR	4601	5079	4674	51	4623	11	11	0	0
9	MADHUBANI	5186	5172	5152	29	5123	13	10	3	0
10	BHAGALPUR	8304	8258	8133	28	8105	22	2	20	0
11	SAMASTIPUR	14256	14210	13344	0	13344	40	39	1	0
12	LAKHISARAI	3316	3310	3101	336	2765	13	5	8	0
13	GOPALGANJ	3479	3649	3475	5	3470	16	4	12	0
14	KAIMUR (BHABUA)	2954	2943	2936	1438	1498	17	11	6	1
15	ARWAL	1380	1344	1327	68	1259	9	0	9	1
16	KISHANGANJ	2094	2261	2070	7	2063	16	7	9	1
17	DARBHANGA	12050	11947	11621	60	11561	127	51	76	1
18	BHOJPUR	9525	9525	9521	2205	7316	120	77	43	1
19	MADHEPURA	4330	4330	4250	239	4011	60	25	35	1

# Indira Awaas Yojna

## Physical Progress 2015-16

S.No.	District	Target	Sanction	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed 14.09.16	Completed 17.08.16	Progress	%Completion w.r.t.Sanction
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
20	PURBI CHAMPARAN	10587	10587	10561	74	10487	167	126	41	2
21	PATNA	13647	13612	13454	2912	10542	245	34	211	2
22	GAYA	8981	9445	8880	1880	7000	171	82	89	2
23	NAWADA	5385	5087	5033	849	4184	104	50	54	2
24	SHEOHAR	1624	1586	1564	66	1498	35	6	29	2
25	KHAGARIA	6525	6525	6379	106	6273	170	82	88	3
26	SARAN	8646	8641	8547	1008	7539	273	48	225	3
27	BEGUSARAI	10744	11060	10576	1210	9366	424	269	155	4
28	JAMUI	2578	2578	2488	469	2019	101	12	89	4
29	SUPAUL	2795	2683	2326	215	2111	130	72	58	5
30	JEHANABAD	3080	3041	2920	70	2850	150	114	36	5
31	PASHCHIM CHAMPARAN	1808	1789	1757	176	1581	96	45	51	5
32	SITAMARHI	1956	1954	1951	366	1585	108	43	65	6
33	MUNGER	1523	1523	1513	467	1046	93	52	41	6
34	ROHTAS	4201	4699	4180	1067	3113	478	409	69	10
35	AURANAGABAD	4304	4304	4297	1002	3295	441	296	145	10
36	BUXAR	5037	5103	5080	2466	2614	764	629	135	15
37	Sheikhpura	2759	3236	3230	1287	1943	750	420	330	23
38	BANKA	5380	5343	5328	3055	2273	1426	1259	167	27
	<b>Total</b>	<b>233668</b>	<b>234437</b>	<b>225484</b>	<b>24463</b>	<b>201021</b>	<b>6626</b>	<b>4313</b>	<b>2313</b>	<b>3</b>

जिलों से अवशेष राशि का State Nodal Account में  
स्थानान्तरण ।

## PMAY Fund Refund to State Central Debit Account

S.No.	Distt.	Status	Refund Amounts	Account/UTR/Cheque No.	ज़िले से प्राप्त रिपोर्ट का पत्रांक एवं दिनांक
1	Araria	Amount Rs.142783655/- will sent once Permanent DDC will appointed			794/13.05.2016
2	Arwal	Received	57723173.94	RTGS/NEFT	575/23.06.2016
3	Aurangabad	Received	15542215.54		550/03.05.2016
4	Banka	Received	130856081	1147717373	1215/14.05.2016
5	Begusarai	Received	332711975	RTGS	444/16.05.16
6	Bhagalpur	Received	109646094	213782 & 213783	542/30.04.2016 & 604/13.05.2016
7	Bhojpur	Received	195012649.9	1.494E+15	665 & 677/11.05.2016
8	Buxar	Received	52229402.55	RTGS/NEFT	660/11.05.2016
9	Darbhanga	Received	2339926		1118/03.05,2016
10	Gaya	Received	122006888.2		583/30.04.2016, 1044/30.04.2016 & 654/05.05.2016
11	Gopalganj	Received	378534907	RTGS/NEFT	471/04.05.2016 & 892/17.08.16
12	Jamui	Received	272453353	RTGS/NEFT	763/23.06.2016
13	Jehanabad	Received	435413	RTGS/NEFT	816/09.05.2016
14	Kaimur	Received	67445555	PUNDR52016051710594108	472/18.05.2016
15	Katihar	Received	245517400	RTGS/NEFT	707/03.05.2016/1268,25.07.16
16	Khagaria	Received	270545774.2	RTGS	840/05.07.16
17	Kishanganj	Received	11998836.39	143345	626/17.05.2016
18	Lakhisarai	Received	96671081	RTGS	417/19.05.2016
19	Madhepura	Received	378315000	RTGS	675/04.05.2016

## PMAY Fund Refund to State Central Debit Account

20	Madhubani	Received	107162666	RTGS	2016/29.06.2016
21	Munger	Received	237638691.2		616/02.05.2016
22	Muzaffarpur	Received	131338101		49/30.04.2016
23	Nalanda	Received	171992802.4	RTGS	970/31.05.16
24	Nawada	Received	314989441	RTGS	721/17.06.2016/lt. no. ....,/06.09.16
25	Paschim Champaran	Received	258606486	cheque no. 075515	136/22.06.2016
26	Patna	Received	183893906	NA	1221/16.05.2016
27	Purbi Champaran	Received	319311000	RTGS/NEFT	124/04.07.2016
28	Purnea	Received	200000000	RTGS/NEFT	715/21/06.2016
29	Rohtas	Received	44947975		1388/13.08.2016
30	Saharsa	Received	103129760.5	RTGS	791-2/14.07.2016
31	Samastipur	Received	18325262.41		Report not verified by DDC.
32	Saran	Received	21464753.65	cheque no. 718695	1170/05.07.2016
33	Sheikhpura	Received	34388128.74	cheque no. 218539	928/09.05.2016//1262/15.07.2016
34	Sheohar	Received	51794256	RTGS/NEFT	673/16.08.2016
35	Sitamarhi	Received	409369682	RTGS	1289/12.07.2016
36	Siwan	Received	46769953.72	11128354579	712/17.05.2016
37	Supaul	Received	140000000		631/21.06.2016
38	Vaishali	Received	12997796	RTGS	954/29.04.2016
<b>Total</b>			<b>5548106387</b>		

# इन्दिरा आवास योजना

दोषी लाभार्थियों को उजला एवं लाल नोटिस निर्गत करने संबंधी माह अगस्त 2016 का प्रतिवेदन निम्न जिलों से अप्राप्त है:-

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. भागलपुर      | 11. पूर्णियाँ |
| 2. पटना         | 12. रोहतास    |
| 3. भोजपुर       | 13.समस्तीपुर  |
| 4. जहानाबाद     | 14. शिवहर     |
| 5. बक्सर        | 15. सितामढी   |
| 6. किशनगंज      | 16. सिवान     |
| 7. मधुबनी       | 17. सुपौल     |
| 8. कैमूर (भभुआ) | 18. वैशाली    |
| 9. नालंदा       |               |
| 10. मुजफ्फरपुर  |               |

# इन्दिरा आवास योजना

लोक लेखा समिति की आगामी बैठक दिनांक 01/09.2016 के लिये प्रतिवेदन-

CAG की कंडिका संख्या 2.1.8.2 - सूची में वरीयता की अन्देखी कर लाभूको को सहायता दिया जाना ।(पत्रांक-278729/20/072016)

ज़िला पदाधिकारी की स्तर से समिति का गठन कर प्रखण्डों /ग्राम पंचयतों में इन्दिरा आवास के प्रतिक्षा सूची के क्रम को भंग किये जानी की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

# इन्दिरा आवास योजना..

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 के केन्द्रांश द्वितीय किस्त की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है (विभागीय पत्रांक 281917, दिनांक 18.08.16 एवं पत्रांक 283932, दिनांक 08.09.16) -

- जहानाबाद
- मुजफ्फरपुर
- सहरसा
- सिवान

**Thank you**

