

19.08.2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
इन्दिरा आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)



लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित काल अवधि

आवास सॉफ्ट से डाटा डाउनलोड	30 जून 2016
डाटा का अभिलेख से मिलान	05 जुलाई 2016
सूची का भौतिक सत्यापन	10 जुलाई 2016
सत्यापित सूची की जाँच	20 जुलाई 2016
प्राथमिकता का निर्धारण	31 जुलाई 2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित काल अवधि

ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन	10 अगस्त 2016
अनुमादित सूची का प्रकाशन	17 अगस्त 2016
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करना	31 अगस्त 2016
जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन	31 जुलाई 2016
जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा शिकायतों का निष्पादन एवं सूची का प्रकाशन	30 सितम्बर 2016

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... कार्ययोजना



1. ग्राम सभा का आयोजन ।
2. कोटिवार पात्र परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ।
3. चयनित पात्र परिवारों की सूची का प्रकाशन ।
4. अनुमोदित सूची के विरुद्ध शिकायतों का निष्पादन ।
5. अन्तिम सूची का प्रकाशन एवं उसकी आवास सॉफ्ट पर इन्ट्री ।
6. पात्र परिवारों में भूमि की उपलब्धता की स्थिति ।
7. पूर्व के वित्तीय वर्षों के वैसे निर्माणाधीन आवास जिनमें लाभार्थियों को द्वितीय / अग्रतर किस्त दिया जाना बाकी हो, का निरीक्षण कराकर भुगतान हेतु त्रैमासिक राशि की आवश्यकता का आकलन ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... **कार्ययोजना**

8. District Level Project Management Unit का गठन ।

- Designation of Head of the DPMU
- Members in the DPMU –
 - 1.
 - 2.
 - 3.

9. Block Level Project Management Unit का गठन ।

- Designation of Head of the DPMU
- Members in the DPMU –
 - 1.
 - 2.
 - 3.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)..... **कार्ययोजना**

10. आवास निर्माण हेतु चयनित लाभार्थियों का उन्मुखीकरण हेतु कार्यशाला का आयोजन ।
11. प्रशिक्षण हेतु पंचायतवार राज मिस्त्रियों की पहचान ।
12. मनरेगा अंतर्गत इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को 90/95 मानव दिवस उपलब्ध कराना ।
13. लाभार्थियों को सहायता राशि के अतिरिक्त बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना ।
14. आवास निर्माण हेतु स्थानीय सामग्री उपलब्ध कराना ।
15. लाभार्थियों का शौचालय निर्माण ।

इंदिरा आवास योजना

भौतिक प्रगति

Source- Awaassoft 17.08.16

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण	अपूर्ण
2012-13	816305	789307	214424	601881
2013-14	605550	620931	135984	469566
2014-15	274981	286875	48156	226825
2015-16	233668	234603	4313	229233
कुल	1930504	1931716	402877	1527505

2010-11



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2010-11

S.No.	District	Target	Sanction	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Instalment and 2nd instalment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VAISHALI	25396	19082	4014	15068	12987	2081	16975	12400	4575	88.96
2	GOPALGANJ	21238	16813	1725	15088	14661	427	14634	13219	1415	87.04
3	PURBI CHAMPARAN	45685	15254	626	14628	13267	1361	13537	12535	1002	88.74
4	ROHTAS	8787	10463	1528	8935	8319	616	7981	7634	347	76.28
5	SARAN	18836	11455	731	10724	8988	1736	7951	7090	861	69.41
6	GAYA	17908	8466	443	8023	7823	200	7782	7180	602	91.92
7	KISHANGANJ	18443	6341	202	6139	5984	155	6005	5872	133	94.70
8	BUXAR	5845	5421	0	5421	5391	30	5306	5293	13	97.88
9	PATNA	12596	5824	273	5551	4879	672	4821	4278	543	82.78
10	BHOJPUR	9599	4749	37	4712	4555	157	4488	4106	382	94.50
11	MUNGER	4984	5657	552	5105	4041	1064	4417	3804	613	78.08
12	AURANAGABAD	8592	5983	1904	4079	3356	723	4388	2866	1522	73.34
13	KAIMUR (BHABUA)	5604	4529	279	4250	4233	17	4251	4083	168	93.86
14	NALANDA	8269	4739	2038	2701	2613	88	3921	1174	2747	82.74
15	SUPAUL	35257	6385	261	6124	3359	2765	3329	2724	605	52.14
16	BEGUSARAI	15744	4049	784	3265	2513	752	3199	2358	841	79.01
17	MADHEPURA	28962	12936	484	12452	4111	8341	3161	2404	757	24.44
18	PURNIA	51108	4202	1123	3079	2710	369	2661	2293	368	63.33
19	KATIHAR	31863	15680	5015	10665	2616	8049	2577	2425	152	16.43

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2010-11

S.No.	District	Target	Sanction	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Instalment and 2nd instalment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	MUZAFFARPUR	46677	4947	1859	3088	2692	396	2453	2189	264	49.59
21	JAMUI	6217	2714	200	2514	2200	314	2309	2115	194	85.08
22	JEHANABAD	3237	2237	161	2076	2017	59	2170	1849	321	97.00
23	BANKA	6309	3207	1195	2012	1343	669	2115	1168	947	65.95
24	PASHCHIM CHAMPARAN	42382	3221	435	2786	2241	545	1859	1751	108	57.71
25	ARARIA	45242	2683	56	2627	1468	1159	1479	1369	110	55.12
26	SITAMARHI	31600	1500	67	1433	1412	21	1465	1371	94	97.67
27	DARBHANGA	29579	4816	489	4327	2522	1805	1402	1133	269	29.11
28	Sheikhpura	1682	1561	107	1454	1324	130	1354	1026	328	86.74
29	SAHARSA	24253	4219	2187	2032	1003	1029	1285	939	346	30.46
30	NAWADA	7403	1046	827	219	216	3	730	30	700	69.79
31	KHAGARIA	13370	1300	74	1226	779	447	634	477	157	48.77
32	SHEOHAR	10400	3740	743	2997	582	2415	594	404	190	15.88
33	MADHUBANI	49671	1962	67	1895	1101	794	390	171	219	19.88
34	SIWAN	16994	904	117	787	422	365	365	339	26	40.38
35	SAMASTIPUR	30883	1885	1140	745	352	393	290	248	42	15.38
36	BHAGALPUR	12895	2675	1951	724	432	292	138	7	131	5.16
37	ARWAL	2276	1351	386	965	35	930	54	13	41	4.00
38	LAKHISARAI	3118	168	2	166	159	7	14	13	1	8.33
	Total	758907	214168	34087	180088	138713	41384	142493	120360	22145	66.53

2011-12



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2011-12

S.No.	District	Target	Sanctions	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PURBI CHAMPARAN	44626	31051	3057	27994	20528	7466	20335	18132	2203	65.49
2	GOPALGANJ	20746	20308	4063	16245	14475	1770	14001	12795	1206	68.94
3	VAISHALI	24808	17799	9683	8116	7307	809	12829	6352	6477	72.08
4	SARAN	18400	18798	1255	17543	13191	4352	12167	10769	1398	64.72
5	MADHEPURA	28291	39956	1196	38760	9331	29429	10252	6962	3290	25.66
6	ARARIA	44194	12974	123	12851	9807	3044	9681	9473	208	74.62
7	GAYA	16231	12590	1092	11498	10651	847	8962	8530	432	71.18
8	MUZAFFARPUR	45596	11074	2510	8564	6285	2279	6968	5239	1729	62.92
9	SITAMARHI	30868	7078	347	6731	6605	126	6628	6303	325	93.64
10	BHOJPUR	9377	7220	46	7174	6427	747	6302	5813	489	87.29
11	BUXAR	5709	6498	0	6498	6406	92	5868	5854	14	90.30
12	ROHTAS	7964	7170	1036	6134	5696	438	5408	4479	929	75.43
13	AURANAGABAD	7788	6811	2457	4354	3622	732	5209	2917	2292	76.48
14	PATNA	12304	7707	806	6901	5700	1201	5145	4409	736	66.76
15	PASHCHIM CHAMPARAN	41400	12383	5029	7354	5355	1999	5091	4096	995	41.11
16	KISHANGANJ	18016	5333	124	5209	5105	104	5021	4479	542	94.15
17	KAIMUR (BHABUA)	5474	5180	141	5039	5000	39	4940	4858	82	95.37
18	PURNIA	49924	20749	4647	16102	5689	10413	4869	4179	690	23.47
19	SUPAUL	34440	6358	388	5970	5216	754	4730	4374	356	74.39

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2011-12

S.No.	District	Target	Sanctions	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	BEGUSARAI	15379	4863	986	3877	3079	798	3617	2864	753	74.38
21	SIWAN	16601	8899	2023	6876	4520	2356	3573	3252	321	40.15
22	BANKA	6162	5471	1054	4417	2659	1758	3334	2298	1036	60.94
23	SAHARSA	23691	14669	7747	6922	3513	3409	3333	3105	228	22.72
24	MUNGER	4868	4622	375	4247	3182	1065	3147	2731	416	68.09
25	DARBHANGA	28894	12563	952	11611	4909	6702	3099	2891	208	24.67
26	KHAGARIA	13060	6691	159	6532	4217	2315	2278	2053	225	34.05
27	KATIHAR	31124	36435	6863	29572	2711	26861	2040	1773	267	5.60
28	JAMUI	5634	2913	930	1983	1886	97	1773	1654	119	60.87
29	Sheikhpura	1642	2076	125	1951	1697	254	1701	1264	437	81.94
30	NALANDA	8078	2627	517	2110	1721	389	1655	1026	629	63.00
31	SHEOHAR	10159	9741	438	9303	1890	7413	1504	1371	133	15.44
32	JEHANABAD	2934	2211	244	1967	1238	729	1424	951	473	64.41
33	ARWAL	2063	2674	741	1933	864	1069	530	314	216	19.82
34	MADHUBANI	48520	6243	612	5631	1227	4404	507	294	213	8.12
35	SAMASTIPUR	30168	4083	2219	1864	920	944	501	257	244	12.27
36	NAWADA	6710	928	752	176	176	0	462	46	416	49.78
37	LAKHISARAI	3046	726	164	562	519	43	392	365	27	53.99
38	BHAGALPUR	12597	4982	2707	2275	1566	709	288	35	253	5.78
	Total	737489	390458	67613	322852	194897	127964	189573	158567	31018	48.55

2012-13



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2012-13

S.No.	District	Target fixed by District	Sanction	Nil Installments Paid	1st Installment Paid	2nd Installment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PURNIA	55316	59158	1954	57204	35155	22049	14250	13618	632	24.09
2	KATIHAR	34486	45085	11129	33956	14330	19626	13673	13579	94	30.33
3	MUZAFFARPUR	50520	40961	476	40485	17477	23008	13417	12799	618	32.76
4	VAISHALI	27487	29728	3156	26572	6953	19619	12413	6424	5989	41.76
5	ARARIA	48967	29402	982	28420	11840	16580	11536	11428	108	39.24
6	PURBI CHAMPARAN	49446	38918	1678	37240	14250	22990	11179	10188	991	28.72
7	GOPALGANJ	22986	22691	4064	18627	11273	7354	10499	9798	701	46.27
8	KISHANGANJ	19961	19298	60	19238	11817	7421	9895	9808	87	51.27
9	GAYA	17984	20828	1620	19208	10707	8501	9583	9301	282	46.01
10	SITAMARHI	34202	18700	1543	17157	11343	5814	9302	9119	183	49.74
11	PASHCHIM CHAMPARAN	45871	53463	5597	47866	14913	32953	8951	8514	437	16.74
12	KHAGARIA	14470	14565	3508	11057	8283	2774	7794	7622	172	53.51
13	SARAN	20387	19380	2593	16787	8363	8424	7333	6025	1308	37.84
14	NALANDA	8950	9013	285	8728	7371	1357	7078	6911	167	78.53
15	SAHARSA	26250	25262	571	24691	7433	17258	6608	5881	727	26.16
16	SIWAN	18394	18297	244	18053	8934	9119	6248	6011	237	34.15
17	BHOJPUR	10389	10098	1	10097	6765	3332	5434	4465	969	53.81
18	ROHTAS	8824	8846	40	8806	6515	2291	5141	4957	184	58.12
19	SUPAUL	38159	29696	7562	22134	5523	16611	5087	4947	140	17.13

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2012-13

S.No.	District	Target fixed by District	Sanction	Null Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	BUXAR	6326	6475	52	6423	4785	1638	4880	4495	385	75.37
21	BANKA	6828	7239	87	7152	4328	2824	3728	3515	213	51.50
22	AURANAGABAD	8629	8738	283	8455	5082	3373	3536	3169	367	40.47
23	NAWADA	7435	7725	25	7700	5110	2590	3315	3249	66	42.91
24	MADHEPURA	31346	56937	29484	27453	3389	24064	3193	1879	1314	5.61
25	DARBHANGA	32014	24843	565	24278	4286	19992	2902	2428	474	11.68
26	PATNA	13633	14172	229	13943	5411	8532	2647	1212	1435	18.68
27	KAIMUR (BHABUA)	5628	5512	425	5087	2751	2336	2594	1925	669	47.06
28	SHEOHAR	11257	10776	2485	8291	3960	4331	2321	2175	146	21.54
29	MUNGER	5005	4496	321	4175	2291	1884	2187	2147	40	48.64
30	BEGUSARAI	17040	16835	2168	14667	3490	11177	1924	1570	354	11.43
31	SAMASTIPUR	33426	27320	974	26346	2355	23991	1637	583	1054	5.99
32	JAMUI	6243	6157	1231	4926	1819	3107	1562	1513	49	25.37
33	Sheikhpura	1819	1865	26	1839	1275	564	1252	39	1213	67.13
34	BHAGALPUR	13957	17028	2758	14270	6038	8232	535	165	370	3.14
35	LAKHISARAI	3375	3462	18	3444	1142	2302	278	218	60	8.03
36	MADHUBANI	53760	46261	3480	42781	2784	39997	228	208	20	0.49
37	ARWAL	2285	2426	43	2383	1099	1284	159	8	151	6.55
38	JEHANABAD	3250	3570	501	3069	565	2504	116	70	46	3.25
	Total	816308	785230	92223	693014	281212	411811	214424	191973	22463	27.31

2013-14



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2013-14

S.No.	District	Target	Sanctions	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	3rd Instalment Paid	Difference between 2nd Installment and 3rd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	GAYA	34844	53511	6964	46547	16990	29557	5144	11846	17051	16199	852	31.86
2	NALANDA	16087	17106	1253	15853	11260	4593	4614	6646	11297	10541	756	66.04
3	AURANAGABAD	17183	21014	407	20607	12226	8381	7337	4889	7960	7792	168	37.88
4	ROHTAS	16877	17083	205	16878	11777	5101	6671	5106	7619	7392	227	44.60
5	ARARIA	20303	17571	1807	15764	7173	8591	2676	4497	6806	6795	11	38.73
6	SITAMARHI	18394	17034	849	16185	9437	6748	6372	3065	6645	6528	117	39.01
7	NAWADA	15940	17396	74	17322	8177	9145	3230	4947	5494	5268	226	31.58
8	MUZAFFARPUR	26493	19691	718	18973	10432	8541	4513	5919	5185	5048	137	26.33
9	SARAN	18558	21868	18	21850	7108	14742	1318	5790	4520	2889	1631	20.67
10	BUXAR	8661	9234	169	9065	5755	3310	2273	3482	4497	4263	234	48.70
11	GOPALGANJ	14666	14406	648	13758	6406	7352	2926	3480	4350	4015	335	30.20
12	BANKA	11845	10111	24	10087	5212	4875	3196	2016	4217	4125	92	41.71
13	PATNA	20243	20222	38	20184	8424	11760	2681	5743	3720	3223	497	18.40
14	VAISHALI	21868	22640	1671	20969	5944	15025	1924	4020	3714	3170	544	16.40
15	BHAGALPUR	13744	18499	2349	16150	7373	8777	2525	4848	3509	3462	47	18.97
16	KISHANGANJ	13198	18355	645	17710	9355	8355	2560	6795	3115	3092	23	16.97
17	PASHCHIM CHAMPARAN	27080	15864	605	15259	5300	9959	2101	3199	2655	2488	167	16.74
18	KATI HAR	21953	26807	940	25867	11379	14488	1983	9396	2477	2364	113	9.24
19	PURBI CHAMPARAN	27019	25211	3524	21687	7002	14685	1468	5534	2331	1950	381	9.25

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2013-14

S.No.	District	Target	Sanctions	Nil Installments Paid	1st Installment Paid	2nd Installment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	3rd Installment Paid	Difference between 2nd Installment and 3rd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	BHOJPUR	13112	10251	4	10247	6052	4195	1735	4317	2325	2171	154	22.68
21	SIWAN	18898	16082	650	15432	7001	8431	1162	5839	2281	2194	87	14.18
22	JEHANABAD	6274	10230	408	9822	4799	5023	1475	3324	2223	2070	153	21.73
23	KAIMUR (BHABUA)	12245	18108	561	17547	3114	14433	374	2740	2216	1388	828	12.24
24	KHAGARIA	8680	8540	616	7924	2860	5064	1477	1383	2082	1996	86	24.38
25	PURNIA	22822	13659	426	13233	5372	7861	1328	4044	1941	1841	100	14.21
26	MADHEPURA	11858	11666	1839	9827	2261	7566	1568	693	1933	1076	857	16.57
27	JAMUI	11567	11733	1987	9746	3221	6525	1280	1941	1858	1782	76	15.84
28	BEGUSARAI	14425	12181	1149	11032	3592	7440	1194	2398	1828	1567	261	15.01
29	Sheikhpura	3489	3501	18	3483	2544	939	1605	939	1717	1651	66	49.04
30	SUPAUL	13404	17470	4115	13355	2291	11064	1045	1246	1306	1096	210	7.48
31	DARBHANGA	23800	24337	1008	23329	7084	16245	751	6333	1299	1230	69	5.34
32	MUNGER	5580	2695	1	2694	1716	978	1158	558	1295	1275	20	48.05
33	LAKHISARAI	4739	3720	82	3638	1361	2277	452	909	1116	983	133	30.00
34	MADHUBANI	24696	21839	1382	20457	3226	17231	301	2925	887	702	185	4.06
35	ARWAL	4302	4021	16	4005	1761	2244	548	1213	747	730	17	18.58
36	SAMASTIPUR	25982	10495	907	9588	135	9453	0	135	716	45	671	6.82
37	SAHARSA	11047	11001	393	10608	1035	9573	71	964	569	308	261	5.17
38	SHEOHAR	3674	3006	73	2933	1058	1875	354	704	472	456	16	15.70
	Total	605553	598162	38548	559621	227220	332410	83399	143833	135984	125177	10821	22.73

2014-15



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2014-15

S.No.	District	Target	Sanction	Nil Instalm ents Paid	1st Instalm ent Paid	2nd Instalm ent Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NALANDA	13530	14103	434	13669	8012	5657	7442	6877	565	52.77
2	GAYA	17293	17299	12	17287	5984	11303	6125	5492	633	35.41
3	ARARIA	6377	13882	1259	12623	3725	8898	3429	3366	63	24.70
4	NAWADA	10372	12254	102	12152	3138	9014	2847	2167	680	23.23
5	BANKA	5424	5426	2	5424	3630	1794	2778	2714	64	51.20
6	BHOJPUR	9736	13837	34	13803	7139	6664	2488	2022	466	17.98
7	ROHTAS	8117	8120	35	8085	3054	5031	2377	2071	306	29.27
8	KHAGARIA	6669	6418	544	5874	1825	4049	1706	1567	139	26.58
9	SITAMARHI	3871	3935	0	3935	2021	1914	1325	1268	57	33.67
10	AURANAGABAD	8298	8302	4	8298	4318	3980	1310	1179	131	15.78
11	SARAN	8895	5700	15	5685	625	5060	1214	209	1005	21.30
12	BEGUSARAI	11019	11313	316	10997	1074	9923	1168	699	469	10.32
13	BUXAR	5159	5309	31	5278	1499	3779	1158	911	247	21.81
14	JAMUI	5013	4858	369	4489	1154	3335	1086	890	196	22.35
15	MUNGER	2947	2969	13	2956	1141	1815	1074	1019	55	36.17
16	PURNIA	7650	7450	18	7432	1207	6225	1058	928	130	14.20
17	PATNA	13934	13973	38	13935	3146	10789	1009	569	440	7.22
18	PURBI CHAMPARAN	10938	18242	3063	15179	1107	14072	971	580	391	5.32
19	MUZAFFARPUR	5460	5621	0	5621	986	4635	951	616	335	16.92

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2014-15

S.No.	District	Target	Sanction	Null Instalm ents Paid	1st Instalm ent Paid	2nd Instalm ent Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	LAKHISARAI	3389	3354	9	3345	630	2715	760	336	424	22.66
21	SIWAN	9065	9281	359	8922	720	8202	720	349	371	7.76
22	Sheikhpura	2819	2819	0	2819	1285	1534	623	515	108	22.10
23	DARBHANGA	12433	12458	51	12407	1290	11117	583	312	271	4.68
24	KAIMUR (BHABUA)	5727	5620	55	5565	218	5347	560	211	349	9.96
25	PASHCHIM CHAMPARAN	3601	5230	188	5042	1213	3829	466	319	147	8.91
26	MADHUBANI	5422	8456	78	8378	309	8069	385	156	229	4.55
27	VAISHALI	14055	13473	880	12593	496	12097	365	183	182	2.71
28	GOPALGANJ	3616	3633	21	3612	304	3308	359	280	79	9.88
29	BHAGALPUR	8562	8675	113	8562	399	8163	347	85	262	4.00
30	MADHEPURA	4454	4548	87	4461	337	4124	323	142	181	7.10
31	KISHANGANJ	2191	2159	3	2156	273	1883	292	252	40	13.52
32	SUPAUL	2911	3036	51	2985	316	2669	192	145	47	6.32
33	ARWAL	2674	2667	16	2651	937	1714	190	139	51	7.12
34	SHEOHAR	1672	1662	55	1607	365	1242	160	135	25	9.63
35	KATI HAR	4837	5128	65	5063	137	4926	144	108	36	2.81
36	JEHANABAD	5928	5931	21	5910	78	5832	110	0	110	1.85
37	SAHARSA	6315	6291	46	6245	0	6245	28	0	28	0.45
38	SAMASTIPUR	14608	1608	639	969	0	969	24	0	24	1.49
	Total	274981	285044	9031	276020	64099	211930	48156	38821	9347	16.89

2015-16



Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2015-16

S.No	District	Target	Sanctions	Nil Installments Paid	1st Installment Paid	2nd Installment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BANKA	5380	5343	17	5326	2876	2450	1259	905	354	23.6
2	BUXAR	5037	5103	23	5080	2101	2979	629	470	159	12.3
3	Sheikhpura	2759	3236	6	3230	1167	2063	420	152	268	13.0
4	ROHTAS	4201	4699	531	4168	803	3365	409	48	361	8.7
5	AURANAGABAD	4304	4304	9	4295	883	3412	296	141	155	6.9
6	BEGUSARAI	10744	11060	512	10548	926	9622	269	3	266	2.4
7	PURBI CHAMPARAN	10587	10587	26	10561	39	10522	126	0	126	1.2
8	JEHANABAD	3080	3041	130	2911	4	2907	114	0	114	3.7
9	KHAGARIA	6525	6525	146	6379	96	6283	82	0	82	1.3
10	GAYA	8981	9445	567	8878	1075	7803	82	0	82	0.9
11	BHOJPUR	9525	9525	6	9519	1350	8169	77	0	77	0.8
12	SUPAUL	2795	2683	358	2325	169	2156	72	22	50	2.7
13	MUNGER	1523	1523	12	1511	360	1151	52	10	42	3.4
14	DARBHANGA	12050	11947	346	11601	52	11549	51	2	49	0.4
15	NAWADA	5385	5087	58	5029	675	4354	50	8	42	1.0
16	SARAN	8646	8641	94	8547	450	8097	48	2	46	0.6
17	PASHCHIM CHAMPARAN	1808	1789	35	1754	121	1633	45	4	41	2.5
18	SITAMARHI	1956	1954	3	1951	242	1709	43	17	26	2.2
19	SAMASTIPUR	14256	14210	954	13256	0	13256	39	0	39	0.3

Indira Awaas Yojna

Physical Progress 2015-16

S.No	District	Target	Sanctions	Nil Instalments Paid	1st Instalment Paid	2nd Instalment Paid	Difference between 1st Installment and 2nd installment	Completed on 17.08.16	Completed on 17.07.16	Progress	% completion w.r.t sanction
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	PATNA	13647	13612	158	13454	1939	11515	34	2	32	0.2
21	MADHEPURA	4330	4330	80	4250	89	4161	25	0	25	0.6
22	JAMUI	2578	2578	98	2480	79	2401	12	0	12	0.5
23	NALANDA	13258	13244	43	13201	218	12983	12	0	12	0.1
24	KAIMUR (BHABUA)	2954	2943	7	2936	1254	1682	11	0	11	0.4
25	KATIHAR	4601	5079	405	4674	36	4638	11	4	7	0.2
26	MADHUBANI	5186	5172	20	5152	18	5134	10	0	10	0.2
27	KISHANGANJ	2094	2261	191	2070	7	2063	7	0	7	0.3
28	SHEOHAR	1624	1586	22	1564	38	1526	6	0	6	0.4
29	PURNIA	7332	7371	98	7273	55	7218	6	0	6	0.1
30	LAKHISARAI	3316	3310	216	3094	62	3032	5	0	5	0.2
31	GOPALGANJ	3479	3649	174	3475	0	3475	4	0	4	0.1
32	MUZAFFARPUR	5257	5249	17	5232	1	5231	3	0	3	0.1
33	BHAGALPUR	8304	8258	126	8132	0	8132	2	0	2	0.0
34	ARARIA	6126	6013	229	5784	50	5734	1	0	1	0.0
35	SIWAN	8767	9001	1162	7839	10	7829	1	0	1	0.0
36	ARWAL	1380	1344	18	1326	37	1289	0	0	0	0.0
37	SAHARSA	6159	6134	132	6002	0	6002	0	0	0	0.0
38	VAISHALI	13734	12601	2416	10185	0	10185	0	0	0	0.0
	Total	233668	234437	9445	224992	17282	207710	4313	1800	2513	1.8

जिलों से अवशेष राशि का State Nodal Account में
स्थानान्तरण ।

PMAY Fund Refund to State Central Debit Account

S.No.	Distt.	Status	Refund Amounts	Account/UTR/Cheque No.	ज़िले से प्राप्त रिपोर्ट का पत्रांक एवं दिनांक
1	Araria	Amont Rs.142783655/- will sent once Permanent DDC will appointed			794/13.05.2016
2	Arwal	Received	57723173.94	RTGS/NEFT	575/23.06.2016
3	Aurangabad	Received	15542215.54		550/03.05.2016
4	Banka	Received	130856081	1147717373	1215/14.05.2016
5	Begusarai	Received	332711975	RTGS	444/16.05.16
6	Bhagalpur	Received	109646094	213782 & 213783	542/30.04.2016 & 604/13.05.2016
7	Bhojpur	Received	195012649.9	1.494E+15	665 & 677/11.05.2016
8	Buxar	Received	52229402.55	RTGS/NEFT	660/11.05.2016
9	Darbhanga	Received	2339926		1118/03.05,2016
10	Gaya	Received	122006888.2		583/30.04.2016, 1044/30.04.2016 & 654/05.05.2016
11	Gopalganj	Received	378534907	RTGS/NEFT	471/04.05.2016 & 892/17.08.16
12	Jamui	Received	272453353	RTGS/NEFT	763/23.06.2016
13	Jehanabad	Received	435413	RTGS/NEFT	816/09.05.2016
14	Kaimur	Received	67445555	PUNDR52016051710594108	472/18.05.2016
15	Katihar	Received	21591400		707/03.05.2016
16	Khagaria	Received	270545774.2	RTGS	840/05.07.16
17	Kishanganj	Received	11998836.39	143345	626/17.05.2016
18	Lakhisarai	Received	96671081	RTGS	417/19.05.2016
19	Madhepura	Received	378315000	RTGS	675/04.05.2016

PMAY Fund Refund to State Central Debit Account

20	Madhubani	Received	107162666	RTGS	2016/29.06.2016
21	Munger	Received	237638691.2		616/02.05.2016
22	Muzaffarpur	Received	131338101		49/30.04.2016
23	Nalanda	Received	171992802.4	RTGS	970/31.05.16
24	Nawada	Received	300973666	RTGS	721/17.06.2016
25	Paschim Champaran	Received	258606486	cheque no. 075515	136/22.06.2016
26	Patna	Received	183893906	NA	1221/16.05.2016
27	Purbi Champaran	Received	319311000	RTGS/NEFT	124/04.07.2016
28	Purnea	Received	200000000	RTGS/NEFT	715/21/06.2016
29	Rohtas	Received	44947975		1388/13.08.2016
30	Saharsa	Received	103129760.5	RTGS	791-2/14.07.2016
31	Samastipur	Received	18325262.41		Report not verified by DDC.
32	Saran	Received	21464753.65	cheque no. 718695	1170/05.07.2016
33	Sheikhpura	Received	34388128.74	cheque no. 218539	928/09.05.2016//1262/15.07.2016
34	Sheohar	Did not get from block:DRDA			
35	Sitamarhi	Received	409369682	RTGS	1289/12.07.2016
36	Siwan	Received	46769953.72	11128354579	712/17.05.2016
37	Supaul	Received	140000000		631/21.06.2016
38	Vaishali	Received	12997796	RTGS	954/29.04.2016
Total			5258370356		

इन्दिरा आवास योजना

दोषी लाभार्थियों को उजला एवं लाल नोटिस निर्गत करने संबंधी प्रतिवेदन निम्न जिलों से अप्राप्त है:-

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. बांका | 11. पूर्णियाँ |
| 2. गया | 12. रोहतास |
| 3. जमुई | 13. सहरसा |
| 4. जहानाबाद | 14. समस्तीपुर |
| 5. कटिहार | 15. शिवहर |
| 6. किशनगंज | 16. सितामढ़ी |
| 7. लखीसराय | 17. सिवान |
| 8. मुंगेर | 18. सुपौल |
| 9. नालंदा | |
| 10. नवादा | |

इन्दिरा आवास योजना

लोक लेखा समिति की आगामी बैठक दिनांक 01/09.2016 के लिये प्रतिवेदन-

CAG की कंडिका संख्या 2.1.8.2 - सूची में वरीयता की अन्देखी कर लाभूको को सहायता दिया जाना (पत्रांक-278729/20/072016)

ज़िला पदाधिकारी की स्तर से समिति का गठन कर प्रखण्डों /ग्राम पंचयतों में इन्दिरा आवास के प्रतिक्षा सूची के क्रम को भंग किये जानी की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्वाई की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन 25/08/2016 तक उपलब्ध कराया जाना है।

CAG की कंडिका संख्या 2.1.8.9- ग्राम पंचयतों से इन्दिरा आवास का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना (पत्रांक-278731/20/072016) ।

मधुबनी जिला का बाबुबरही प्रखण्ड से 79.56 लाख

पूर्वी चम्पारण जिला से 7.66 करोड

इन्दिरा आवास योजना

उपयोगिता प्रमाण पत्र

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत आवंटित राशी का उपयोगिता प्रमाण पत्र Form 42 A की स्थिति निम्न है -
 - बांका - अप्राप्त
 - कैमूर - अप्राप्त
 - पटना - अप्राप्त
 - गोपालगंज- अप्राप्त
 - मधेपुरा - केवल राज्यांश (त्रुटिपूर्ण)
 - लखीसराय - प्राप्त (त्रुटिपूर्ण)
 - नवादा - केवल राज्यांश
 - पूर्णिया - Transfer Amount छोड़कर प्राप्त
 - सहरसा- सिर्फ राज्यांश का प्राप्त
 - सारण (छपरा)- राज्यांश में District Treasury से निकासी की गई राशि का प्राप्त
 - शेखपुरा- पूर्ण राशि का प्राप्त excluding 0.350
 - सीतामढ़ी- सीतामढ़ी राज्यांश जिला से निकासी का प्राप्त

इन्दिरा आवास योजना

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजने हेतु इन्दिरा आवास योजना के बैंक खाता का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का Bank Statement(District & Block) दिनांक-25/08/2016 तक उपलब्ध कराया जाना है ।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 का द्वितीय किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति का प्रस्ताव सभी कगजातों के साथ पत्रांक 281917 दिनांक-18.08.16 (अरवल, भागलपुर,जाहानाबाद,किशंगंज,मधुबनी,मुज़फ्फरपुर,सहरसा,सीवान एवं वैशाली) भेजा जाना है ।
- सारण जिला का वित्तीय वर्ष 2015-16 का इन्दिरा आवास योजना मे प्राप्त सूद की राशि का प्रतिवेदन -पत्रांक 281755 दिनांक-17.08.16 ।

Thank you

