

बिहार सरकार  
अभियंता प्रमुख का कार्यालय  
लघु जल संसाधन विभाग,  
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना ।  
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

सं०सं०-अभि०प्र०/ल०ज०सं०वि०/डिबार्/कालीकृत-12-09/2024/ /पटना, दिनांक- / /2025

प्रेषक,

आलोक चन्द्र कुशवाहा,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भू०)  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

विषय :- सविदको को Defaulter घोषित करने के संबंध में ।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड,  
पटना का कार्यालय आदेश सं०-158-सहपठित ज्ञापांक-4747 दि०-13.05.2025 एवं  
कार्यालय आदेश सं०-155- सहपठित ज्ञापांक-4686 दिनांक-10.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा सविदको को  
Defaulter घोषित करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी गई है । उल्लेखनीय है कि  
सविदक के निबंधन से संबंधी सभी कार्रवाई मुख्य अभियंता (यो०+अनु०+भू०), लघु जल  
संसाधन विभाग, बिहार, पटना से किया जा रहा है ।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(आलोक चन्द्र कुशवाहा)  
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक :- /पटना, दिनांक- / /2025

E-mail

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/पटना/भागलपुर को  
प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अपने प्रक्षेत्राधीन अंचलों/प्रमंडलों को उक्त आदेश का  
अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करना चाहेंगे ।

अनु०:- यथोक्त ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक :- 521 /पटना, दिनांक- 19/05/2025

E-mail

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अनु०:- यथोक्त ।

सरकार के अवर सचिव ।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास  
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001:OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shrivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004  
Tel. No : 0612 - 2660850 \*Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseide@gmail.com

मेटड  
LTD.

134

कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-13/05/2025

पूरियाँ जिलान्तर्गत Construction of Boundary Wall with Gate of New Allocated Land of Purnea University के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-201 SBD of 2022-23, दिनांक-10.11.2022) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-पूरियाँ के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-09.11.2023 से 01 वर्ष 05 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तदालोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-पूरियाँ द्वारा पत्रांक-180, दिनांक-28.03.2025 के माध्यम से संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-  
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/-

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- "Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com " को सूचनार्थ प्रेषित।

हो/-  
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/-

पटना, दिनांक-13/05/2025

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता

कार्यालय-आदेश

पटना, दिनांक-10/05/2025

कटिहार जिलान्तर्गत Construction of Group No.-UHSS-51 के भवन का निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या-203 SBD of 2022-23, दिनांक-10.11.2022) पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-कटिहार के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्ण करने हेतु संवेदक को निदेशित किया जा चुका है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि-09.05.2024 से 11 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी निर्माण का कार्य अपूर्ण है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। तदालोक में उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), BSEIDC, जिला-कटिहार द्वारा पत्रांक-119/2025, दिनांक-28.03.2025 के माध्यम से संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को Debar करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB कंडिका-3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापान-2131 दिनांक-13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य अभियंता

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापानक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/-

प्रतिलिपि:- "Gopal Kumar, Shanti Villa, H. No.-396 A/1, Indira Nagar, Kankarbagh, Patna, Mob No.-9234334864, E-Mail-kgopal2578@gmail.com " को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता

ज्ञापानक:- BSEIDC/TECH/979/2016 (VOL-06)/- 4686

पटना, दिनांक-10/05/2025

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य अभियंता